

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	流域下水道事業 (馬淵川流域下水道事業)	八戸市 他4市町村	S56	H22	56,029	処理場1式 幹線管渠L=44.3km	64.0 %	292	-	93	1		
2	流域下水道事業 (岩木川流域下水道事業)	弘前市 他10市町村	S54	H17	86,214	処理場1式 幹線管渠L=51.4km	71.0 %	1,698	-	92	2		

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	特定環境保全公共下水道 (碓ヶ関村特定環境保全公共下水道事業 (県代行))	碓ヶ関村	H7	H18	2,890	処理場1式 幹線管渠L=2.3km	85.0 %	23	-	88	1		
2	特定環境保全公共下水道 (三厩村特定環境保全公共下水道事業 (県代行))	三厩村	H9	H26 以降	2,939	処理場1式 幹線管渠L=4.7km	53.0 %	150	-	81	2		
3	特定環境保全公共下水道 (佐井村特定環境保全公共下水道事業 (県代行))	佐井村	H10	H19	1,476	処理場1式 幹線管渠L=1.2km	28.0 %	258	-	81	3		
4	特定環境保全公共下水道 (岩崎村特定環境保全公共下水道事業 (県代行))	岩崎村	H10	H17	1,850	処理場1式 幹線管渠L=2.7km	86.0 %	0	-	59	4	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	街路事業 (道路改築)	3・3・7号中央大通り荒川線 (青森市)	H11	H19	1,966	全体延長L=360m 幅員W=13.0(50.0)m	50.8 %	190	2.21	91	1		幹線道路
2	街路事業 (道路改築)	3・3・8号白銀市川環状線(桔梗野) (八戸市)	H7	H25	12,800	全体延長L=2,730m 幅員W=13.0(24.5)m 橋梁工1基L=530m	39.4 %	1,276	2.24	89	2		幹線道路
3	街路事業 (道路改築)	3・5・4号堤町通り浜田線 (青森市)	H12	H18	1,250	全体延長L=360m 幅員W=6.0(15.0)m	70.6 %	120	4.83	88	3		
4	街路事業 (道路改築)	3・4・15号里見丸山線 (青森市)	H10	H19	3,800	全体延長L=1,269m 幅員W=6.0(20.0)m 橋梁工1基L=60m	42.5 %	700	1.60	88	4		
5	街路事業 (道路改築)	3・3・3号下白銀町福村線 (弘前市)	H2	H17	11,957	全体延長L=765m 幅員W=13.0(22.0)m JR横断函渠工1基L=43m	89.4 %	870	3.06	86	5		幹線道路
6	街路事業 (道路改築)	3・3・8号白銀市川環状線(中居林) (八戸市)	H15	H24	3,500	全体延長L=600m 幅員W=13.0(25.0)m	1.4 %	60	4.63	81	6		幹線道路
7	街路事業 (道路改築)	3・3・7号弘前黒石線 (弘前市)	H8	H20	5,740	全体延長L=665m 幅員W=13.0(27.0)m	62.5 %	461	7.77	80	7		幹線道路
8	街路事業 (道路改築)	3・4・1号浦島造道線 (青森市)	H4	H20	3,676	全体延長L=1,215m 幅員W=6.5(16.0)m	83.9 %	120	4.57	78	8		
9	街路事業 (道路改築)	3・4・4号観音林脇雑吉沢線 (野辺地町)	H8	H18	1,130	全体延長L=612m 幅員W=6.0(16.0)m	77.3 %	100	1.67	78	9		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
10	街路事業 (道路改築)	3・4・3号中央町金矢線 (三沢市)	H5	H24	12,033	全体延長L=1,564m 幅員W=6.0(16.0)m 跨線橋工1基L=400m トンネル工2基L=360m	26.8 %	307	2.15	74	10		
11	街路事業 (道路改築)	3・2・2号内環状線(石江) (青森市)	H14	H24	11,000	全体延長L=880m 幅員W=13.0(30.0)m JR横断函渠工1基L=40m	0.5 %	40	6.94	73	11		幹線道路
12	街路事業 (道路改築)	3・4・1号犬落瀬金矢線 (六戸町)	H13	H19	1,392	全体延長L=745m 幅員W=6.5(16.0)m	32.3 %	210	3.52	70	12		
13	街路事業 (道路改築)	3・5・5号広田新宮町線 (五所川原市)	H11	H17	478	全体延長L=390m 幅員W=6.0(15.0)m	78.2 %	50	4.00	69	13		
14	街路事業 (道路改築)	3・4・12号沼館百石線 (八戸市)	H11	H20	7,950	全体延長L=985m 幅員W=13.0(22.0)m 橋梁工1基L=641m	29.3 %	1,135	2.11	68	14		幹線道路
15	街路事業 (道路改築)	3・4・1号浦島造道線(2工区) (青森市)	H14	H21	710	全体延長L=290m 幅員W=6.5(16.0)m 橋梁工1基L=25m	16.1 %	50	4.50	61	15		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部・都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	都市公園整備事業 (青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H7	H26 以降	25,100	公園面積 74.8ha	49.6 %	1,036	-	92	1		
2	都市公園整備事業 (新青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H9	H26 以降	62,200	公園面積 86.0ha	50.4 %	464	-	88	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。