

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業(補助))	小泊地区 (小泊村)	H14	H23	6,591	小泊漁港、3漁場 道路L=1,771m、 橋梁L=520m外 魚礁0.57ha、増殖場58.2ha	39.8 %	1.67	89	1	
2	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業(補助))	白糠地区 (東通村・六ヶ 所村)	H14	H23	15,310	白糠漁港 沖防波堤L=545m、-3.0m岸 壁L=599m外	20.8 %	1.33	89	2	
3	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業(補助))	三厩地区 (三厩村)	H14	H23	1,984	三厩漁港、三厩漁場 突堤L=50m外、魚礁2,575空 m ³	28.7 %	1.65	88	3	
4	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業(補助))	八戸地区 (八戸市)	H14	H21	6,900	八戸漁港 -6.0m岸壁L=524m外	32.2 %	1.56	83	4	
5	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業(補助))	大畑地区 (大畑町)	H14	H18	4,008	大畑漁港、平・正津川漁場 第2北防波堤L=90m外、増 殖場21.5ha	32.4 %	1.24	83	5	
6	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業(補助))	鱒ヶ沢地区 (鱒ヶ沢町)	H14	H19	1,300	鱒ヶ沢漁港 北防波堤L=75m、突堤 L=147m外	38.5 %	1.91	83	6	
7	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業(補助))	三沢地区 (三沢市)	H14	H21	9,910	三沢漁港、三沢漁場 沖防波堤L=350m外、魚礁 0.48ha	31.8 %	1.72	82	7	
8	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業(補助))	下風呂地区 (風間浦村)	H14	H21	2,200	下風呂漁港 沖防波堤L=75m、東護岸 L=180m外	31.8 %	1.57	81	8	
9	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業(補助))	北金ヶ沢地区 (深浦町)	H14	H18	2,700	北金ヶ沢漁港 -3.0m岸壁L=230m、道路 L=1,930m外	44.4 %	1.20	80	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業(補助))	三沢地区 (三沢市)	H13	H19	1,568	第2三沢・百石・三沢漁場 魚礁200.47ha	13.3 %	2.30	92	1	
2	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業(補助))	大間地区 (大間町)	H13	H22	645	奥戸漁場 魚礁3.55ha	42.2 %	2.07	89	2	
3	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業(補助))	六ヶ所地区 (六ヶ所村)	H13	H23	1,272	六ヶ所漁場 魚礁101.4ha	23.4 %	1.15	87	3	
4	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業(補助))	鱒ヶ沢地区 (鱒ヶ沢町)	H13	H23	852	鱒ヶ沢漁場 魚礁3.14ha	32.0 %	1.91	83	4	
5	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業(補助))	三厩地区 (三厩村)	H13	H22	1,178	三厩・竜飛・第3三厩漁場 魚礁11.71ha	24.4 %	1.23	82	5	
6	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業(補助))	佐井地区 (佐井村)	H14	H23	1,136	佐井漁場 魚礁10.14ha	24.6 %	1.09	79	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地域水産物供給基盤整備事業 〔補助〕	脇野沢地区 (脇野沢村)	H14	H21	2,704	脇野沢漁港、 脇野沢・丸艘泊漁場 東防波堤L=115m外、 増殖場17.4ha	33.8 %	1.68	87	1	
2	地域水産物供給基盤整備事業 〔補助〕	今別地区 (今別町)	H14	H21	3,396	今別・一本木漁港、 今別3漁場 北防波堤L=130m外、 増殖場101.3ha	38.1 %	2.08	86	2	
3	地域水産物供給基盤整備事業 〔補助〕	平内地区 (平内町)	H14	H23	4,160	清水川・浪打漁港 北防波堤L=282m、 - 2m物揚場L=250m外	38.0 %	2.02	86	3	
4	地域水産物供給基盤整備事業 〔補助〕	下手浜地区 (大間町)	H14	H23	2,507	下手浜漁港、大間2漁場 北沖防波堤L=120m外、 魚礁0.55ha増殖場6.0ha	21.7 %	1.37	86	4	
5	地域水産物供給基盤整備事業 〔補助〕	野辺地地区 (野辺地町)	H13	H17	1,050	野辺地漁港、野辺地漁場 西護岸L=160m外、 増殖場12.5ha	42.9 %	1.37	86	5	
6	地域水産物供給基盤整備事業 〔補助〕	十三地区 (市浦村)	H14	H21	5,200	十三漁港 西防波堤L=490m外、	22.8 %	1.64	85	6	
7	地域水産物供給基盤整備事業 〔補助〕	奥戸地区 (大間町)	H13	H23	2,452	奥戸・材木漁港、 奥戸3漁場 第2北防波堤L=205m外、 魚礁0.69ha、増殖場18.0ha	24.6 %	1.91	84	7	
8	地域水産物供給基盤整備事業 〔補助〕	佐井地区 (佐井村)	H14	H23	6,214	牛滝・磯谷・福浦漁港、 佐井・福浦漁場 沖防波堤L=30m外、 魚礁2.49ha、増殖場45.7ha	39.2 %	1.87	84	8	
9	地域水産物供給基盤整備事業 〔補助〕	蓬田地区 (蓬田村)	H13	H18	1,700	蓬田・瀬辺地漁港 東防波堤L=95m、 - 2m物揚場L=255m外	50.5 %	1.68	84	9	
10	地域水産物供給基盤整備事業 〔補助〕	青森地区 (青森市)	H13	H19	1,980	奥内・後潟・久栗坂漁港 沖防波堤L=285m、 - 2m物揚場L=370m外	47.1 %	1.62	84	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	地域水産物供給基盤整備事業 (補助)	横浜地区 (横浜町)	H14	H23	3,700	横浜・百目木・源氏ヶ浦漁港 第2西防波堤L=315m外、	27.2 %	1.88	80	11	
12	地域水産物供給基盤整備事業 (補助)	川内地区 (川内町)	H13	H22	776	桧川漁港、第2川内漁場 沖防波堤L=80m外、 魚礁4.52ha	48.5 %	2.22	79	12	
13	地域水産物供給基盤整備事業 (補助)	野牛地区 (東通村)	H14	H23	3,810	野牛・石持漁港 第2東防波堤L=60m外、	31.5 %	1.34	79	13	
14	地域水産物供給基盤整備事業 (補助)	百石地区 (百石町)	H14	H19	3,000	百石漁港 南防波堤L=405m外、	31.7 %	1.22	79	14	
15	地域水産物供給基盤整備事業 (補助)	岩崎地区 (岩崎村)	H14	H22	2,700	岩崎漁港 第4南防波堤L=170m外、	33.3 %	1.21	78	15	
16	地域水産物供給基盤整備事業 (補助)	小舟渡地区 (階上町)	H14	H17	1,050	小舟渡漁港 内北防波堤L=40m、 - 4m岸壁L=30m外、	64.8 %	1.25	77	16	
17	地域水産物供給基盤整備事業 (補助)	竜飛地区 (三厩村)	H13	H22	1,227	竜飛漁港、竜飛漁場 第3西防波堤L=110m外、 魚礁0.78ha	26.1 %	1.04	76	17	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港水域環境保全対策事業 (補助)	下手浜地区 (大間町)	H14	H18	497	導水路2箇所、泊地 A=48,000m ² 外、	40.2 %	1.39	81	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港海岸保全施設整備事業 (高潮対策事業〔補助〕)	三厩漁港 (三厩村)	15	19	946	離岸堤L = 250.0m 護岸L = 324.0m	48.2 %	4.56	95	1	
2	漁港海岸保全施設整備事業 (高潮対策事業〔補助〕)	下風呂漁港 (風間浦村)	15	19	880	人工リーフL = 160.0m	42.0 %	2.90	95	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港海岸環境整備事業(補助)	茂浦漁港海岸 (平内町)	H14	H18	810	潜堤L=50m、 護岸(緩傾斜)L=130m、 養浜A=2,300m ² 、 緑地広場A=850m ² 外、	70.4 %	1.28	90	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。