

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)              | 箇所名等<br>(市町村名)         | 全体計画 |            |              |  | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | 翌年度<br>事業費<br>(百万円) | B / C | 評価結果 |    | 対応<br>方針 | 備考 |
|----|----------------------------|------------------------|------|------------|--------------|--|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
|    |                            |                        | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)  |                    |                     |       | 評点   | 順位 |          |    |
| 1  | 河川事業<br>(広域基幹河川改修事業)       | 浅水川(五戸工<br>区)<br>(五戸町) | H16  | H28        | 2,500        | 掘削・護岸工 L=4,230m<br>樋門・樋管 N=26基<br>道路橋 N=7橋、堰 N=1箇所 | 3.2 %              | 420                 | 2.30  | 98   | 1  |          |    |
| 2  | 河川事業<br>(床上浸水対策特別緊急事<br>業) | 土橋川<br>(八戸市)           | H15  | H20        | 5,600        | 本體工 L=1,140m<br>呑口工 L=60m<br>吐口工 L=130m            | 62.5 %             | 800                 | 2.84  | 96   | 2  |          |    |
| 3  | 河川事業<br>(総合流域防災事業(広基))     | 後長根川<br>(弘前市)          | S59  | H28<br>以降  | 9,800        | 築堤工 L=17,500m<br>掘削工 L=8,750m<br>護岸工 L=17,500m     | 67.2 %             | 330                 | 3.20  | 95   | 3  |          |    |
| 4  | 河川事業<br>(広域基幹河川改修事業)       | 七戸川<br>(七戸町)           | S55  | H28<br>以降  | 16,480       | 築堤工 L=42,440m<br>掘削工 L=21,220m<br>護岸工 L=37,080m    | 29.9 %             | 360                 | 2.60  | 95   | 4  |          |    |
| 5  | 河川事業<br>(総合流域防災事業(統河))     | 天田内川<br>(青森市)          | S49  | H22        | 3,930        | 築堤工 L=2,778m<br>掘削工 L=1,468m<br>護岸工 L=2,173m       | 88.4 %             | 330                 | 7.08  | 94   | 5  |          |    |
| 6  | 河川事業<br>(広域基幹河川改修事業)       | 堤川<br>(青森市)            | S43  | H25        | 33,028       | 築堤工 L=19,905m<br>掘削工 L=8,994m<br>護岸工 L=14,356m     | 95.3 %             | 430                 | 6.40  | 94   | 6  |          |    |
| 7  | 河川事業<br>(総合流域防災事業(広基))     | 新城川<br>(青森市)           | S41  | H20        | 9,970        | 築堤工 L=11,240m<br>掘削工 L=5,620m<br>護岸工 L=11,240m     | 79.9 %             | 1,030               | 3.20  | 94   | 7  |          |    |
| 8  | 河川事業<br>(総合流域防災事業(統河))     | 脇野沢川<br>(むつ市)          | H3   | H22        | 3,700        | 築堤工 L=1,300m<br>掘削工 L=1,700m<br>護岸工 L=1,400m       | 72.0 %             | 250                 | 10.58 | 93   | 8  |          |    |
| 9  | 河川事業<br>(都市基盤河川改修事業)       | 牛館川<br>(青森市)           | H4   | H20        | 1,830        | 築堤工 L=3,160m<br>掘削工 L=1,580m<br>護岸工 L=557m         | 84.1 %             | 129                 | 16.60 | 91   | 9  |          |    |

対応方針欄 継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)               | 箇所名等<br>(市町村名)                | 全体計画 |            |              |  | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | 翌年度<br>事業費<br>(百万円) | B / C | 評価結果 |    | 対応<br>方針 | 備考 |
|----|-----------------------------|-------------------------------|------|------------|--------------|--|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
|    |                             |                               | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)  |                    |                     |       | 評点   | 順位 |          |    |
| 10 | 河川事業<br>(広域基幹河川改修事業)        | 平川(弘前市、平<br>川市、大鱈町)           | S21  | H27        | 12,950       | 築堤工 L=31,600m<br>掘削工 L=15,800m<br>護岸工 L=8,930m               | 55.8 %             | 20                  | 2.90  | 90   | 10 |          |    |
| 11 | 河川事業<br>(都市基盤河川改修事業)        | 貴船川<br>(青森市)                  | H16  | H28<br>以降  | 4,500        | 河道拡幅 L=700m、<br>道路橋 N=4橋<br>JR橋 N=1橋                         | 3.9 %              | 99                  | 7.08  | 80   | 11 |          |    |
| 12 | 河川事業<br>(広域基幹河川改修事業)        | 十川(五所川原<br>市、板柳町、青森<br>市、藤崎町) | S26  | H28<br>以降  | 26,000       | 築堤工 L=40,800m<br>掘削工 L=20,400m<br>護岸工 L=4,300m               | 60.8 %             | 800                 | 2.60  | 80   | 12 |          |    |
| 13 | 河川事業<br>(広域基幹河川改修事業)        | 旧十川<br>(五所川原市)                | S45  | H28        | 16,640       | 築堤工 L=29,000m<br>掘削工 L=14,900m<br>護岸工 L=6,500m               | 79.4 %             | 260                 | 1.30  | 80   | 13 |          |    |
| 14 | 河川事業<br>(広域基幹河川改修事業)        | 田名部川<br>(むつ市)                 | S31  | H26        | 15,900       | 築堤工 L=19,715m<br>掘削工 L=7,010m<br>護岸工 L=16,833m<br>トンネルL=675m | 85.5 %             | 30                  | 2.00  | 79   | 14 |          |    |
| 15 | 河川事業<br>(総合流域防災事業)          | 明神川<br>(おいらせ町)                | H18  | H28<br>以降  | 3,287        | 築堤工 L=7,040m<br>掘削工 L=3,520m<br>護岸工 L=2,500m                 | 0.6 %              | 350                 | 1.84  | 76   | 15 |          |    |
| 16 | 河川事業<br>(総合流域防災事業(消流<br>雪)) | 堤川<br>(青森市)                   | H14  | H22        | 470          | 取水樋門工 1式<br>機電設備工 1式   | 50.6 %             | 0                   | 3.46  | 56   | 16 | -        |    |
|    |                             |                               |      |            |              |  |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                             |                               |      |            |              |  |                    |                     |       |      |    |          |    |

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)    | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |              |  | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | 翌年度<br>事業費<br>(百万円) | B / C | 評価結果 |    | 対応<br>方針 | 備考 |
|----|------------------|----------------|------|------------|--------------|--|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
|    |                  |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)                                  |                    |                     |       | 評点   | 順位 |          |    |
| 1  | 河川事業<br>(河川改良事業) | 奥内川<br>(青森市)   | S60  | H20        | 580          | 築堤工L=520m<br>掘削工L=260m<br>護岸工L=520m          | 90.8 %             | 30                  | -     | 78   | 1  |          |    |
| 2  | 河川事業<br>(河川改良事業) | 田名部川<br>(東通村)  | H8   | H20        | 345          | 築堤工 L=1,509m<br>護岸工 L=720m                   | 79.4 %             | 40                  | -     | 77   | 2  |          |    |
| 3  | 河川事業<br>(河川改良事業) | 熊原川<br>(三戸町)   | H12  | H20        | 200          | 堤防嵩上工 L=1,560m<br>護岸工 L=260m                 | 82.0 %             | 20                  | -     | 76   | 3  |          |    |
| 4  | 河川事業<br>(河川改良事業) | 薄市川<br>(中泊町)   | H16  | H20        | 250          | 築堤工 L=680m<br>掘削工 L=680m<br>樋門 N=3箇所         | 27.1 %             | 45                  | -     | 76   | 4  |          |    |
| 5  | 河川事業<br>(河川改良事業) | 猿辺川<br>(南部町)   | H14  | H20        | 190          | 護岸嵩上工 L=200m<br>護岸補強工 L=100m<br>堤防嵩上工 L=330m | 59.5 %             | 27                  | -     | 76   | 5  |          |    |
| 6  | 河川事業<br>(河川改良事業) | 桂川<br>(五所川原市)  | H10  | H20        | 358          | 築堤工 L=2,600m<br>掘削工 L=2,600m<br>護岸工 L=124m   | 86.7 %             | 20                  | -     | 76   | 6  |          |    |
| 7  | 河川事業<br>(河川改良事業) | 山王川<br>(五所川原市) | H8   | H20        | 206          | 築堤工 L=1,850m<br>掘削工 L=1,850m                 | 59.1 %             | 26                  | -     | 76   | 7  |          |    |
| 8  | 河川事業<br>(河川改良事業) | 多沢川<br>(弘前市)   | H15  | H22        | 170          | 築堤・掘削工 L=630m<br>樋門 N=1箇所                    | 52.3 %             | 49                  | -     | 73   | 8  |          |    |
| 9  | 河川事業<br>(河川改良事業) | 瀬戸子川<br>(青森市)  | S60  | H25        | 280          | 掘削工 L=600m<br>護岸工 L=200m<br>橋梁 N=3橋          | 44.0 %             | 38                  | -     | 73   | 9  |          |    |

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)    | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |              |   | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | 翌年度<br>事業費<br>(百万円) | B / C | 評価結果 |    | 対応<br>方針 | 備考 |
|----|------------------|----------------|------|------------|--------------|---|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
|    |                  |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)   |                    |                     |       | 評点   | 順位 |          |    |
| 10 | 河川事業<br>(河川改良事業) | 相米川<br>(田子町)   | H2   | H25        | 800          | 築堤工 L=1,150m<br>掘削工 V=7,000m <sup>3</sup><br>護岸工 L=180m           | 70.5 %             | 40                  | -     | 70   | 10 |          |    |
| 11 | 河川事業<br>(河川改良事業) | 戸鎖川<br>(六ヶ所村)  | H15  | H25        | 1,262        | 築堤工 L=5,700m<br>掘削工 L=2,850m<br>樋門 N=8箇所                          | 62.7 %             | 45                  | -     | 64   | 11 |          |    |
| 12 | 河川事業<br>(河川改良事業) | 金木川<br>(五所川原市) | H12  | H22        | 320          | 護岸工 A=830m <sup>2</sup><br>広場工 A=3,200m <sup>2</sup><br>管理施設 N=1式 | 34.4 %             | 25                  | -     | 64   | 12 |          |    |
| 13 | 河川事業<br>(河川改良事業) | 川去川<br>(東北町)   | H14  | H29        | 1,296        | 築堤工 L=1,000m<br>護岸工 L=90m<br>樋門 N=4箇所                             | 17.9 %             | 44.5                | -     | 64   | 13 |          |    |
| 14 | 河川事業<br>(河川改良事業) | 蟹田川<br>(外ヶ浜町)  | H4   | H25        | 1,020        | 築堤工 L=4,000m<br>掘削工 L=4,000m<br>樋門 N=2箇所                          | 38.1 %             | 53                  | -     | 63   | 14 |          |    |
| 15 | 河川事業<br>(河川改良事業) | 六枚橋川<br>(青森市)  | H4   | H25        | 434          | 築堤工 L=592m<br>護岸工 L=631m<br>樋門樋管 N=3箇所                            | 73.9 %             | 20                  | -     | 63   | 15 |          |    |
| 16 | 河川事業<br>(河川改良事業) | 相内川<br>(五所川原市) | H10  | H20        | 529          | 築堤工 L=4,340m<br>掘削工 L=4,340m<br>護岸工 L=10m                         | 61.4 %             | 20                  | -     | 61   | 16 |          |    |
| 17 | 河川事業<br>(河川改良事業) | 前范川<br>(弘前市)   | H15  | H23        | 238          | 掘削工 L=2,350m  | 48.9 %             | 26                  | -     | 60   | 17 |          |    |
| 18 | 河川事業<br>(河川改良事業) | 坪川<br>(七戸町)    | H15  | H23        | 160          | 築堤工 L=580m<br>樋門 N=1箇所  | 12.5 %             | 0                   | -     | 59   | 18 | -        |    |

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)    | 箇所名等<br>(市町村名)    | 全体計画 |            |              |  | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | 翌年度<br>事業費<br>(百万円) | B / C | 評価結果 |    | 対応<br>方針 | 備考 |
|----|------------------|-------------------|------|------------|--------------|--|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
|    |                  |                   | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)                                |                    |                     |       | 評点   | 順位 |          |    |
| 19 | 河川事業<br>(河川改良事業) | 浅水川(現河川)<br>(八戸市) | H14  | H25        | 1,000        | 護岸工 L=8,000m<br>植石工 N=1式<br>管理用通路 L=8,000m | 9.3 %              | 0                   | -     | 59   | 19 | -        |    |
| 20 | 河川事業<br>(河川改良事業) | 馬淵川<br>(南部町)      | H13  | H25        | 443          | 広場工 N=1式<br>管理用通路 L=3,240m<br>歩道橋 N=1橋     | 29.7 %             | 0                   | -     | 59   | 20 | -        |    |
| 21 | 河川事業<br>(河川改良事業) | 堤沢川<br>(五戸町)      | H16  | H23        | 300          | 築堤工 L=450m<br>掘削工 N=1式<br>護岸工 L=450m       | 27.7 %             | 0                   | -     | 59   | 21 | -        |    |
| 22 | 河川事業<br>(河川改良事業) | 山田川<br>(つがる市)     | H12  | H22        | 350          | 築堤工 L=48,700m<br>掘削工 L=24,400m<br>道路橋 N=3橋 | 22.0 %             | 0                   | -     | 54   | 22 | -        |    |
| 23 | 河川事業<br>(河川改良事業) | 堤川<br>(青森市)       | H10  | H23        | 800          | 築堤工 L=1,300m<br>掘削工 L=2,500m<br>樋門 N=3箇所   | 47.2 %             | 0                   | -     | 39   | 23 | -        |    |
| 24 | 河川事業<br>(河川改良事業) | 大和沢川<br>(弘前市)     | H8   | H21        | 1,200        | 築堤工 L=1,313m<br>掘削工 L=1,131m               | 77.6 %             | 0                   | -     | 38   | 24 | -        |    |
| 25 | 河川事業<br>(河川改良事業) | 引座川<br>(平川市)      | H9   | H24        | 1,200        | 築堤工 L=3,000m<br>掘削工 L=1,500m               | 13.0 %             | 0                   | -     | 38   | 25 | -        |    |
| 26 | 河川事業<br>(河川改良事業) | 腰巻川<br>(弘前市)      | H10  | H26        | 3,020        | 築堤工 L=850m                                 | 1.6 %              | 0                   | -     | 38   | 26 | -        |    |
| 27 | 河川事業<br>(河川改良事業) | 鳥谷川<br>(中泊町)      | H7   | H22        | 626          | 築堤工 L=850m<br>掘削工 L=1,618m                 | 68.8 %             | 0                   | -     | 36   | 27 | -        |    |

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)      | 箇所名等<br>(市町村名)   | 全体計画 |            |              |  | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | 翌年度<br>事業費<br>(百万円) | B / C | 評価結果 |    | 対応<br>方針 | 備考 |
|----|--------------------|------------------|------|------------|--------------|--|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
|    |                    |                  | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)                                  |                    |                     |       | 評点   | 順位 |          |    |
| 1  | ダム事業<br>(河川総合開発事業) | 駒込ダム<br>(青森市)    | S57  | H30        | 45,000       | 重力式コンクリートダム<br>堤高 84.5m<br>総貯水容量 7,800,000m3 | 13.6 %             | 420                 | 2.23  | 97   | 1  |          |    |
| 2  | ダム事業<br>(河川総合開発事業) | 奥戸生活貯水池<br>(大間町) | H2   | H28        | 9,000        | 重力式コンクリートダム<br>堤高 33.0m<br>総貯水容量 1,590,000m3 | 19.0 %             | 90                  | 1.15  | 92   | 2  |          |    |
| 3  | ダム事業<br>(治水ダム事業)   | 大和沢ダム<br>(弘前市)   | H5   | H37        | 28,700       | 重力式コンクリートダム<br>堤高 80.0m<br>総貯水容量 7,800,000m3 | 3.0 %              | 30                  | 1.09  | 75   | 3  |          |    |
|    |                    |                  |      |            |              |  |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                    |                  |      |            |              |  |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                    |                  |      |            |              |  |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                    |                  |      |            |              |  |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                    |                  |      |            |              |  |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                    |                  |      |            |              |  |                    |                     |       |      |    |          |    |

対応方針欄 継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)          | 箇所名等<br>(市町村名)  | 全体計画 |            |              |             | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | 翌年度<br>事業費<br>(百万円) | B / C | 評価結果 |    | 対応<br>方針 | 備考 |
|----|------------------------|-----------------|------|------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
|    |                        |                 | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位) |                    |                     |       | 評点   | 順位 |          |    |
| 1  | 砂防事業<br>(砂防事業(通常砂防事業)) | 北泊沢<br>(六ヶ所村)   | H18  | H20        | 110          | 砂防えん堤1基     | 22.7 %             | 40                  | 78.07 | 95   | 1  |          |    |
| 2  | 砂防事業<br>(砂防事業(火山砂防事業)) | 畑沢<br>(むつ市)     | H18  | H20        | 130          | 砂防えん堤1基     | 23.1 %             | 60                  | 15.16 | 95   | 2  |          |    |
| 3  | 砂防事業<br>(砂防事業(通常砂防事業)) | 北間木沢<br>(平内町)   | H18  | H20        | 180          | 砂防えん堤1基     | 24.0 %             | 40                  | 9.40  | 95   | 3  |          |    |
| 4  | 砂防事業<br>(砂防事業(通常砂防事業)) | 南大間沢<br>(深浦町)   | H18  | H20        | 120          | 砂防えん堤1基     | 41.7 %             | 50                  | 7.85  | 95   | 4  |          |    |
| 5  | 砂防事業<br>(砂防事業(通常砂防事業)) | 鮫貝沢3<br>(中泊町)   | H18  | H20        | 120          | 砂防えん堤1基     | 20.8 %             | 30                  | 7.07  | 95   | 5  |          |    |
| 6  | 砂防事業<br>(砂防事業(通常砂防事業)) | 南一本杉沢<br>(鱒ヶ沢町) | H17  | H20        | 200          | 砂防えん堤1基     | 60.0 %             | 20                  | 6.27  | 95   | 6  |          |    |
| 7  | 砂防事業<br>(砂防事業(通常砂防事業)) | 築出沢<br>(鱒ヶ沢町)   | H18  | H21        | 180          | 山腹工3基       | 27.8 %             | 60                  | 6.17  | 95   | 7  |          |    |
| 8  | 砂防事業<br>(砂防事業(通常砂防事業)) | 後沢<br>(大鰐町)     | H18  | H20        | 200          | 砂防えん堤1基     | 12.5 %             | 50                  | 4.74  | 95   | 8  |          |    |
| 9  | 砂防事業<br>(砂防事業(通常砂防事業)) | 大范沢<br>(中泊町)    | H18  | H21        | 216          | 砂防えん堤1基     | 11.6 %             | 50                  | 4.18  | 95   | 9  |          |    |

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)          | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |              |                          | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | 翌年度<br>事業費<br>(百万円) | B / C | 評価結果 |    | 対応<br>方針 | 備考 |
|----|------------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
|    |                        |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)              |                    |                     |       | 評点   | 順位 |          |    |
| 10 | 砂防事業<br>(砂防事業(通常砂防事業)) | 於法沢<br>(むつ市)   | H17  | H20        | 180          | 砂防えん堤1基                  | 44.4 %             | 70                  | 2.74  | 95   | 10 |          |    |
| 11 | 砂防事業<br>(砂防事業(通常砂防事業)) | 堰口沢<br>(弘前市)   | H18  | H20        | 180          | 砂防えん堤1基                  | 13.9 %             | 50                  | 2.58  | 95   | 11 |          |    |
| 12 | 砂防事業<br>(砂防事業(火山砂防事業)) | 高屋敷沢<br>(南部町)  | H14  | H20        | 590          | 砂防えん堤2基                  | 71.9 %             | 50                  | 7.26  | 93   | 12 |          |    |
| 13 | 砂防事業<br>(砂防事業(火山砂防事業)) | 大荒川<br>(むつ市)   | H15  | H21        | 400          | 砂防えん堤1基                  | 58.5 %             | 100                 | 6.58  | 93   | 13 |          |    |
| 14 | 砂防事業<br>(砂防事業(火山砂防事業)) | 境沢<br>(三戸町)    | H15  | H20        | 300          | 砂防えん堤4基                  | 68.3 %             | 85                  | 3.86  | 93   | 14 |          |    |
| 15 | 砂防事業<br>(砂防事業(火山砂防事業)) | 茂市沢<br>(田子町)   | H15  | H21        | 500          | 砂防えん堤2基                  | 39.8 %             | 100                 | 3.50  | 93   | 15 |          |    |
| 16 | 砂防事業<br>(砂防事業(通常砂防事業)) | 塚ノ越沢<br>(平内町)  | H12  | H21        | 350          | 砂防えん堤2基<br>溪岸保全工L = 150m | 69.1 %             | 30                  | 3.24  | 93   | 16 |          |    |
| 17 | 砂防事業<br>(砂防事業(火山砂防事業)) | 石切沢<br>(弘前市)   | H13  | H21        | 437          | 砂防えん堤4基                  | 65.5 %             | 70                  | 3.18  | 93   | 17 |          |    |
| 18 | 砂防事業<br>(砂防事業(火山砂防事業)) | 外狐久保沢<br>(五戸町) | H15  | H21        | 352          | 砂防えん堤1基                  | 59.7 %             | 70                  | 3.13  | 93   | 18 |          |    |

対応方針欄 継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)          | 箇所名等<br>(市町村名)  | 全体計画 |            |              |             | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | 翌年度<br>事業費<br>(百万円) | B / C | 評価結果 |    | 対応<br>方針 | 備考 |
|----|------------------------|-----------------|------|------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
|    |                        |                 | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位) |                    |                     |       | 評点   | 順位 |          |    |
| 19 | 砂防事業<br>(砂防事業(火山砂防事業)) | 遠瀬沢<br>(田子町)    | H16  | H21        | 700          | 砂防えん堤2基     | 37.4 %             | 70                  | 2.54  | 93   | 19 |          |    |
| 20 | 砂防事業<br>(砂防事業(火山砂防事業)) | 南駒田沢<br>(青森市)   | H17  | H20        | 220          | 砂防えん堤1基     | 40.9 %             | 80                  | 2.03  | 93   | 20 |          |    |
| 21 | 砂防事業<br>(砂防事業(通常砂防事業)) | 中六ヶ所沢<br>(六ヶ所村) | H14  | H21        | 250          | 砂防えん堤3基     | 64.9 %             | 60                  | 5.76  | 90   | 21 |          |    |
| 22 | 砂防事業<br>(砂防事業(通常砂防事業)) | 北六ヶ所沢<br>(六ヶ所村) | H18  | H22        | 240          | 砂防えん堤1基     | 10.4 %             | 70                  | 4.77  | 80   | 22 |          |    |
| 23 | 砂防事業<br>(砂防事業(通常砂防事業)) | 吉花沢<br>(深浦町)    | H18  | H22        | 190          | 砂防えん堤2基     | 26.3 %             | 50                  | 4.13  | 80   | 23 |          |    |
| 24 | 砂防事業<br>(砂防事業(通常砂防事業)) | 玉坂川<br>(深浦町)    | H18  | H22        | 290          | 砂防えん堤2基     | 17.2 %             | 50                  | 4.01  | 80   | 24 |          |    |
| 25 | 砂防事業<br>(砂防事業(通常砂防事業)) | 脇元川<br>(五所川原市)  | H18  | H24        | 598          | 砂防えん堤1基     | 8.4 %              | 70                  | 3.46  | 80   | 25 |          |    |
| 26 | 砂防事業<br>(砂防事業(火山砂防事業)) | 頭無沢<br>(弘前市)    | H14  | H22        | 400          | 砂防えん堤4基     | 64.0 %             | 50                  | 4.81  | 78   | 26 |          |    |
| 27 | 砂防事業<br>(砂防事業(通常砂防事業)) | 九艘泊川<br>(むつ市)   | H14  | H22        | 464          | 砂防えん堤6基     | 42.0 %             | 50                  | 4.24  | 78   | 27 |          |    |

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)          | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |              |             | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | 翌年度<br>事業費<br>(百万円) | B / C | 評価結果 |    | 対応<br>方針 | 備考 |
|----|------------------------|----------------|------|------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
|    |                        |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位) |                    |                     |       | 評点   | 順位 |          |    |
| 28 | 砂防事業<br>(砂防事業(通常砂防事業)) | 脇の沢<br>(鯉ヶ沢町)  | H17  | H22        | 445          | 砂防えん堤2基     | 48.7 %             | 50                  | 2.30  | 78   | 28 |          |    |
| 29 | 砂防事業<br>(砂防事業(通常砂防事業)) | 笹内川<br>(深浦町)   | H15  | H22        | 630          | 砂防えん堤1基     | 38.7 %             | 130                 | 2.24  | 73   | 29 |          |    |
|    |                        |                |      |            |              |             |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                        |                |      |            |              |             |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                        |                |      |            |              |             |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                        |                |      |            |              |             |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                        |                |      |            |              |             |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                        |                |      |            |              |             |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                        |                |      |            |              |             |                    |                     |       |      |    |          |    |

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)          | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |              |   | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | 翌年度<br>事業費<br>(百万円) | B / C  | 評価結果 |    | 対応<br>方針 | 備考 |
|----|------------------------|----------------|------|------------|--------------|---|--------------------|---------------------|--------|------|----|----------|----|
|    |                        |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)                             |                    |                     |        | 評点   | 順位 |          |    |
| 1  | 砂防事業<br>(砂防事業(砂防整備事業)) | 津軽沢<br>(中泊町)   | H18  | H21        | 95           | 溪流保全工 L=950m                            | 3.0 %              | 5                   | 19.63  | 95   | 1  |          |    |
| 2  | 砂防事業<br>(砂防事業(砂防整備事業)) | 小松野川<br>(むつ市)  | H17  | H20        | 180          | 砂防えん堤補修工6基                              | 38.9 %             | 30                  | 110.49 | 87   | 2  |          |    |
| 3  | 砂防事業<br>(砂防事業(砂防整備事業)) | 屏風立沢<br>(鯉ヶ沢町) | H17  | H20        | 120          | 砂防えん堤工1基                                | 23.0 %             | 20                  | 2.59   | 85   | 3  |          |    |
| 4  | 砂防事業<br>(砂防事業(砂防整備事業)) | 道前沢<br>(田子町)   | H14  | H21        | 287          | 溪流保全工 L=780m                            | 17.4 %             | 50                  | 2.25   | 81   | 4  |          |    |
| 5  | 砂防事業<br>(砂防事業(砂防整備事業)) | 藤島川<br>(十和田市)  | H12  | H20        | 430          | 護岸工 L=860m<br>法覆工A=18,000m <sup>2</sup> | 75.0 %             | 85                  | 1.84   | 80   | 5  |          |    |
| 6  | 砂防事業<br>(砂防事業(砂防整備事業)) | 後長根川<br>(弘前市)  | H15  | H23        | 342          | 溪流保全工 L=815m                            | 18.0 %             | 50                  | 1.72   | 63   | 6  |          |    |
|    |                        |                |      |            |              |   |                    |                     |        |      |    |          |    |
|    |                        |                |      |            |              |   |                    |                     |        |      |    |          |    |
|    |                        |                |      |            |              |   |                    |                     |        |      |    |          |    |

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)      | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |              |                                  | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | 翌年度<br>事業費<br>(百万円) | B / C | 評価結果 |    | 対応<br>方針 | 備考 |
|----|--------------------|----------------|------|------------|--------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
|    |                    |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)                      |                    |                     |       | 評点   | 順位 |          |    |
| 1  | 砂防事業<br>(地すべり対策事業) | 温湯<br>(黒石市)    | H12  | H28        | 1,800        | 集水ボーリング工L=11,600m<br>水路工L=7,400m | 12.9 %             | 80                  | 10.59 | 80   | 1  |          |    |
| 2  | 砂防事業<br>(地すべり対策事業) | 三ツ目内<br>(大鰐町)  | H11  | H26        | 1,200        | 集水ボーリング工L=27,800m<br>水路工L=3,070m | 31.2 %             | 78                  | 6.56  | 80   | 2  |          |    |
| 3  | 砂防事業<br>(地すべり対策事業) | 大山長根<br>(中泊町)  | H18  | H23        | 388          | 集水工N=1基<br>横ボーリング工L=6,140m       | 12.9 %             | 50                  | 7.08  | 64   | 3  |          |    |
|    |                    |                |      |            |              |                                  |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                    |                |      |            |              |                                  |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                    |                |      |            |              |                                  |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                    |                |      |            |              |                                  |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                    |                |      |            |              |                                  |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                    |                |      |            |              |                                  |                    |                     |       |      |    |          |    |

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)      | 箇所名等<br>(市町村名)  | 全体計画 |            |              |                                   | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | 翌年度<br>事業費<br>(百万円) | B / C | 評価結果 |    | 対応<br>方針 | 備考 |
|----|--------------------|-----------------|------|------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
|    |                    |                 | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)                       |                    |                     |       | 評点   | 順位 |          |    |
| 1  | 海岸事業<br>(海岸高潮対策事業) | 横道海岸<br>(おいらせ町) | S48  | H22        | 7,575        | ヘッドランド工 L=900m<br>堤防耐震対策 L=1,400m | 79.1 %             | 480                 | 16.98 | 85   | 1  |          |    |
| 2  | 海岸事業<br>(海岸侵食対策事業) | 烏沢海岸<br>(むつ市)   | S60  | H30        | 5,900        | 人工リーフ L=2,326m                    | 41.7 %             | 280                 | 12.77 | 85   | 2  |          |    |
| 3  | 海岸事業<br>(海岸侵食対策事業) | 三沢海岸<br>(三沢市)   | S54  | H24        | 8,604        | 消波堤工 L=688.3m<br>ヘッドランド工 L=2,600m | 63.1 %             | 366                 | 4.08  | 83   | 3  |          |    |
|    |                    |                 |      |            |              |                                   |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                    |                 |      |            |              |                                   |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                    |                 |      |            |              |                                   |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                    |                 |      |            |              |                                   |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                    |                 |      |            |              |                                   |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |                    |                 |      |            |              |                                   |                    |                     |       |      |    |          |    |

対応方針欄 継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名)   | 全体計画 |            |              |   | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | 翌年度<br>事業費<br>(百万円) | B / C | 評価結果 |    | 対応<br>方針 | 備考 |
|----|---------------|------------------|------|------------|--------------|---|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
|    |               |                  | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)   |                    |                     |       | 評点   | 順位 |          |    |
| 1  | 急傾斜地崩壊対策事業    | 平岡1号区域<br>(青森市)  | H18  | H21        | 390          | 施工延長L=284m<br>現場打吹付法枠工A=8,900<br>m <sup>2</sup>   | 25.6 %             | 100                 | 3.12  | 93   | 1  |          |    |
| 2  | 急傾斜地崩壊対策事業    | 虎渡区域<br>(南部町)    | H15  | H22        | 580          | 施工延長L=450m<br>ソール工A=3,000m <sup>2</sup> 、<br>連続繊維補強土工A=<br>10,900m <sup>2</sup>         | 34.4 %             | 50                  | 3.72  | 93   | 2  |          |    |
| 3  | 急傾斜地崩壊対策事業    | 南浮田町区域<br>(鱒ヶ沢町) | H17  | H25        | 850          | 施工延長L=1,485m<br>現場打吹付法枠工A=<br>20,000m <sup>2</sup>                                      | 11.8 %             | 60                  | 3.64  | 93   | 3  |          |    |
| 4  | 急傾斜地崩壊対策事業    | 蜂ヶ峰区域<br>(大鰐町)   | H15  | H21        | 540          | 施工延長L=250m<br>現場打吹付法枠工A=<br>11,400m <sup>2</sup>  | 45.7 %             | 70                  | 3.47  | 93   | 4  |          |    |
| 5  | 急傾斜地崩壊対策事業    | 新井田区域<br>(むつ市)   | H18  | H20        | 90           | 施工延長L=97m<br>現場打吹付法枠工A=1,600<br>m <sup>2</sup>  | 33.3 %             | 30                  | 6.95  | 92   | 5  |          |    |
| 6  | 急傾斜地崩壊対策事業    | 堤ヶ沢区域<br>(平内町)   | H15  | H21        | 150          | 施工延長L=139m<br>連続繊維補強土工A=3,390<br>m <sup>2</sup>   | 62.4 %             | 20                  | 5.40  | 92   | 6  |          |    |
| 7  | 急傾斜地崩壊対策事業    | 浅所区域<br>(平内町)    | H10  | H21        | 1,068        | 施工延長L=960m<br>連続繊維補強土工A=17,000<br>m <sup>2</sup>  | 60.1 %             | 80                  | 4.24  | 90   | 7  |          |    |
| 8  | 急傾斜地崩壊対策事業    | 坊ノ塚区域<br>(野辺地町)  | H18  | H21        | 218          | 施工延長L=274m<br>現場打吹付法枠工A=1,469<br>m <sup>2</sup> 、<br>プレキャスト法枠工A=2,915<br>m <sup>2</sup> | 13.8 %             | 68                  | 3.56  | 90   | 8  |          |    |
| 9  | 急傾斜地崩壊対策事業    | 下条区域<br>(八戸市)    | H18  | H20        | 150          | 施工延長L=120m<br>現場打吹付法枠工A=960m <sup>2</sup>   | 26.7 %             | 40                  | 3.50  | 90   | 9  |          |    |

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名)    | 全体計画 |            |              |   | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | 翌年度<br>事業費<br>(百万円) | B / C | 評価結果 |    | 対応<br>方針 | 備考 |
|----|---------------|-------------------|------|------------|--------------|---|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
|    |               |                   | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)   |                    |                     |       | 評点   | 順位 |          |    |
| 10 | 急傾斜地崩壊対策事業    | 丑ヶ沢1号区域<br>(外ヶ浜町) | H17  | H22        | 292          | 施工延長L = 254m<br>連続繊維補強土工A=7,800<br>m <sup>2</sup>   | 38.1 %             | 60                  | 2.64  | 90   | 10 |          |    |
| 11 | 急傾斜地崩壊対策事業    | 斗賀3号区域<br>(南部町)   | H13  | H20        | 810          | 施工延長L = 388m<br>現場打吹付法枠工A=16,327<br>m <sup>2</sup> 、<br>連続繊維補強土工A=2,508<br>m <sup>2</sup> | 83.2 %             | 100                 | 2.03  | 90   | 11 |          |    |
| 12 | 急傾斜地崩壊対策事業    | 長崎区域<br>(黒石市)     | H15  | H22        | 300          | 施工延長L = 300m<br>連続繊維補強土工A=5,200<br>m <sup>2</sup>   | 40.0 %             | 30                  | 3.38  | 88   | 12 |          |    |
| 13 | 急傾斜地崩壊対策事業    | 玉清水区域<br>(中泊町)    | H13  | H21        | 497          | 施工延長L = 389m<br>擁壁工L=148m、<br>現場打吹付法枠工A=9,810<br>m <sup>2</sup>                           | 68.0 %             | 50                  | 1.67  | 88   | 13 |          |    |
| 14 | 急傾斜地崩壊対策事業    | 袴田区域<br>(三戸町)     | H18  | H21        | 180          | 施工延長L = 262m<br>プレキャスト法枠工A=1,800<br>m <sup>2</sup>  | 27.8 %             | 30                  | 2.35  | 85   | 14 |          |    |
|    |               |                   |      |            |              |   |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |               |                   |      |            |              |   |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |               |                   |      |            |              |   |                    |                     |       |      |    |          |    |

対応方針欄 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名)    | 全体計画 |            |              |  | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | 翌年度<br>事業費<br>(百万円) | B / C | 評価結果 |    | 対応<br>方針 | 備考 |
|----|---------------|-------------------|------|------------|--------------|--|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
|    |               |                   | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)  |                    |                     |       | 評点   | 順位 |          |    |
| 1  | 急傾斜地対策事業      | 鶴喰1号区域<br>(弘前市)   | H18  | H22        | 110          | 施工延長 L=230m<br>連続繊維補強土工A=1,600<br>m <sup>2</sup>                                 | 18.2 %             | 30                  | 6.55  | 95   | 1  |          |    |
| 2  | 急傾斜地対策事業      | 貝羅木区域<br>(大鰐町)    | H17  | H20        | 70           | 施工延長 L=130m<br>連続繊維補強土工A=305m <sup>2</sup><br>プレキャスト法枠工A=1,600<br>m <sup>2</sup> | 57.1 %             | 15                  | 3.93  | 93   | 2  |          |    |
| 3  | 急傾斜地対策事業      | 一野渡2号区域<br>(弘前市)  | H18  | H23        | 95           | 施工延長 L=104m<br>現場打吹付法枠工A=1,000<br>m <sup>2</sup>                                 | 15.8 %             | 15                  | 8.48  | 92   | 3  |          |    |
| 4  | 急傾斜地対策事業      | 奥戸2号区域<br>(大間町)   | H17  | H20        | 76           | 施工延長 L=180m<br>現場打吹付法枠工A=1,400<br>m <sup>2</sup>                                 | 47.0 %             | 20                  | 5.92  | 92   | 4  |          |    |
| 5  | 急傾斜地対策事業      | 今別2号区域<br>(今別町)   | H17  | H20        | 150          | 施工延長L = 250m<br>現場打吹付法枠工A=2,400<br>m <sup>2</sup>                                | 40.0 %             | 30                  | 3.01  | 90   | 5  |          |    |
| 6  | 急傾斜地対策事業      | 家ノ前区域<br>(七戸町)    | H17  | H21        | 100          | 施工延長L = 178m<br>プレキャスト法枠工A=1,852<br>m <sup>2</sup>                               | 40.0 %             | 20                  | 3.25  | 88   | 6  |          |    |
| 7  | 急傾斜地対策事業      | 一野渡区域<br>(弘前市)    | H16  | H24        | 178          | 施工延長 L=224m<br>現場打吹付法枠工A=2,100<br>m <sup>2</sup>                                 | 50.4 %             | 15                  | 3.22  | 88   | 7  |          |    |
| 8  | 急傾斜地対策事業      | 幸畑2号区域<br>(青森市)   | H17  | H20        | 110          | 施工延長L = 180m<br>現場打吹付法枠工A=2,000<br>m <sup>2</sup>                                | 63.0 %             | 30                  | 3.09  | 88   | 8  |          |    |
| 9  | 急傾斜地対策事業      | 飯詰1号区域<br>(五所川原市) | H15  | H22        | 139          | 施工延長L = 284m<br>連続繊維補強土工A=4,200<br>m <sup>2</sup>                                | 47.4 %             | 20                  | 2.67  | 87   | 9  |          |    |

対応方針欄 継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名)   | 全体計画 |            |              |  | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | 翌年度<br>事業費<br>(百万円) | B / C | 評価結果 |    | 対応<br>方針 | 備考 |
|----|---------------|------------------|------|------------|--------------|--|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
|    |               |                  | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)                                      |                    |                     |       | 評点   | 順位 |          |    |
| 10 | 急傾斜地対策事業      | 尾別2号区域<br>(中泊町)  | H13  | H23        | 208          | 施工延長 L=215m<br>現場打吹付法枠工A=2,800<br>m <sup>2</sup> | 47.6 %             | 22                  | 2.15  | 87   | 10 |          |    |
| 11 | 急傾斜地対策事業      | 清水川2号区域<br>(平内町) | H14  | H21        | 91           | 施工延長L = 145m<br>プレキャスト法枠工A=800m <sup>2</sup>     | 67.0 %             | 10                  | 2.89  | 85   | 11 |          |    |
|    |               |                  |      |            |              |  |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |               |                  |      |            |              |  |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |               |                  |      |            |              |  |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |               |                  |      |            |              |  |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |               |                  |      |            |              |  |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |               |                  |      |            |              |  |                    |                     |       |      |    |          |    |
|    |               |                  |      |            |              |  |                    |                     |       |      |    |          |    |

対応方針欄 継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。