

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾改修事業 (青森港改修(防災安全対策)事業 橋梁(改良))	青森港本港地区 (青森市)	H14	H25	2,650	橋梁(改良) 1(基)	69.4 %	187	6.0	84	1	○	
2	港湾地域再生基盤強化事業 (大湊港地域再生基盤強化 事業道路)	大湊港大湊地区 (むつ市)	H16	H20	370	道路 600(m)	45.6 %	102	—	84	2	○	
3	港湾地域再生基盤強化事業 (大湊港地域再生基盤強化 事業 岸壁(-7.5m)(耐震 改良))	大湊港大平地区 (むつ市)	H17	H21	1,130	岸壁130(m)	16.1 %	300	—	84	3	○	
4	港湾改修事業 (青森港改修(統合補助)事 業 防波堤(西船だまり))	青森港本港地区 (青森市)	H17	H22	348	防波堤 50(m)	37.3 %	219	—	81	4	○	
5	港湾地域再生基盤強化事業 (野辺地港地域再生基盤強 化事業 西防波堤)	野辺地港馬門地 区 (上北郡野辺地 町)	H13	H20	140	防波堤 45(m)	57.1 %	40	—	79	5	○	
6	港湾改修事業 (仏ヶ浦港改修(地方)事業 防波堤)	仏ヶ浦港長後地 区 (下北郡佐井村)	H3	H33	2,917	防波堤L=100m 物揚場L=90m	33.6 %	50	1.7	77	6	○	
7	港湾改修事業 (大間港改修(地方)事業 防波堤(西)(改良)、泊地 (-5.5m))	大間港根田内地 区 (下北郡大間町)	H4	H30	1,748	防波堤 406(m) 泊地 30,000(m ²)	29.3 %	62	—	75	7	○	
8	港湾改修事業 (青森港改修(統合補助)事 業(浮)棧橋)	青森港本港地区 (青森市)	H15	H21	201	(浮)棧橋 2(基)	13.8 %	0	—	64	8	—	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾環境整備事業 (大湊港港湾環境整備事業 緑地(大平))	大湊港大平地区 (むつ市)	H13	H24	930	緑地 55,000(m ²)	24.1 %	30	5.8	91	1		
2	港湾環境整備事業 (八戸港港湾環境整備事業 緑地)	八戸港八太郎地 区 (八戸市)	H16	H22	560	緑地 32,000(m ²)	22.6 %	210	17.0	91	2		
3	港湾環境整備事業 (青森港港湾環境整備事業 緑地(浜町))	青森港本港地区 (青森市)	H14	H29	3,000	緑地 30,000(m ²)	10.5 %	246	1.6	84	3		
4	港湾環境整備事業 (八戸港港湾環境整備事業 緑地(第二ふ頭))	八戸港河原木地 区 (八戸市)	H3	H22	3,470	緑地 41,000(m ²)	79.9 %	30	1.8	68	4		
5	港湾環境整備事業 (港湾緑地一体整備促進事 業、港湾環境整備事業 緑 地(新中央))	青森港本港地区 (青森市)	H4	H23	5,154	緑地 28,000(m ²)	84.8 %	0	7.2	64	5	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (大湊港海岸(侵食)事業 護岸(改良))	大湊港大湊地区 (むつ市)	H12	H23	2,100	護岸(改良) 900.0m	18.2 %	230	5.4	93	1		
2	海岸事業 (青森港海岸(高潮)事業 護岸(改良)、胸壁)	青森港造道地区 (青森市)	H14	H25	1,566	護岸(改良) 862.6m 胸壁 251.3m	48.9 %	300	7.1	91	2		
3	海岸事業 (青森港海岸(侵食)事業 護岸(改良))	青森港原別地区 (青森市)	S61	H22	2,716	護岸(改良) 1738.2m	80.9 %	180	1.6	88	3		

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸環境整備事業 【七里長浜港海岸環境整備 事業 離岸堤(潜堤)、突堤、 護岸、遊歩道】	七里長浜港鳴沢 地区 (西津軽郡鰺ヶ沢 町)	H12	H23	1,771	離岸堤(潜堤) 320m 突堤 1基 護岸 441m 遊歩道 1.0式	43.5 %	198	2.2	88	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。