

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	指久保 (十和田市、八戸市、六戸町、おいらせ町、五戸町)	S60	H23	20,663	ダム 1箇所 用水路 3,814m	76.0 %	1.02	86	1	
2	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	相坂川左岸2期 (十和田市、三沢市、七戸町、おいらせ町、六戸町、東北町)	S60	H21	7,868	用水路 46,516m 揚水機場 3ヶ所	93.9 %	1.01	83	2	
3	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	岩木川左岸2期 (五所川原市、つがる市、鶴田町)	H15	H21	3,900	用水路 14,400m 排水路 4,280m 揚水機場 1ヶ所	48.2 %	1.03	79	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	土場川 (七戸町、東北町)	H18	H23	127	排水路 1,913m	23.6 %	1.64	86	1	
2	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	長 富 (五所川原市)	H15	H21	160	排水路 1,450m	75.6 %	1.38	86	2	
3	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	織 笠 (三沢市)	H15	H22	224	排水路 1,230m	69.2 %	1.34	86	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	基幹水利施設補修事業	新放し堰 (弘前市)	H18	H22	140	排水路工 1,421m	35.7 %	1.11	84	1	
2	基幹水利施設補修事業	第3西津軽 (五所川原市、つがる市、鶴田町)	H15	H22	1,100	用水施設 1式 排水施設 1式	71.5 %	-	82	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	畑地帯総合整備事業	上名久井 (南部町)	H12	H22	1,722	農道 11,240m 排水路 2,196m 営農用水施設 1式	83.9 %	1.06	91	1	
2	畑地帯総合整備事業	下湯口 (弘前市)	H17	H22	1,580	農道 12,507m 畑かん施設 1式	27.2 %	1.08	87	2	
3	畑地帯総合整備事業	野 沢 (青森市)	H14	H21	1,105	農道 10,402m 営農用水施設 1式	78.5 %	1.03	84	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農道整備事業 (広域営農団地農道整備事業)	西海岸2期 (深浦町)	H17	H24	7,133	農道 5,200m	22.7 %	1.09	86	1	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農道整備事業 (一般農道整備事業)	坪 (七戸町)	H18	H21	110	道路工 930m	72.7 %	1.11	93	1	
2	農道整備事業 (一般農道整備事業)	豊栄平 (横浜町)	H18	H22	436	道路工 2,680m	29.8 %	1.05	92	2	
3	農道整備事業 (一般農道整備事業)	長前 (弘前市)	H16	H20	455	農道 2,800m	76.9 %	1.28	90	3	
4	農道整備事業 (一般農道整備事業)	中嶋 (七戸町)	H17	H20	182	道路工 1,390m	71.4 %	1.07	85	4	
5	農道整備事業 (一般農道整備事業)	下相野 (つがる市)	H18	H21	127	道路工 1,445m	78.7 %	1.03	81	5	
6	農道整備事業 (一般農道整備事業)	下車力 (つがる市)	H17	H20	171	道路工 2,600m	81.9 %	1.18	78	6	
7	農道整備事業 (一般農道整備事業)	黒石・川部 (黒石市、田舎館 村)	H16	H21	722	農道 4,600m	72.0 %	1.05	75	7	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農道整備事業 (農道環境整備事業)	赤根 (つがる市)	H17	H20	323	自転車歩行道 1,650m 防雪柵 1,650m	79.9 %	1.45	87	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農村振興総合整備事業	三戸 (三戸町)	H17	H22	1,382	農業排水路 3,241m、農道 3,194 m、集落道 929m、集落排水 816 m、集落防災安全施設 4ヶ所、営 農飲雑用水施設 1系統	20.3 %	1.17	86	1	
2	農村振興総合整備事業	鶴田西部 (鶴田町)	H16	H21	1,269	農業排水路 1,923m、農道 3,455 m、集落道 1,159m、集落排水 1,393m、集落防災安全施設 1,846m、住民参加促進環境 2ヶ 所、農業活動拠点施設 456㎡	38.6 %	1.04	81	2	
3	農村振興総合整備事業	浪岡 (青森市)	H15	H20	1,712	農業用水路 2,132m、農道 5,271 m、集落道 2,165m、集落排水 1,185m、農村公園 5,600㎡、用地 整備 9,200㎡、緑化施設 3,600㎡、 水辺環境 7,400㎡、交流施設 1,600 ㎡、遊歩道 2,018m、情報施設 1 式、施設環境 6箇所	59.3 %	1.23	78	3	
4	農村振興総合整備事業	三沢 (三沢市)	H17	H22	1,572	農業排水路 15,487m、農道 2,596 m、集落道 1,170m	17.8 %	1.21	76	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	中山間地域総合整備事業	阿弥陀川 (蓬田村)	H16	H20	687	ほ場整備 45.5ha	82.4 %	1.49	81	1	
2	中山間地域総合整備事業	アグリネットたっこ (田子町)	H14	H21	1,954	・農用排 用排水路 L=2,635m ・農道 L=8,828m ・集道 L=691m ・集排 L=118m ・環境管理施設 N=5箇所 ・情報基盤施設 N=1系統	87.9 %	1.02	80	2	
3	中山間地域総合整備事業	五戸南 (五戸町)	H16	H21	1,450	・農用排 頭首工 N=1箇所 用排水路 L=1,768m ・農道 L=2,579m ・農地保全 L=787m ・集道 L=455m ・営農飲雑施設 N=2系統 ・農村公園 N=2箇所	60.0 %	1.20	79	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	田園整備事業	垂柳猿賀 (平川市・田舎館 村)	H15	H20	931	農業集落道 1,350m 農村公園緑地 16,880㎡ 集落水辺環境 400m 用地整備 36,063㎡ コミュニティ施設 627㎡ 景観保全整備 24基 集落農園 14,650㎡ 遊歩道施設 1,850m	54.4 %	1.18	84	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	二ノ沢 (五所川原市)	H18	H22	700	堤体工 511.8m 洪水吐工 1式	4.3 %	1.73	86	1	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	中津1号堤 (東北町)	H18	H21	161	堤体工 162.0m 取水施設 1式 底樋工 1式	15.5 %	1.84	83	2	
3	ため池等整備事業 (ため池整備)	緩沢下 (つがる市)	H15	H20	322	堤体工 216.4m 取水施設 1式 底樋工 1式	92.5 %	2.05	82	3	
4	ため池等整備事業 (ため池整備)	鍋川 (鱒ヶ沢町)	H15	H20	104	堤体工 93.5m 取水施設 1式 底樋工 1式 洪水吐工 1式	69.2 %	1.26	80	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	桜沢 (五戸町)	H16	H20	244	排水路工 813.0m	51.2 %	1.08	88	1	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	杭止堰 (弘前市)	H17	H20	207	用水路工 634.0m	53.1 %	5.29	84	2	
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	唐牛 (大鰐町)	H18	H22	122	用水施設 1式	14.8 %	5.23	83	3	
4	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	中村川 (鱒ヶ沢町)	H17	H20	203	取水工 2箇所 付帯工 1式	83.7 %	1.39	83	4	
5	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	大堰 (青森市)	H18	H20	54	用水路工 220.0m	11.1 %	2.08	82	5	
6	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	大別内 (青森市)	H16	H20	243	用水路工 1,970.0m	74.9 %	1.10	82	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。