

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地すべり防止事業	上高根山 (鯉ヶ沢町)	H6	H25	1,225	集水井工 24基 治山ダム工 4基 ボーリング工 L=14,320.0m	74.0 %	3.40	95	1	
2	地すべり防止事業	磯谷 (佐井村)	S51	H20	2,600	集水井工 19基 治山ダム工 18基 ボーリング工 L=16,925.9m	96.7 %	2.23	85	2	
3	地すべり防止事業	芦 范 (深浦町)	H10	H23	810	集水井工 8基 治山ダム工 3基 ボーリング工 L=10,556.5m	53.0 %	1.55	85	3	
4	地すべり防止事業	和 平 (田子町)	H15	H20	351	鋼管杭工 L=750.0m 水路工 L=1,537.0m ボーリング工 L=905.0m	55.0 %	2.50	82	4	
5	地すべり防止事業	菅 場 (新郷村)	H14	H20	2,022	集水井工 15基 治山ダム工 12基 ボーリング工 L=12,871.0m	39.9 %	1.47	80	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山事業 (復旧治山事業)	黒倉沢 (平川市)	H18	H20	320	山腹工 A=2.75ha 治山ダム工 3基	69.0 %	2.10	85	1	
2	山地治山事業 (復旧治山事業)	指久保 (十和田市)	H18	H20	87	山腹工 A=0.36ha 治山ダム工 3基	20.0 %	3.69	70	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山事業 (予防治山事業)	高谷平 (五戸町)	H12	H20	231	山腹工 A=0.45ha	56.7 %	2.14	92	1	
2	山地治山事業 (予防治山事業)	館 (五戸町)	H16	H20	142	山腹工 A=0.70ha	62.5 %	2.36	80	2	
3	山地治山事業 (予防治山事業)	松神 (深浦町)	H18	H21	87	山腹工 A=1.00ha	12.0 %	1.84	80	3	
4	山地治山事業 (予防治山事業)	沢田 (三戸町)	H15	H20	117	山腹工 A=0.64ha	32.1 %	2.11	78	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山事業 (地域防災対策総合治山事業)	城ノ下 (三戸町)	H12	H20	716	山腹工 A=1.60ha 治山ダム工 2基	80.5 %	6.74	95	1	
2	山地治山事業 (地域防災対策総合治山事業)	赤石川 (鯉ヶ沢町)	H16	H20	507	山腹工 A=0.65ha 森林整備 A=88.20ha	40.0 %	12.75	93	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災林整備事業 (保安林改良事業)	温泉沢 (新郷村)	H15	H24	98	土留工 2.0基 森林整備 A=91.30ha	64.4 %	5.51	90	1	
2	防災林整備事業 (保安林改良事業)	赤坂沢 (東通村)	H17	H20	58	森林整備 A=27.00ha	67.9 %	4.56	85	2	
3	防災林整備事業 (保安林改良事業)	向田 (野辺地町)	H14	H20	91	改植工 A=1.35ha 防風工 L=5,358m	65.0 %	9.93	82	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	畠元 (つがる市)	H10	H20	386	森林整備 A=11.60ha	76.2 %	2.01	92	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災林整備事業 (環境防災林整備事業)	下浜松 (深浦町)	H18	H20	111	山腹工 A=0.15ha 森林整備 A=11.83ha	9.0 %	3.61	90	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域整備事業 (水源流域広域保全事業)	海原 (中泊町)	H15	H20	848	森林整備 A=184.22ha 治山ダム工 6基 作業車道 L=9,950m	47.0 %	3.12	95	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	森林居住環境整備事業 (フォレスト・コミュニティ総合整備事業)	上十川大川原線 (黒石市)	H5	H28	2,128	林道開設 L=8,514m	55.2 %	1.70	80	1	
2	森林居住環境整備事業 (フォレスト・コミュニティ総合整備事業)	第2袴腰山線 (中泊町)	H14	H23	964	林道開設 L=7,093m	31.8 %	1.67	80	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。