

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	指久保 (十和田市、八戸市、六戸町、おいらせ町、五戸町)	S60	H23	20,735	ダム 1箇所 用水路 3,814m	75.8 %	2,294	1.02	86	1		
2	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	相坂川左岸2期 (十和田市、三沢市、七戸町、おいらせ町、六戸町、東北町)	S60	H21	8,168	用水路 47,097m 揚水機場 3ヶ所	90.5 %	300	1.01	83	2		
3	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	岩木川左岸2期 (五所川原市、つがる市、鶴田町)	H15	H21	3,900	用水路 14,400m 排水路 4,280m 揚水機場 1ヶ所	48.2 %	700	1.03	79	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	土場川 (七戸町、東北町)	H18	H23	127	排水路 1,913m	23.6 %	25	1.64	86	1		
2	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	長 富 (五所川原市)	H15	H21	160	排水路 1,450m	75.6 %	20	1.38	86	2		
3	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	織 笠 (三沢市)	H15	H22	224	排水路 1,230m	69.2 %	30	1.34	86	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	基幹水利施設補修事業	新放し堰 (弘前市)	H18	H22	140	排水路工 1,421m	35.7 %	30	1.11	84	1		
2	基幹水利施設補修事業	第3西津軽 (五所川原市、つがる 市、鶴田町)	H15	H22	1,184	用水施設 1式 排水施設 1式	66.5 %	134	-	82	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業	豊間内 (五戸町)	H18	H23	796	区画整理 49.6ha 暗渠排水 49.1ha	6.3 %	300	1.08	87	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	畑地帯総合整備事業	上名久井 (南部町)	H12	H22	1,722	農道 11,313m 排水路 2,196m 営農用水施設 1式	83.9 %	150	1.06	91	1		
2	畑地帯総合整備事業	下湯口 (弘前市)	H17	H22	1,614	農道 12,507m 用水路 7,480m	26.6 %	300	1.08	87	2		
3	畑地帯総合整備事業	野 沢 (青森市)	H14	H21	1,420	農道 10,402m 営農用水施設 1式	61.1 %	157	1.03	84	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水環境整備事業	桜沢沼 (五戸町)	H15	H21	273	親水景観保全施設 1式 利活用保全施設 1式	66.7 %	33	1.51	92	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農道整備事業 (広域営農団地農道整備事 業)	西海岸2期 (深浦町)	H17	H24	7,133	農道 5,200m	22.7 %	800	1.09	86	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農道整備事業 (一般農道整備事業)	坪 (七戸町)	H18	H21	110	道路工 930m	72.7 %	10	1.11	93	1		
2	農道整備事業 (一般農道整備事業)	豊栄平 (横浜町)	H18	H22	436	道路工 2,680m	29.8 %	100	1.05	92	2		
3	農道整備事業 (一般農道整備事業)	長前 (弘前市)	H16	H20	455	農道 2,800m	76.9 %	21	1.28	90	3		
4	農道整備事業 (一般農道整備事業)	中嶋 (七戸町)	H17	H20	182	道路工 1,390m	71.4 %	30	1.07	85	4		
5	農道整備事業 (一般農道整備事業)	下相野 (つがる市)	H18	H21	127	道路工 1,445m	78.7 %	10	1.03	81	5		
6	農道整備事業 (一般農道整備事業)	下車力 (つがる市)	H17	H20	171	道路工 2,600m	81.9 %	19	1.18	78	6		
7	農道整備事業 (一般農道整備事業)	黒石・川部 (黒石市、田舎館 村)	H16	H21	722	農道 4,600m	72.0 %	90	1.05	75	7		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農道整備事業 (農道環境整備事業)	赤根 (つがる市)	H17	H20	323	自転車歩行車道 1,650m 防雪柵 1,650m	79.9 %	40	1.45	87	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農村振興総合整備事業	三戸 (三戸町)	H17	H22	1,415	農業排水路 3,241m、農道 3,194 m、集落道 929m、集落排水 816 m、集落防災安全施設 4ヶ所、営 農飲雑用水施設 1系統	19.8 %	300	1.17	86	1		
2	農村振興総合整備事業	鶴田西部 (鶴田町)	H16	H21	1,293	農業排水路 1,923m、農道 3,455 m、集落道 1,159m、集落排水 1,393m、集落防災安全施設 1,846m、住民参加促進環境 2ヶ 所、農業活動拠点施設 456㎡	37.9 %	210	1.04	81	2		
4	農村振興総合整備事業	三沢 (三沢市)	H17	H22	1,589	農業排水路 15,487m、農道 2,596 m、集落道 1,170m	17.6 %	230	1.21	76	3		
3	農村振興総合整備事業	浪岡 (青森市)	H15	H20	1,657	農業用水路 3,482m、農道 5,271 m、集落道 2,165m、集落排水 1,178m、農村公園 5,600㎡、用地 整備 9,200㎡、緑化施設 3,600㎡、 水辺環境 7,400㎡、交流施設 1,600 ㎡、情報施設 1式、施設環境 6箇 所	61.2 %	350	1.04	73	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間地域総合整備事業	阿弥陀川 (蓬田村)	H16	H20	697	ほ場整備 45.5ha	81.2 %	6	1.49	81	1		
2	中山間地域総合整備事業	アグリネットたっこ (田子町)	H14	H21	2,356	・農用排 用排水路 L=2,635m ・農道 L=9,631m ・集道 L=1,091m ・集排 L=118m ・環境管理施設 N=5箇所 ・情報基盤施設 N=1系統	72.9 %	250	1.00	80	2		
3	中山間地域総合整備事業	五戸南 (五戸町)	H16	H21	1,541	・農用排 頭首工 N=1箇所 用排水路 L=1,768m ・農道 L=2,579m ・農地保全 L=787m ・集道 L=455m ・営農飲雑施設 N=2系統 ・農村公園 N=2箇所	57.6 %	200	1.20	79	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	田園空間整備事業	垂柳猿賀 (平川市・田舎館 村)	H15	H20	686	農業集落道 500m 農村公園緑地 14,780㎡ 用地整備 28,780㎡ コミュニティ施設 4,000㎡ 景観保全整備 1式 集落農園 10,000㎡	73.8 %	76	1.18	84	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	二ノ沢 (五所川原市)	H18	H22	723	堤体工 488.0m 洪水吐工 1式	4.1 %	150	1.73	86	1		
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	中津1号堤 (東北町)	H18	H21	166	堤体工 162.0m 取水施設 1式 底樋工 1式	15.1 %	80	1.84	83	2		
3	ため池等整備事業 (ため池整備)	緩沢下 (つがる市)	H15	H20	325	堤体工 216.4m 取水施設 1式 底樋工 1式	91.7 %	20	2.05	82	3		
4	ため池等整備事業 (ため池整備)	鍋川 (鯉ヶ沢町)	H15	H20	107	堤体工 93.5m 取水施設 1式 底樋工 1式 洪水吐工 1式	67.3 %	30	1.26	80	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	桜沢 (五戸町)	H16	H20	244	排水路工 813.0m	51.2 %	60	1.08	88	1		
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	杭止堰 (弘前市)	H17	H20	207	用水路工 634.0m	53.1 %	60	5.29	84	2		
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	唐牛 (大鰐町)	H18	H22	122	用水施設 1式	14.8 %	72	5.23	83	3		
4	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	中村川 (鱒ヶ沢町)	H17	H20	203	取水工 2箇所 付帯工 1式	83.7 %	30	1.39	83	4		
5	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	大堰 (青森市)	H18	H20	54	用水路工 220.0m	11.1 %	24	2.08	82	5		
6	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	大別内 (青森市)	H16	H20	243	用水路工 1,970.0m	74.9 %	30	1.10	82	6		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。