

# 公共事業再評価調書

整理番号 H17 - 37

担当部課名	県土整備部 都市計画課	電話番号	0 1 7 - 7 2 2 - 1 1 1 1
		E - MAIL	toshikei @ags.pref.aomori.jp

再評価実施要件	未着工	長期継続 ( 10 年 )	再評価後 ( 年 )	その他 ( )
---------	-----	---------------	------------	---------

## 1 事業概要

事業種別	下水道事業	事業主体	県 市町村 その他 ( )					
事業名	公共下水道事業	地区名等	東北処理区	市町村名	東北町(旧東北町)			
事業方法	国庫補助 県単独 財源・負担区分	国 50 ~ 55 %	県 2.5 ~ 5.0 %	市町村 40 ~ 47.5 %	その他 %			
採択年度	平成 8 年度 ( 用地着手 平成 9 年度 / 工事着手 平成 8 年度 )							
終了予定年度	平成 27 年度 ( 平成 年 月 工期変更 当初計画時 平成 年度 )							
事業目的	東北処理区を対象に下水道の整備を行い「生活環境の改善」、「公共用水域の水質保全」を図る。							
主要内容	区 分		当初計画時	再評価時	増 減			
	汚水処理区域面積		380 ha	380 ha	0 ha			
汚水処理人口		5,300 人	5,300 人	0 人				
事業内容については当初計画時と変更はない。								
事業費	当初計画時総事業費		13,687 百万円		( 単位 : 百万円 )			
		~ 14年度	15年度	16年度	17年度	小 計	18年度~	合 計
	全体計画	3,831	237	210	230	4,508	9,179	13,687
	(認可計画)	( 3,831 )	( 237 )	( 210 )	( 230 )	( 4,508 )	( 1,265 )	( 5,773 )
全体計画実績	3,552	182	263	189	4,186	9,501	13,687	
(認可計画実績)	( 3,552 )	( 182 )	( 263 )	( 189 )	( 4,186 )	( 1,587 )	( 5,773 )	

## 2 評価指標及び項目別評価

### (1) 事業の進捗状況

(A) ・ B ・ C

事業の進捗状況			計画全体に対する進捗	年次計画に対する進捗
	事業費割合 全体計画		30.6 % [ / ]	92.9 % [ / ]
	(事業費割合 認可計画)		( 72.5 % ) [ / ]	( 92.9 % ) [ / ]
	主要工種 毎割合 (整備面積)	H17整備面積 91ha		
全体計画 380haに対して		23.9 %	- %	
(認可計画 156haに対して)		58.3 %	- %	
説明	事業費の全体計画に対する進捗率として、平成 17 年度末予定で、全体計画は30.6%、認可計画は72.5%である。また、処理区域の整備率として、平成 17 年度末予定で91ha整備が見込まれており、全体計画区域の380haに対し23.9%の整備率、認可計画区域の156haに対し58.3%の整備率である。なお、処理場用地費(46百万円)に係る進捗率は100%である。			
問題点・解決見込み	事業実施に当たっての阻害要因はなく、順調に進捗している。			
事業効果発現状況	平成 14 年 3 月 29 日から東北町浄化センターが一部供用開始となり、平成 15 年度末で乙供地区を中心に汚水処理区域が77ha整備され利用されており、行政人口に対する普及率は14.7%である。			

## (2) 社会経済情勢の変化

(A) ・ B ・ C

社会的評価	全国・本県における評価	<p>[全国の評価]</p> <p>下水道は欠くことのできない都市の基盤整備であり、ナショナル・ミニマムとしての認識が定着している。 「全国下水道普及率：66.7% (H15年度末)」</p>	<p>[県内の評価]</p> <p>町村の下水道普及率が都市部に比べ大幅に低く、整備要望が高い。 「県内普及率：45.7% (H15年度末)、全国31位、東北3位」 「うち市部 普及率：57.5% (H15年度末)」 「うち町村部 普及率：23.7% (H15年度末)」</p>	
	当地区における評価	<p>事業着手時に比べて、地域住民の関心がより一層高まっている。〔旧東北町下水道普及率：14.7% (H15年度末)〕</p>		
必要性	<p>下水道整備は、計画時も現在においても、地域の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全のため必要である。また、地域住民の下水道整備の要望は、計画時と比べ現在は高くなっている。</p>			(a) ・ b
適時性	<p>東北処理区は平成15年度に策定された青森県汚水処理施設整備構想で公共下水道として位置付けられており、その全体目標に向けて事業を推進している。また下水道事業は、健康で快適な生活を営み、明るく住みよい環境づくりを進める上で基本的な事業である。</p>			(a) ・ b
地元の推進体制等	<p>地域住民は、小川原湖という閉鎖性水域の環境保全の重要性や水洗化による生活環境の快適さへの理解度が高まり、事業に協力的である。また、議会においても事業の必要性を理解し、議員の賛成を得て事業を推進している。</p>			(a) ・ b
効率性	-			

## (3) 費用対効果分析の要因変化

(A) ・ B ・ C

区分	主な項目	当初計画時	再評価時	増減
費用項目 (C)	(1)管渠建設費	百万円	486 百万円	百万円
	(2)処理場建設費	百万円	225 百万円	百万円
	(3)維持管理費	百万円	23 百万円	百万円
	(4)用地費	百万円	2 百万円	百万円
	(5)	百万円	百万円	百万円
	総費用	- 百万円	736 百万円	百万円
便益項目 (B)	(1)生活環境の改善効果	百万円	331 百万円	百万円
	(2)便所の水洗化効果	百万円	444 百万円	百万円
	(3)	百万円	百万円	百万円
	(4)	百万円	百万円	百万円
	(5)	百万円	百万円	百万円
	総便益	- 百万円	775 百万円	百万円
B / C			1.05	
<p>[費用対効果分析手法] (分析手法、根拠マニュアル等)</p> <p>「下水道事業における費用対効果分析マニュアル(案)」(平成10年3月(社)日本下水道協会)の簡易比較法により、年当たりの費用に換算し算定している。</p> <p>[費用対効果分析における特記事項]</p> <p>新規計画時には、国の事業採択要件で検討事項でなかったため、費用効果分析は行っていない。</p>				

## (4) コスト縮減・代替案の検討状況

(A) ・ B ・ C

コスト縮減	<p>【コスト縮減の検討状況】</p> <p>処理場において、旧上北町、旧七戸町、旧日間林村と共同で、処理場建設等一括発注によるコスト縮減を図った。また、処理施設の一括管理を行うため中部上北下水道管理センターを設置している。管渠工事においては、マンホール間隔を許容最大化及びマンホールを小型化した。</p>	(a) . b
代替案	<p>【代替案の検討状況】</p> <p>当初計画時において、処理場の処理方式は「長時間エアレーション法」、「オキシデーションディッチ法」、「好気性ろ床法」及び「回分式活性汚泥法」の4案を検討した結果、計画規模が小さく、処理場用地が比較的広く確保できる点から、建設・維持管理費が安く、維持管理が容易なものとして「オキシデーションディッチ法」を採用している。</p>	(a) . b

## (5) 評価に当たり特に考慮すべき点

(A) ・ B ・ C

住民ニーズの把握状況	<p>【住民ニーズの把握方法】</p> <p>下水道工事説明会の開催、水洗化の相談などを通じ、住民との接触機会を多くしている。</p>	<p>【住民ニーズ・意見】</p> <p>議会及び事業に係る地権者及び地域住民から事業に対する協力を得られている。また、未整備地域からの整備要望が増えてきている。</p>	(a) . b		
環境影響への配慮	<p>【地域別環境配慮指針への対応】</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>地域区分</td> <td>K4d</td> </tr> </table> <p>(1)対応状況 配慮している 配慮していない</p> <p>(2)対応内容</p> <p>自然災害の防止に配慮した安全で快適な生活環境の確保、地域環境づくりの観点から耐震性に優れた下水管・継手等を使用し、浸水被害防止のため、浮遊防止マンホール等を使用している。</p>	地域区分	K4d	<p>【開発事業等における環境配慮指針への対応】</p> <p>(1)対応状況 配慮している 配慮していない</p> <p>(2)対応内容</p> <p>地形や地盤の改変に係る環境配慮の観点から浅層埋設等掘削深をできるだけ低減し、湧水の排除・遮断に注意、立込簡易土留により地盤の安定を図っている。敷地整備段階での重機の使用に係る環境配慮の観点から散水等による土ぼこりの発生を防止し、廃油等の流出防止をしている。</p>	(a) . b
地域区分	K4d				
地域の立地特性	旧東北町は、振興山村区域に指定されている。				

## 3 対応方針(事業実施主体案)

総合評価	継続 計画変更 中止 休止(林政課及び漁港漁場整備課所管事業に限る)
評価理由	地域住民からの要望も非常に高く、事業を継続し事業効果の早期実現を図る。
備考	-

## 4 公共事業再評価審議委員会意見

委員会意見	対応方針(案)どおり 対応方針(案)を修正すべき
委員会評価	継続 計画変更 中止 休止(林政課及び漁港漁場整備課所管事業に限る)
附帯意見	
評価理由	