

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|--------------|---|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 地すべり防止事業 | 上高根山 (鱒ヶ沢町) | H6 | H25 | 1,225 | 集水井工 24基 治山ダム工 4基 ボーリング工 L=14,320.0m | 77.7 % | 98 | 3.40 | 95 | 1 | | |
| 2 | 地すべり防止事業 | 芦 范 (深浦町) | H10 | H23 | 810 | 集水井工 8基 治山ダム工 3基 ボーリング工 L=10,556.5m | 60.5 % | 66 | 1.55 | 85 | 2 | | |
| 3 | 地すべり防止事業 | 菅 場 (新郷村) | H14 | H24 | 2,022 | 集水井工 15基 治山ダム工 12基 ボーリング工 L=12,871.0m | 26.6 % | 125 | 1.47 | 80 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|--------------------|----------------|------|------------|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 山地治山事業 (復旧治山事業) | 沢田 (西目屋村) | H19 | H22 | 295 | 山腹工A=1.31ha | 9.2 % | 130 | 3.43 | 83 | 1 | | |
| 2 | 山地治山事業 (復旧治山事業) | 米山 (鯨ヶ沢町) | H19 | H21 | 82 | 山腹工A=1.85ha | 36.5 % | 46 | 4.20 | 80 | 2 | | |
| 3 | 山地治山事業 (復旧治山事業) | 生田 (西目屋村) | H19 | H21 | 113 | 山腹工A=0.86ha | 46.3 % | 73 | 2.60 | 75 | 3 | | |
| 4 | 山地治山事業 (復旧治山事業) | 鶴ヶ坂山 (青森市) | H19 | H21 | 125 | 山腹工A=0.40ha 森林整備A=11.0ha | 20.0 % | 47 | 3.10 | 74 | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|--------------------|----------------|------|------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 山地治山事業 (予防治山事業) | 松神 (深浦町) | H18 | H21 | 72 | 山腹工 A=1.00ha | 27.8 % | 50 | 3.10 | 82 | 1 | | |
| 2 | 山地治山事業 (予防治山事業) | 東碓ヶ関山 (平川市) | H19 | H21 | 67 | 治山ダム2基 山腹工A=0.33ha 森林整備A=2.50ha | 37.5 % | 55 | 6.64 | 80 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|--------------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 山地治山事業 (地域防災対策総合治山事業) | 城ノ下 (三戸町) | H12 | H21 | 716 | 山腹工 A=1.60ha 治山ダム工 2基 | 85.4 % | 133 | 6.74 | 95 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|-----------------------------|----------------|------|------------|--------------|--|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 水源地域整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業) | 雨池 (新郷村) | H19 | H23 | 327 | 治山ダム工2個 山腹工A=0.10ha 森林整備A=179.60ha | 13.9 % | 55 | 5.73 | 88 | 1 | | |
| 2 | 水源地域整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業) | 黒倉沢 (平川市) | H19 | H23 | 836 | 治山ダム工2個 山腹工A = 2.37ha 森林整備A=53.72ha 作業車道L=850m | 9.1 % | 142 | 2.90 | 87 | 2 | | |
| 3 | 水源地域整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業) | 上指久保 (十和田市) | H19 | H23 | 218 | 治山ダム工6個 山腹工A=0.01ha 森林整備A=169.91ha | 30.5 % | 51 | 2.95 | 77 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------------------|----------------|------|------------|--------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 水源地域等保安林整備事業 (保安林改良事業) | 温泉沢 (新郷村) | H15 | H24 | 98 | 土留工 2.0基 森林整備 A=91.30ha | 68.6 % | 8 | 5.51 | 90 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|------------------------------------|------------------|------|------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 森林居住環境整備事業 (フォレスト・コミュニティ総合整備事業) | 上十川大川原線 (黒石市) | H5 | H28 | 2,128 | 林道開設 L=8,514m | 58.5 % | 70 | 1.70 | 80 | 1 | | |
| 2 | 森林居住環境整備事業 (フォレスト・コミュニティ総合整備事業) | 第2袴腰山線 (中泊町) | H14 | H23 | 964 | 林道開設 L=6,293m | 56.7 % | 150 | 1.57 | 80 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。