

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾改修事業 (青森港改修(防災安全対策)事業 橋梁(改良))	青森港 本港地区 (青森市)	H14	H25	2,650	橋梁(改良) 1(基)	77.4 %	196	6.0	84	1		
2	港湾地域再生基盤強化事業 (大湊港地域再生基盤強化事業 道路)	大湊港 大湊地区 (むつ市)	H17	H21	370	道路 L = 600m	73.2 %	80	-	84	2		
3	港湾地域再生基盤強化事業 (大湊港地域再生基盤強化事業 岸壁(-7.5m)(耐震改良))	大湊港 大平地区 (むつ市)	H17	H21	1,130	岸壁 L = 130m	42.6 %	300	-	84	3		
4	港湾改修事業 (八戸港改修(重要)事業 道路改 良)	八戸港 八太郎地区 (八戸市)	H9	H23	2,559	道路改良 2,476(m) 橋梁耐震補強 1(基)	65.1 %	98	1.7	80	4		
5	港湾地域再生基盤強化事業 (尻屋岬港地域再生基盤強化事業 防波堤(東)、防波堤(西))	尻屋岬港 第二ふ 頭地区(下北郡東 通村)	H4	H33	5,540	防波堤(東) L = 200m 防波堤(西) L = 220m	47.6 %	98	1.8	79	5		
6	港湾改修事業 (青森港改修(統合補助)事業 防 波堤(西船だまり))	青森港 本港地区 (青森市)	H17	H21	430	防波堤 L = 50m	59.4 %	141	-	78	6		
7	港湾地域再生基盤強化事業 (七里長浜港地域再生基盤強化事 業 防波堤(南))	七里長浜港 鳴沢 地区(西津軽郡鰯ヶ 沢町)	H3	H23	8,466	防波堤 L = 730m	81.4 %	360	1.2	77	7		
8	港湾改修事業 (仏ヶ浦港改修(地方)事業 防波 堤)	仏ヶ浦港 長後地 区(下北郡佐井村)	H3	H35	2,917	防波堤 L = 100m 物揚場 L = 90m	35.4 %	45	1.7	77	8		
9	港湾改修事業 (大間港改修(地方)事業 防波堤 (西)(改良)、泊地(-5.5m))	大間港 根田内地 区(下北郡大間町)	H4	H36	1,748	防波堤 L = 406m 泊地 A = 30,000m ²	32.9 %	20	2.7	75	9		
10	港湾地域再生基盤強化事業 (大間港地域再生基盤強化事業 船揚場(改良))	大間港 烏の間地 区(下北郡大間町)	H19	H21	450	船揚場 L = 250m	6.2 %	120	-	71	10		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	港湾改修事業 (青森港改修(統合補助)事業 防 波堤)	青森港 野内地区 (青森市)	H19	H23	270	防波堤L = 70m	6.7 %	54	-	70	11		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾環境整備事業 (八戸港湾環境整備事業緑地)	八戸港 八太郎地区 (八戸市)	H16	H23	560	緑地A=32,000m2	44.0 %	120	17.0	93	1		
2	港湾環境整備事業 (大湊港湾環境整備事業緑地 (大平))	大湊港 大平地区 (むつ市)	H13	H27	930	緑地A=55,000m2	24.4 %	25	5.8	91	2		
3	港湾環境整備事業 (青森港湾環境整備事業緑地 (浜町))	青森港 本港地区 (青森市)	H14	H25	3,000	緑地A=30,000m2	15.5 %	185	1.6	86	3		
4	港湾環境整備事業 (八戸港湾環境整備事業緑地 (第二ふ頭))	八戸港 河原木地区 (八戸市)	H3	H23	3,470	緑地A=41,000m2	80.7 %	64	1.8	71	4		
5	みなと振興対策事業 (青森港みなと振興対策事業護岸 (改良)、遊歩道)	青森港 本港地区 (青森市)	H19	H21	280	護岸(改良)L=260m 遊歩道L=260m	3.3 %	120	-	70	5		
6	港湾環境整備事業 (港湾緑地一体整備促進事業、港 湾環境整備事業緑地(新中央))	青森港 本港地区 (青森市)	H4	H27	5,154	緑地A=28,000m2	84.8 %	0	7.2	63	6	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (大湊港海岸(侵食)事業 護岸(改良))	大湊港 大湊地区 (むつ市)	H12	H23	2,100	護岸(改良) 900.0m	29.1 %	250	5.4	93	1		
2	海岸事業 (青森港海岸(高潮)事業 護岸(改良)、胸壁)	青森港 造道地区 (青森市)	H14	H21	1,574	護岸(改良) 862.6m 胸壁 251.3m	69.4	200	7.1	91	2		
3	海岸事業 (青森港海岸(侵食)事業 護岸(改良))	青森港 原別地区 (青森市)	S61	H22	2,716	護岸(改良) 1738.2m	85.3	120	1.6	88	3		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸環境事業 【七里長浜港海岸環境整備事業 離岸 堤(潜堤)、突堤、護岸、遊歩道】	七里長浜港 鳴沢地区(西津軽 郡鯨ヶ沢町)	H12	H23	1,763	離岸堤(潜堤) 320m 突堤 1基 護岸 441m 遊歩道 1.0式	51.5 %	81	2.2	88	1		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。