

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|------------------------|-----------------------------------------|------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | かんがい排水事業 (かんがい排水事業) | 指久保 (十和田市、八戸市、 六戸町、おいらせ 町、五戸町) | S60 | H23 | 22,429 | ダム 用水路 N= 1ヶ所 L= 4,190m | 90.6 % | 889 | 1.02 | 85 | 1 | | |
| 2 | かんがい排水事業 (かんがい排水事業) | 二本柳 (五所川原市) | H19 | H24 | 1,178 | 排水路 L= 4,807m | 18.7 % | 250 | 1.14 | 83 | 2 | | |
| 3 | かんがい排水事業 (かんがい排水事業) | 岩木川左岸 (五所川原市、つ がる市、鶴田町) | H 8 | H24 | 4,261 | 用水路 L=3,772m 排水路 L=7,880m | 86.1 % | 200 | 1.03 | 76 | 3 | | |
| 4 | かんがい排水事業 (かんがい排水事業) | 岩木川左岸3期 (五所川原市、つ がる市、鶴田町) | H20 | H26 | 3,995 | 用水路 L= 4,750m 排水路 L= 6,280m 揚水機場 N= 1ヶ所 集中管理施設N= 1ヶ所 | 5.5 % | 400 | 1.03 | 76 | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|------------------------|----------------------|------|------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | かんがい排水事業 (排水対策特別事業) | 土場川 (七戸町、東北 町) | H18 | H23 | 128 | 排水路 L= 1,913m | 62.5 % | 19 | 1.64 | 85 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|-------------------------------|------|------------|------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 基幹水利施設補修事業 | 小田川基幹第3 (五所川原市、 中泊町) | H19 | H23 | 589 | 排水機場 N=3ヶ所 支線用水路 N= 1式 支線排水路 N= 1式 | 24.8 % | 112 | 1.06 | 79 | 1 | | |
| 2 | 基幹水利施設補修事業 | 第3西津軽 (五所川原市、つ がる市、鶴田町) | H15 | H22 | 1,190 | 用水施設 N= 1式 排水施設 N= 1式 | 86.6 % | 80 | - | 77 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 経営体育成基盤整備事業 | 豊間内 (五戸町) | H18 | H23 | 810 | 区画整理 A= 46.6ha 暗渠排水 A= 49.1ha | 80.2 % | 50 | 1.08 | 94 | 1 | | |
| 2 | 経営体育成基盤整備事業 | 上小国 (外ヶ浜町) | H20 | H24 | 761 | 区画整理 A= 43.0ha 暗渠排水 A= 21.0ha 客土 A= 17.0ha | 5.5 % | 250 | 1.43 | 90 | 2 | | |
| 3 | 経営体育成基盤整備事業 | 大秋 (西目屋村) | H19 | H23 | 265 | 暗渠排水 A= 32.2ha 農業用排水 L= 3.8km | 45.3 % | 70 | 1.08 | 89 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 畑地帯総合整備事業 | 下湯口 (弘前市) | H17 | H22 | 1,719 | 農道 畑かん L= 12,979m N= 1式 | 65.7 % | 300 | 1.08 | 87 | 1 | | |
| 2 | 畑地帯総合整備事業 | 野沢 (青森市) | H14 | H23 | 1,421 | 農道 営農用水 L= 10,329m N= 1式 | 83.0 % | 110 | 1.03 | 84 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|--------------------|----------------|------|------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 農業水利施設魚道整備促進 事業 | 奥入瀬川 (十和田市) | H19 | H24 | 294 | 魚道工 1式 | 42.5 % | 50 | - | 80 | 1 | | |
| 2 | 農業水利施設魚道整備促進 事業 | 安兵衛 (今別町) | H20 | H24 | 107 | 魚道工 1式 | 37.4 % | 9 | - | 74 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 広域営農団地農道整備事業 | 西海岸2期 (深浦町) | H17 | H24 | 7,302 | 道路工 L=5,200m | 32.8 % | 800 | 1.09 | 88 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 一般農道整備事業 | 豊栄平 (横浜町) | H18 | H23 | 448 | 道路工 2,680m | 69.2 % | 65 | 1.05 | 92 | 1 | | |
| 2 | 一般農道整備事業 | 駒木沢 (大鰐町) | H20 | H25 | 414 | 道路工 L=2,562m | 13.6 % | 80 | 1.52 | 89 | 2 | | |
| 3 | 一般農道整備事業 | 新岡 (弘前市) | H20 | H25 | 340 | 道路工 L=2,341m | 14.7 % | 80 | 1.35 | 86 | 3 | | |
| 4 | 一般農道整備事業 | 長前2期 (弘前市) | H20 | H25 | 322 | 道路工 L=2,300m | 12.4 % | 90 | 2.61 | 82 | 4 | | |
| 5 | 一般農道整備事業 | 下福原 (つがる市) | H19 | H23 | 278 | 道路工 L=2,355m | 81.3 % | 65 | 1.06 | 80 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 農道保全対策事業 | 五戸 (五戸町) | H20 | H24 | 538 | 路面改良 L=13,770m | 10.2 % | 53 | 1.04 | 78 | 1 | | |
| 2 | 農道保全対策事業 | 田子 (田子町) | H20 | H24 | 100 | 路面改良 L=2,900m | 20.0 % | 30 | 1.01 | 78 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 農村振興総合整備事業 | 上北 (東北町) | H19 | H24 | 1,046 | 農業用排水路 2,666m、農道 5,993m、集落道 762m、自然環境・生態系保全1路線 | 23.9 % | 200 | 1.13 | 87 | 1 | | |
| 2 | 農村振興総合整備事業 | 三戸 (三戸町) | H17 | H24 | 1,484 | 農業用排水路 3,413m、農道 3,194m、集落道 929m、集落排水 816m、集落防災安全施設 4ヶ所、営農飲雑用水施設 1系統 | 45.8 % | 200 | 1.17 | 86 | 2 | | |
| 3 | 農村振興総合整備事業 | 三沢 (三沢市) | H17 | H22 | 1,675 | 農業用排水路 15,487m、農道 2,596m、集落道 1,170m | 54.3 % | 425 | 農道 1.64 農用排 1.17 | 76 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----------------------------|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 2 | 中山間地域総合整備事業 | 階上 (階上町) | H20 | H25 | 1,020 | ・農用排 用排水路 L=4,158m ・農道 L=4,041m ・集道 L=2,810m | 9.8 % | 220 | 1.90 | 83 | 1 | | 効果算定内容の 見直しにより順位 が変動 |
| 1 | 中山間地域総合整備事業 | 東北 (東北町) | H19 | H24 | 1,542 | ・農用排 用排水路 L=2,119m ・農道 L=11,232m ・生態系保全施設 N=1箇所 | 22.7 % | 300 | 1.10 | 83 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|------------------------|----------------|------|------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | ため池等整備事業 (ため池等整備工事) | 二ノ沢 (五所川原市) | H18 | H22 | 738 | 堤体工 L=488m 洪水吐工 1式 | 44.7 % | 150 | 1.73 | 89 | 1 | | |
| 2 | ため池等整備事業 (ため池等整備工事) | 後山 (弘前市) | H20 | H23 | 172 | 堤体工 1式 洪水吐工 1式 | 9.9 % | 55 | 1.14 | 83 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|-------------------------|----------------|------|------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | ため池等整備事業 (用排水施設整備工事) | 唐牛 (大鱈町) | H18 | H22 | 124 | 揚水ポンプ工 1ヶ所 | 68.6 % | 20 | 5.23 | 82 | 1 | | |
| 2 | ため池等整備事業 (用排水施設整備工事) | 野崎 (七戸町) | H19 | H23 | 497 | 水路工 L=930m | 4.0 % | 10 | 1.12 | 71 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|----------------------------|------|------------|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 防災ダム事業 | 五戸川3期 (八戸市、新郷 村、五戸町) | H13 | H22 | 1,028 | 堤体工 1式 余水吐工 1式 ゲート施設 1式 | 62.1 % | 5 | 1.40 | 97 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 湛水防除事業 | 高根 (中泊町) | H19 | H25 | 2,074 | 排水機場工 1ヶ所 付帯工 1式 | 13.5 % | 400 | 1.38 | 90 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 地すべり対策事業 | 下宮蒲沢 (鯉ヶ沢町) | H20 | H24 | 369 | 地すべり対策工 1式 | 13.6 % | 160 | 1.44 | 80 | 1 | | |
| 2 | 地すべり対策事業 | 第2園村 (弘前市) | H19 | H23 | 590 | 地すべり対策工 1式 | 71.7 % | 5 | 3.24 | 77 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|--------------------|-----------------|------|------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 農業用河川工作物応急対策 事業 | 飯詰第一 (五所川原市) | H20 | H24 | 214 | 頭首工 1式 | 14.0 % | 5 | 1.12 | 85 | 1 | | |
| 2 | 農業用河川工作物応急対策 事業 | 古淵堰 (十和田市) | H20 | H24 | 557 | 頭首工 1式 | 12.6 % | 100 | 1.11 | 80 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 海岸保全施設整備事業 | 松神 (深浦町) | S59 | H24 | 1,947 | 離岸堤工 L=1,253m | 77.3 % | 195 | 1.07 | 92 | 1 | | |
| 2 | 海岸保全施設整備事業 | 大戸瀬 (深浦町) | S61 | H24 | 1,054 | 護岸工 L=2,741m | 58.0 % | 48 | 1.05 | 92 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 海岸環境整備事業 | 十二湖 (深浦町) | H6 | H22 | 4,970 | 護岸工 L=580m 突堤工 L=430m 付帯施設工 N=1式 | 82.6 % | 146 | 1.09 | 93 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | ふるさと農道緊急整備事業 | 北野崎 (黒石市) | H20 | H24 | 105 | 道路工 L=1,100m | 9.1 % | 10 | - | 76 | 1 | | |
| 2 | ふるさと農道緊急整備事業 | 志戸岸 (五戸町) | H20 | H23 | 191 | 道路工 L=420m | 15.0 % | 86 | - | 74 | 2 | | |
| 3 | ふるさと農道緊急整備事業 | 中豊田 (藤崎町) | H20 | H23 | 114 | 道路工 L=1,000m | 16.7 % | 57 | - | 72 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B / C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|-------------------------|----------------|------|------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 環境公共推進モデル事業 (生物多様性型) | 青女子堰 (弘前市) | H20 | H24 | 60 | 排水路工 L=1,580m | 5.0 % | 28 | 1.10 | 86 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。