

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	相西 (南部町)	H29	R3	142	床固工 N=1個、護岸工 L=59.0m、流木捕捉工N=1 式、山腹工 A=0.54ha	49.0 %	3.79	91	1	
2	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	大柳 (鯉ヶ沢町)	H31	R3	90	溪間工 N=6個 仮設工 N=1式 測量・設計 N=1式	33.3 %	2.60	85	2	
3	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	大曾利 (田子町)	H31	R3	80	治山ダム工 N=4個 嵩上工 N=2個	37.5 %	3.18	84	3	
4	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	東田 (大鱈町)	H30	R3	90	床固工 N=3個 流路工 L=80.0m	33.3 %	1.42	74	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	唐竹石倉 (平川市)	H27	R5	444	集水井工 N=1式、ボーリング工 N=1式、アンカー工 N=1式、護 岸工 N=1式、床固工 N=1式	30.0 %	2.01	93	1	
2	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	長後 (佐井村)	H25	R3	990	集水井工 N=11基、ボーリン グ工 N=1式、杭打工 N=1 式、山腹工 A=0.3ha	71.4 %	4.62	89	2	
3	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	立石 (弘前市)	H26	R4	432	集水井工 N=1式 ボーリング工 N=1式 杭打工 N=1式	53.3 %	1.73	86	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林道事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	R6	1,300	林道開設 L=7,249.0m	63.1 %	1.65	90	1	
2	林道事業 (育成林整備事業)	三ツ目内 高野新田線 (大鰐町)	H30	R6	800	林道開設 L=9,300m	15.2 %	1.24	85	2	
3	林道事業 (育成林整備事業)	前田野目馬神 線 (五所川原市)	H29	R8	1,200	林道開設 L=8,000m	8.5 %	1.64	80	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	林業専用道整備事業 (林業専用道整備事業)	西田浜名線 (今別町)	H30	R4	150	林業専用道 L=3,040m	46.7 %	1.36	86	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。