

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜南バイパス (横浜町)	H25	R3	9,822	計画延長L=7,000m 計画幅員W=7.0(13.5)m	64.9 %	2.51	73	1	
2	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜北バイパス (むつ市～横浜町)	H28	R7	19,600	計画延長L=10,400m 計画幅員W=7.0(13.5)m	11.8 %	1.59	73	2	
3	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 むつ南バイパス (むつ市)	H15	R7	19,000	計画延長L=8,700m 計画幅員W=7.0(13.5)m	71.0 %	1.11	68	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 追良瀬 期 (深浦町)	H20	R4	3,952	計画延長L=2,660m 計画幅員W=6.5(9.6)m	39.3 %	2.43	90	1	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道394号 榎林ハイパス (七戸町)	H21	R4	3,922	計画延長L=3,400m 計画幅員W=6.0(11.5)m	57.9 %	2.15	88	2	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道454号 豊崎町 (八戸市)	H29	R8	2,000	計画延長L=2,660m 計画幅員W=6.5(9.5)m	21.8 %	1.62	88	3	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田 (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	R4	9,000	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	90.6 %	1.36	87	4	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 砂ヶ森 (今別町)	H20	R4	1,320	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(8.0)m	92.8 %	1.37	85	5	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊 期ハイパス (むつ市)	H20	R6	2,497	計画延長L=3,670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	64.3 %	3.65	77	6	
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 今泉～太田 (中泊町～五所川原市)	H16	R5	2,022	計画延長L=1,880m 計画幅員W=6.0(9.0)m	64.8 %	1.34	70	7	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 天久岱 (八戸市)	H27	R6	7,871	計画延長L=3,500m 計画幅員W=13.0(24.0)m	52.6 %	6.35	88	1	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	東北横浜線 戸鎖 (六ヶ所村)	H24	R3	900	計画延長L=2,182m 計画幅員W=5.5(7.0)m	46.2 %	4.03	86	2	
3	道路改築事業 (県道改築事業)	稲盛千代町山田線 下相野 (つがる市)	R1	R10	710	計画延長L=1,074m 計画幅員W=6.0(11.5)m	4.5 %	2.65	86	3	
4	道路改築事業 (県道改築事業)	松代町陸奥赤石停車場線 深谷町 (鯉ヶ沢町)	H10	R3	900	計画延長L=2,760m 計画幅員W=5.5(7.0)m	61.4 %	2.12	79	4	
5	道路改築事業 (県道改築事業)	増田浅虫線 増田～浅虫 (平内町～青森市)	H10	R4	600	計画延長L=1,921m 計画幅員W=4.0(5.0)m	46.7 %	1.16	79	5	
6	道路改築事業 (県道改築事業)	常盤新山線 前田屋敷～畑中 (田舎館村)	H30	R9	1,470	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.5(13.0)m	5 %	2.51	73	6	
7	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前柏線 中崎 (弘前市)	H28	R7	1,580	計画延長L=1,230m 計画幅員W=6.5(12.0)m	17.7 %	4.25	71	7	
8	道路改築事業 (県道改築事業)	柳引上名久井三戸線 塚渡 (南部町)	R1	R7	600	計画延長L=1,240m 計画幅員W=6.0(10.0)m	10.0 %	2.82	69	8	
9	道路改築事業 (県道改築事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	R5	3,358	計画延長L=4,930m 計画幅員W=6.0(12.5)m	80.7 %	1.02	68	9	
10	道路改築事業 (県道改築事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	R5	1,280	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.0(12.5)m	33.3 %	1.15	68	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢 (藤崎町～青森市)	H11	R5	3,960	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	30.9 %	1.47	68	11	
12	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原岩木線 高増 (板柳町)	H29	R8	1,500	計画延長L=2,890m 計画幅員W=6.5(12.0)m	12.0 %	1.12	68	12	
13	道路改築事業 (県道改築事業)	鱒ヶ沢蟹田線 牛潟 (つがる市)	R1	R10	3,800	計画延長L=5,057m 計画幅員W=6.0(11.5)m	2.6 %	1.31	68	13	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	R4	641	計画延長L=1,250m 計画幅員W=5.5(6.85)m	94.1 %	1.32	81	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。