

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |              |                                 | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C  | 評価結果 |    | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|--------------|---------------------------------|--------------------|------|------|----|----|
|    |               |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)                     |                    |      | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 畑地帯総合整備事業     | 野沢3期<br>(青森市)  | R3   | R8         | 1,048        | 農道12路線 L=4,263.0m<br>営農用水施設 2系統 | 26.6 %             | 1.17 | 87   | 1  |    |
|    |               |                |      |            |              |                                 |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                 |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                 |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                 |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                 |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                 |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                 |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                 |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                 |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                 |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                 |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                 |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                 |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                 |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                 |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                 |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                 |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                 |                    |      |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名)          | 全体計画 |            |              |  | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C  | 評価結果 |    | 備考 |
|----|---------------|-------------------------|------|------------|--------------|--|--------------------|------|------|----|----|
|    |               |                         | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)                                  |                    |      | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 農業水利施設保全合理化事業 | 名川第一工区<br>揚水機場<br>(南部町) | R3   | R8         | 641          | 揚水機場改修 1箇所                                   | 43.8 %             | 1.54 | 94   | 1  |    |
| 2  | 農業水利施設保全合理化事業 | 天間ダム<br>(七戸町、東北町)       | H29  | R8         | 1,148        | 機械設備工事 1式<br>電気設備工事 1式<br>建築工事 1式            | 39.5 %             | 4.17 | 90   | 2  |    |
| 3  | 農業水利施設保全合理化事業 | 小田川南部<br>(五所川原市)        | H27  | R7         | 5,418        | 頭首工改修 N=1箇所<br>排水機場改修 N=3箇所<br>排水路改修 L=2651m | 75.2 %             | 1.34 | 90   | 3  |    |
| 4  | 農業水利施設保全合理化事業 | 松崎<br>(平川市、弘前市)         | R4   | R9         | 637          | 用水路改修 L=2236.1m                              | 25.3 %             | 1.53 | 83   | 4  |    |
| 5  | 農業水利施設保全合理化事業 | 早川<br>(弘前市)             | R4   | R7         | 335          | 排水路改修 L=494.7m                               | 34.9 %             | 1.22 | 83   | 5  |    |
|    |               |                         |      |            |              |  |                    |      |      |    |    |
|    |               |                         |      |            |              |  |                    |      |      |    |    |
|    |               |                         |      |            |              |  |                    |      |      |    |    |
|    |               |                         |      |            |              |  |                    |      |      |    |    |
|    |               |                         |      |            |              |  |                    |      |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)  | 箇所名等<br>(市町村名)  | 全体計画 |            |              |             | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C  | 評価結果 |    | 備考 |
|----|----------------|-----------------|------|------------|--------------|-------------|--------------------|------|------|----|----|
|    |                |                 | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位) |                    |      | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 広域農業用水適正管理対策事業 | 中畑揚水機場<br>(弘前市) | R5   | R10        | 390          | 機場撤去 一式     | 5.4 %              | 2.03 | 73   | 1  |    |
| 2  | 広域農業用水適正管理対策事業 | 廻堰揚水機場<br>(弘前市) | R5   | R10        | 441          | 機場撤去 一式     | 4.8 %              | 1.55 | 73   | 2  |    |
|    |                |                 |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |
|    |                |                 |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |
|    |                |                 |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |
|    |                |                 |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |
|    |                |                 |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |
|    |                |                 |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |
|    |                |                 |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |
|    |                |                 |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |
|    |                |                 |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |
|    |                |                 |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |
|    |                |                 |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |
|    |                |                 |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |
|    |                |                 |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |
|    |                |                 |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |
|    |                |                 |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

**公共事業継続評価調書(総括表)**  
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名)       | 全体計画 |            |              |                                  | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C  | 評価結果 |    | 備考 |
|----|---------------|----------------------|------|------------|--------------|----------------------------------|--------------------|------|------|----|----|
|    |               |                      | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)                      |                    |      | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 経営体育成基盤整備事業   | 名川第一工区<br>(南部町)      | R3   | R8         | 2,011        | 区画整理工 A=67.8ha                   | 44.9 %             | 2.29 | 97   | 1  |    |
| 2  | 経営体育成基盤整備事業   | 深味長野<br>(板柳町)        | R2   | R7         | 1,756        | 区画整理工 A=74.9ha                   | 75.2 %             | 1.43 | 93   | 2  |    |
| 3  | 経営体育成基盤整備事業   | 十三湖2期<br>(中泊町)       | H29  | R9         | 7,113        | 区画整理工 A=310.3ha                  | 77.4 %             | 1.19 | 91   | 3  |    |
| 4  | 経営体育成基盤整備事業   | 十三湖3期<br>(五所川原市、中泊町) | H31  | R11        | 8,001        | 区画整理工 A=434.2ha                  | 56.8 %             | 1.19 | 91   | 4  |    |
| 5  | 経営体育成基盤整備事業   | 赤石<br>(十和田市)         | R2   | R7         | 998          | 区画整理工 A=36.2ha                   | 92.4 %             | 1.44 | 90   | 5  |    |
| 6  | 経営体育成基盤整備事業   | 土場川<br>(七戸町、東北町)     | H27  | R9         | 16,695       | 区画整理工 A=484.0ha<br>揚排水機場改修 N=5ヶ所 | 62.2 %             | 1.39 | 89   | 6  |    |
| 7  | 経営体育成基盤整備事業   | 長富<br>(五所川原市)        | R5   | R10        | 3,125        | 区画整理工 A=118.5ha                  | 5.1 %              | 1.27 | 89   | 7  |    |
| 8  | 経営体育成基盤整備事業   | 狄ヶ館<br>(つがる市)        | R3   | R8         | 1,489        | 区画整理工 A=41.2ha                   | 59.6 %             | 1.18 | 88   | 8  |    |
| 9  | 経営体育成基盤整備事業   | 大川平<br>(今別町)         | R2   | R7         | 1,042        | 区画整理工 A=54.2ha                   | 89.3 %             | 1.53 | 85   | 9  |    |
| 10 | 経営体育成基盤整備事業   | 風合瀬<br>(深浦町)         | R3   | R8         | 2,306        | 区画整理工 A=76.9ha                   | 57.2 %             | 1.12 | 85   | 10 |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |              |                                    | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C  | 評価結果 |    | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------|------|------|----|----|
|    |               |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)                        |                    |      | 評点   | 順位 |    |
| 11 | 経営体育成基盤整備事業   | 銀<br>(青森市)     | R5   | R11        | 1,835        | 用排水路工 L=28.46km<br>暗渠排水工 A=119.6ha | 3.7 %              | 1.16 | 84   | 11 |    |
| 12 | 経営体育成基盤整備事業   | 蓬田第一<br>(蓬田村)  | R5   | R10        | 1,754        | 区画整理工 A=61.7ha                     | 4.5 %              | 1.17 | 78   | 12 |    |
|    |               |                |      |            |              |                                    |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                    |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                    |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                    |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                    |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                    |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                    |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                    |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                    |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                    |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                    |                    |      |      |    |    |
|    |               |                |      |            |              |                                    |                    |      |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)    | 箇所名等<br>(市町村名)  | 全体計画 |            |              |                | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C  | 評価結果 |    | 備考 |
|----|------------------|-----------------|------|------------|--------------|----------------|--------------------|------|------|----|----|
|    |                  |                 | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)    |                    |      | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 農地中間管理機構関連農地整備事業 | 今泉神山<br>(中泊町)   | R3   | R8         | 961          | 区画整理工 A=29.7ha | 17.5 %             | 1.38 | 91   | 1  |    |
| 2  | 農地中間管理機構関連農地整備事業 | 薄市飛石<br>(中泊町)   | R3   | R8         | 1,602        | 区画整理工 A=56.5ha | 21.6 %             | 1.10 | 89   | 2  |    |
| 3  | 農地中間管理機構関連農地整備事業 | 宮野沢浦島<br>(中泊町)  | R3   | R8         | 1,651        | 区画整理工 A=57.4ha | 23.8 %             | 1.10 | 87   | 3  |    |
| 4  | 農地中間管理機構関連農地整備事業 | 三本木・滝沢<br>(青森市) | R2   | R7         | 564          | 区画整理工 A=20.3ha | 88.3 %             | 1.52 | 84   | 4  |    |
| 5  | 農地中間管理機構関連農地整備事業 | 高田<br>(田舎館村)    | R3   | R8         | 1,080        | 区画整理工 A=47.2ha | 52.5 %             | 1.33 | 84   | 5  |    |
| 6  | 農地中間管理機構関連農地整備事業 | 神<br>(藤崎町)      | R5   | R10        | 651          | 区画整理工 A=22.9ha | 7.2 %              | 1.24 | 83   | 6  |    |
| 7  | 農地中間管理機構関連農地整備事業 | 猿沢<br>(弘前市)     | R4   | R9         | 582          | 区画整理工 A=12.6ha | 39.9 %             | 1.17 | 81   | 7  |    |
|    |                  |                 |      |            |              |                |                    |      |      |    |    |
|    |                  |                 |      |            |              |                |                    |      |      |    |    |
|    |                  |                 |      |            |              |                |                    |      |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名)                 | 全体計画 |            |              |  | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C  | 評価結果 |    | 備考 |
|----|---------------|--------------------------------|------|------------|--------------|--|--------------------|------|------|----|----|
|    |               |                                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)  |                    |      | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 防災ダム事業        | 天間ダム<br>(七戸町、東北町)              | H29  | R8         | 1,612        | 機械設備工事 1式<br>電気設備工事 1式<br>建築工事 1式<br>付帯工 1式            | 61.4 %             | 4.17 | 98   | 1  |    |
| 2  | 防災ダム事業        | 花木ダム<br>(三戸町・<br>田子町)          | R4   | R8         | 206          | 電気設備工 1式<br>建築工 1式                                     | 17.3 %             | 2.22 | 89   | 2  |    |
| 3  | 防災ダム事業        | 四和ダム<br>(十和田市、六戸<br>町、<br>五戸町) | R2   | R7         | 957          | 機械設備工事 1式<br>電気設備工事 1式<br>建築設備工 1式<br>付帯工 1式<br>仮設工 1式 | 69.2 %             | 1.51 | 89   | 3  |    |
| 4  | 防災ダム事業        | 夏坂ダム<br>(田子町、八戸市、<br>三戸町、南部町)  | R3   | R8         | 1,524        | 機械設備工事 1式<br>電気設備工事 1式<br>建築工事 1式                      | 32.7 %             | 1.32 | 84   | 4  |    |
|    |               |                                |      |            |              |  |                    |      |      |    |    |
|    |               |                                |      |            |              |  |                    |      |      |    |    |
|    |               |                                |      |            |              |  |                    |      |      |    |    |
|    |               |                                |      |            |              |  |                    |      |      |    |    |
|    |               |                                |      |            |              |  |                    |      |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)       | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |              |                               | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C  | 評価結果 |    | 備考     |
|----|---------------------|----------------|------|------------|--------------|-------------------------------|--------------------|------|------|----|--------|
|    |                     |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)                   |                    |      | 評点   | 順位 |        |
| 1  | ため池等整備事業<br>(ため池整備) | 長橋<br>(五所川原市)  | R4   | R9         | 798          | 堤体工 1式<br>取水施設工 1式<br>洪水吐工 1式 | 14.1 %             | 3.19 | 89   | 1  |        |
| 2  | ため池等整備事業<br>(ため池整備) | 湯ノ沢<br>(中泊町)   | R5   | R10        | 416          | 堤体工 1式<br>取水施設工 1式<br>洪水吐工 1式 | 6.3 %              | 1.80 | 89   | 2  |        |
| 3  | ため池等整備事業<br>(ため池整備) | 小杉沢1号<br>(弘前市) | R2   | R9         | 504          | 堤体工 1式<br>取水施設工 1式<br>洪水吐工 1式 | 71.0 %             | 1.24 | 88   | 3  | R5計画変更 |
| 4  | ため池等整備事業<br>(ため池整備) | 田ノ沢<br>(中泊町)   | R4   | R7         | 305          | 堤体工 1式<br>取水施設工 1式<br>洪水吐工 1式 | 38.3 %             | 2.34 | 87   | 4  |        |
| 5  | ため池等整備事業<br>(ため池整備) | 切明沼<br>(深浦町)   | R4   | R7         | 364          | 堤体工 1式                        | 11.5 %             | 2.15 | 87   | 5  |        |
| 6  | ため池等整備事業<br>(ため池整備) | 山道<br>(五所川原市)  | R4   | R8         | 453          | 堤体工 1式<br>取水施設工 1式<br>洪水吐工 1式 | 13.5 %             | 1.49 | 87   | 6  |        |
| 7  | ため池等整備事業<br>(ため池整備) | 館野溜池<br>(六戸町)  | R5   | R10        | 297          | 堤体工 1式<br>取水施設工 1式            | 7.4 %              | 3.32 | 86   | 7  |        |
| 8  | ため池等整備事業<br>(ため池整備) | 高館新溜池<br>(黒石市) | R4   | R7         | 190          | 堤体工 1式<br>取水施設工 1式            | 28.5 %             | 2.49 | 86   | 8  |        |
| 9  | ため池等整備事業<br>(ため池整備) | 二ノ沢<br>(五所川原市) | R4   | R8         | 276          | 堤体工 1式                        | 26.6 %             | 2.04 | 85   | 9  |        |
| 10 | ため池等整備事業<br>(ため池整備) | 神原堤<br>(弘前市)   | R5   | R10        | 580          | 堤体工 1式                        | 4.0 %              | 1.95 | 85   | 10 |        |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)       | 箇所名等<br>(市町村名)       | 全体計画 |            |              |                               | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C   | 評価結果 |    | 備考 |
|----|---------------------|----------------------|------|------------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|------|----|----|
|    |                     |                      | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)                   |                    |       | 評点   | 順位 |    |
| 11 | ため池等整備事業<br>(ため池整備) | 早掛沼<br>(むつ市、東通<br>村) | R3   | R7         | 313          | 堤体工 1式<br>取水施設工 1式<br>洪水吐工 1式 | 89.2 %             | 25.10 | 84   | 11 |    |
| 12 | ため池等整備事業<br>(ため池整備) | 大開堤<br>(弘前市)         | R5   | R9         | 148          | 堤体工 1式                        | 16.3 %             | 2.36  | 83   | 12 |    |
| 13 | ため池等整備事業<br>(ため池整備) | 奈良寛溜池<br>(弘前市)       | R4   | R7         | 202          | 堤体工 1式                        | 30.1 %             | 2.18  | 83   | 13 |    |
| 14 | ため池等整備事業<br>(ため池整備) | 西田沢大堤<br>(青森市)       | R5   | R9         | 857          | 堤体工 1式<br>取水施設工 1式<br>洪水吐工 1式 | 4.9 %              | 1.21  | 83   | 14 |    |
| 15 | ため池等整備事業<br>(ため池整備) | 小三郎<br>(つがる市)        | R4   | R7         | 317          | 堤体工 1式<br>取水施設工 1式<br>洪水吐工 1式 | 18.5 %             | 1.05  | 82   | 15 |    |
| 16 | ため池等整備事業<br>(ため池整備) | 唐皮<br>(五所川原市)        | R3   | R7         | 275          | 堤体工 1式<br>取水施設工 1式<br>洪水吐工 1式 | 34.2 %             | 1.15  | 78   | 16 |    |
| 17 | ため池等整備事業<br>(ため池整備) | 上谷地中堤<br>(おいらせ町)     | R3   | R7         | 218          | 堤体工 1式<br>取水施設工 1式            | 54.4 %             | 1.22  | 77   | 17 |    |
| 18 | ため池等整備事業<br>(ため池整備) | あしげ堤<br>(平川市)        | R4   | R7         | 286          | 堤体工 1式                        | 14.5 %             | 1.10  | 76   | 18 |    |
|    |                     |                      |      |            |              |                               |                    |       |      |    |    |
|    |                     |                      |      |            |              |                               |                    |       |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)         | 箇所名等<br>(市町村名)        | 全体計画 |            |              |                  | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C  | 評価結果 |    | 備考 |
|----|-----------------------|-----------------------|------|------------|--------------|------------------|--------------------|------|------|----|----|
|    |                       |                       | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)      |                    |      | 評点   | 順位 |    |
| 1  | ため池等整備事業<br>(用排水施設整備) | 第3西津軽<br>(五所川原市、つがる市) | R2   | R8         | 861          | 排水路工 L=5,476.3m  | 62.9 %             | 1.55 | 90   | 1  |    |
| 2  | ため池等整備事業<br>(用排水施設整備) | 後沢下流<br>(弘前市)         | R5   | R8         | 101          | 排水路工 L=423.0m    | 25.4 %             | 1.55 | 88   | 2  |    |
| 3  | ため池等整備事業<br>(用排水施設整備) | 第2西津軽<br>(つがる市)       | H30  | R7         | 1,499        | 排水路工 L=11,965.6m | 72.5 %             | 1.25 | 86   | 3  |    |
| 4  | ため池等整備事業<br>(用排水施設整備) | 森山<br>(大鰐町)           | R4   | R7         | 246          | 排水路工 L=1,329.8m  | 15.0 %             | 1.65 | 77   | 4  |    |
| 5  | ため池等整備事業<br>(用排水施設整備) | 妙端<br>(十和田市)          | R4   | R8         | 343          | 水路トンネル工 1式       | 11.6 %             | 1.34 | 77   | 5  |    |
|    |                       |                       |      |            |              |                  |                    |      |      |    |    |
|    |                       |                       |      |            |              |                  |                    |      |      |    |    |
|    |                       |                       |      |            |              |                  |                    |      |      |    |    |
|    |                       |                       |      |            |              |                  |                    |      |      |    |    |
|    |                       |                       |      |            |              |                  |                    |      |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)  | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |              |             | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C  | 評価結果 |    | 備考 |
|----|----------------|----------------|------|------------|--------------|-------------|--------------------|------|------|----|----|
|    |                |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位) |                    |      | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 農業用河川工作物応急対策事業 | 嘉沢<br>(田子町)    | R4   | R7         | 116          | 頭首工改修 1式    | 14.4 %             | 1.76 | 87   | 1  |    |
| 2  | 農業用河川工作物応急対策事業 | 沢田<br>(三戸町)    | R4   | R7         | 93           | 頭首工改修 1式    | 13.3 %             | 2.72 | 85   | 2  |    |
| 3  | 農業用河川工作物応急対策事業 | 名川頭首工<br>(南部町) | R5   | R9         | 198          | 頭首工撤去 1式    | 4.2 %              | 1.30 | 85   | 3  |    |
| 4  | 農業用河川工作物応急対策事業 | 西越<br>(新郷村)    | R4   | R7         | 141          | 頭首工改修 1式    | 21.3 %             | 1.97 | 84   | 4  |    |
|    |                |                |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |
|    |                |                |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |
|    |                |                |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |
|    |                |                |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |
|    |                |                |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |
|    |                |                |      |            |              |             |                    |      |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名)             | 全体計画 |            |              |   | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C  | 評価結果 |    | 備考 |
|----|---------------|----------------------------|------|------------|--------------|---|--------------------|------|------|----|----|
|    |               |                            | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位)   |                    |      | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 中山間総合整備事業     | 北東北<br>(東北町)               | H27  | R7         | 2,513        | 農用排 L=6,750.0m、<br>農道 L=6,104.0m、集落道 L=745.0m   | 83.8 %             | 1.42 | 93   | 1  |    |
| 2  | 中山間総合整備事業     | ふるさと新郷<br>(新郷村)            | H27  | R7         | 2,687        | 農用排 L=9,679.4m、農道 L=3,628.9m、<br>集落道 L=1,320.0m、集落排水<br>L=1,402.9m、<br>集落防災施設 N=4箇所、<br>情報基盤施設 N=1式 | 73.3 %             | 1.54 | 91   | 2  |    |
| 3  | 中山間総合整備事業     | 下北北部<br>(大間町、風間<br>浦村、佐井村) | H25  | R9         | 2,460        | 農用排 L=1,506.6m、農道 L=3,881.9m、<br>ほ場整備 A=14.1ha、<br>集落道 L=2,415.4m                                   | 78.4 %             | 1.47 | 89   | 3  |    |
| 4  | 中山間総合整備事業     | アグリタピオピア<br>(田子町)          | H30  | R9         | 1,375        | 農用排 L=3,079.0m、農道 L=3,045.0m<br>集落道 L=1,388.0m、集落排水<br>L=179.0m                                     | 48.1 %             | 1.34 | 87   | 4  |    |
| 5  | 中山間総合整備事業     | 五戸東<br>(五戸町)               | H30  | R9         | 1,554        | 農用排 L=673.5m、農道 L=5,654.0m<br>集落道 L=4,566.7m<br>集落排水 L=475.0m                                       | 52.9 %             | 1.42 | 86   | 5  |    |
| 6  | 中山間総合整備事業     | 大鰐<br>(大鰐町)                | R4   | R9         | 709          | 農用排 L=1,830.0m、<br>農道 L=2,020.0m、<br>集落防災施設 L=933.0m  | 16.5 %             | 1.32 | 86   | 6  |    |
| 7  | 中山間総合整備事業     | 白神2期<br>(西目屋村)             | H28  | R7         | 1,652        | 農用排 L=1,892.1m、農道 L=1,928.5m、<br>集落防災施設 L=827.7m、<br>交流基盤施設 N=1箇所                                   | 83.5 %             | 1.13 | 85   | 7  |    |
|    |               |                            |      |            |              |   |                    |      |      |    |    |
|    |               |                            |      |            |              |   |                    |      |      |    |    |
|    |               |                            |      |            |              |   |                    |      |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)  | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |              |             | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B/C | 評価結果 |    | 備考 |
|----|----------------|----------------|------|------------|--------------|-------------|--------------------|-----|------|----|----|
|    |                |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万円) | 事業量<br>(単位) |                    |     | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 農業水利施設魚道整備促進事業 | 西越<br>(新郷村)    | R4   | R8         | 86           | 魚道工 1箇所     | 42.7 %             | -   | 84   | 1  |    |
| 2  | 農業水利施設魚道整備促進事業 | 嘉沢<br>(田子町)    | R4   | R8         | 264          | 魚道工 1箇所     | 17.1 %             | -   | 84   | 2  |    |
| 3  | 農業水利施設魚道整備促進事業 | 沢田<br>(三戸町)    | R4   | R8         | 401          | 魚道工 1箇所     | 11.0 %             | -   | 84   | 3  |    |
| 4  | 農業水利施設魚道整備促進事業 | 平川原<br>(田子町)   | R5   | R9         | 164          | 魚道工 1箇所     | 16.9 %             | -   | 84   | 4  |    |
|    |                |                |      |            |              |             |                    |     |      |    |    |
|    |                |                |      |            |              |             |                    |     |      |    |    |
|    |                |                |      |            |              |             |                    |     |      |    |    |
|    |                |                |      |            |              |             |                    |     |      |    |    |
|    |                |                |      |            |              |             |                    |     |      |    |    |
|    |                |                |      |            |              |             |                    |     |      |    |    |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。