

平成24年度完了事業一覧

選定基準に合致する部分

- ア 再評価時に附帯意見が付された箇所
 イ 次のいずれかに該当する箇所
 ① 再評価を実施した箇所
 ② 計画と実績の差が大
 ③ その他の理由

選定候補

※各課2事業まで

番号	事業担当課	事業名	箇所名等	市町村名	事業目的	事業概要				再評価実施年度	附帯意見内容等	その他		
						着手年度	※完了年度		※全体事業費(百万円)				事業量(単位) 〔最終実績〕	
							計画	実績	計画					実績
1	林政課	地すべり防止事業	芦荻	深浦町	地すべりや山腹崩壊、土砂流出等を防止し、人家や集落のライフラインである町道等の破損防止、保全のため、集水井、週排水ボーリング、アンカーを実施した。	H10	H10 H15 H23	H24	1,063 763 718	717	H15 H20	なし	-33%	
2	林政課	予防治山事業	三ツ目内山	大鰐町	渓流内で渓岸浸食が発生し、堆積した不安定土砂が下流農地等保全対象に流出する恐れがあるため、治山ダム工を実施した。	H23	H24	H24	40	67	-		68%	
3	林政課	予防治山事業	八右エ門	むつ市	豪雨等により山腹崩壊が発生しており、豪雨、地震等により崩壊が拡大し、斜面下部の人家、道路に被害を与える恐れがあるため、山腹工を実施した。	H22	H23	H24	47	38	-			
4	林政課	海岸防災林造成事業	五川目	三沢市	波浪、高潮、排水路の乱流による河口部及び海岸部の浸食を防止するとともに、森林帯造成の基礎として、防潮護岸工及び根固工を設置する。また、東日本大震災の津波により、施工中の防潮護岸工が被災を受けたことから、施設の復旧工事を実施した。	H15	H15 H17 H19 H23	H24	121 338 728 762	762	-		530%	
5	林政課	奥地保安林保全緊急対策事業	滝ノ沢	平内町	水源かん養や土砂流出防止機能等を高度に発揮させるため、荒廃地や荒廃森林を一体的に整備する。	H20	H20 H23	H24	150 349	354	-		136%	
6	農村整備課	かんがい排水事業	二本柳	五所川原市	経年変化により施設の老朽化が著しく非常に危険な状況になっている排水路を整備することにより、なお一層の農業経営の安定と維持管理の低減を図る。	19	24	24	1,150	1,067	-			
7	農村整備課	経営体育成基盤整備事業	大秋	西目屋村	水田は30aに整備済であるものの、暗渠排水が未整備であり、また、用排水路も老朽化していることから、暗渠排水及び用排水路の整備を行い、水田の汎用化による作物選択肢の拡大や農地集積を進め、効率的・安定的な経営の確立を図る。	19	24	24	249	248	-			

平成24年度完了事業一覧

選定基準に合致する部分

- ア 再評価時に附帯意見が付された箇所
 イ 次のいずれかに該当する箇所
 ① 再評価を実施した箇所
 ② 計画と実績の差が大
 ③ その他の理由

選定候補
 ※各課2事業まで

番号	事業担当課	事業名	箇所名等	市町村名	事業目的	事業概要				再評価実施年度	附帯意見内容等	その他	
						※完了年度		※全体事業費(百万円)					事業量(単位) 〔最終実績〕
						着手年度	計画	実績	計画				
8	農村整備課	経営体育成基盤整備事業	上小国	外ヶ浜町	現況水田は区画が未整備の狭小で、耕作道は幅が狭く、用排水路は土水路の兼用となっていることから、生産基盤の整備が求められており、生産基盤整備と合わせて農業生産法人を育成し、収益性確保による経営の安定性や就農構造の改善を図り、水田農業経営の安定と発展を図る。	20	24	24	715	715	区画整理工 A=47.9ha 暗渠排水工 A=47.6ha	-	
9	農村整備課	農業水利施設魚道整備促進事業	奥入瀬	十和田市	魚類遡上の障害となっている段差の解消のための魚道の新設や既設魚道の改修により魚道機能の回復を図り、河川環境及び生態系の保全を図る。	19	24	24	269	309	魚道工 N=1式	-	
10	農村整備課	農業水利施設魚道整備促進事業	浅瀬石川第1	黒石市	魚類遡上の障害となっている既設の魚道の改修により、魚道機能の回復を図り、河川環境及び生態系の保全を図る。	21	24	24	166	149	魚道工 N=1式	-	
11	農村整備課	農業水利施設魚道整備促進事業	川守田	三戸町	魚類遡上の障害となっている既設の魚道の改修により、魚道機能の回復を図り、河川環境及び生態系の保全を図る。	22	24	24	31	39	魚道工 N=1式	-	
12	農村整備課	里地里山・田園保全再生事業	泉野堰	青森市	農村環境や生態系に配慮した水路整備により水路機能を回復し、溢水による湛水被害を防止すると共に、洗い場等の整備により親水機能を保全する。	23	24	24	44	52	水路工 L=500m	-	
13	農村整備課	里地里山・田園保全再生事業	矢沢堰	八戸市	魚道の設置により、魚が往来できる河川環境を創出する。	23	24	24	45	34	魚道工 N=1箇所	-	
14	農村整備課	一般農道整備事業	長前二期	弘前市	農道を有機的かつ合理的に整備することにより高生産性農業を促進し、併せて農村環境の改善に資する。	20	25	24	314	244	道路工 L=2,286m	-	
15	農村整備課	一般農道整備事業	田ノ沢	東北町	農道を有機的かつ合理的に整備することにより高生産性農業を促進し、併せて農村環境の改善に資する。	21	26	24	210	153	道路工 L=1,915m	-	
16	農村整備課	基幹農道整備事業	六戸第1	六戸町	農道を有機的かつ合理的に整備することにより高生産性農業を促進し、併せて農村環境の改善に資する。	21	23	24	98	131	路面改良 L=2,852m	-	34%

平成24年度完了事業一覧

選定基準に合致する部分

- ア 再評価時に附帯意見が付された箇所
 イ 次のいずれかに該当する箇所
 ① 再評価を実施した箇所
 ② 計画と実績の差が大
 ③ その他の理由

選定候補

※各課2事業まで

番号	事業担当課	事業名	箇所名等	市町村名	事業目的	事業概要				再評価実施年度	附帯意見内容等	その他		
						着手年度	※完了年度		※全体事業費(百万円)				事業量(単位) 〔最終実績〕	
							計画	実績	計画					実績
17	農村整備課	経営体育成基盤整備事業(通作条件整備型)	兼平・三本柳	弘前市	農道を有機的かつ合理的に整備することにより高生産性農業を促進し、併せて農村環境の改善に資する。	22	24	24	323	330	路面改良 L=5,586m	-		
18	農村整備課	ふるさと農道緊急整備事業	北野崎	黒石市	農道を有機的かつ合理的に整備することにより高生産性農業を促進し、併せて農村環境の改善に資する。	20	24	24	105	101	道路工 L=1,196m	-		
19	農村整備課	ふるさと農道緊急整備事業	折戸	風間浦村	農道を有機的かつ合理的に整備することにより高生産性農業を促進し、併せて農村環境の改善に資する。	21	24	24	333	312	道路工 L=1,509m	-		
20	農村整備課	ふるさと農道緊急整備事業	田代	西目屋村	農道を有機的かつ合理的に整備することにより高生産性農業を促進し、併せて農村環境の改善に資する。	22	24	24	96	128	道路工 L=989m	-	33%	
21	農村整備課	ふるさと農道緊急整備事業	東藤岡	つがる市	農道を有機的かつ合理的に整備することにより高生産性農業を促進し、併せて農村環境の改善に資する。	22	24	24	315	263	防雪柵工 L=2,542m	-		
22	農村整備課	ふるさと農道緊急整備事業	房田	つがる市	農道を有機的かつ合理的に整備することにより高生産性農業を促進し、併せて農村環境の改善に資する。	22	24	24	130	157	防雪柵工 L=736m	-		
23	農村整備課	ふるさと農道緊急整備事業	薄市	中泊町	農道を有機的かつ合理的に整備することにより高生産性農業を促進し、併せて農村環境の改善に資する。	22	24	24	129	115	防雪柵工 L=1,122m	-		
24	農村整備課	ふるさと農道緊急整備事業	谷地頭	三沢市	農道を有機的かつ合理的に整備することにより高生産性農業を促進し、併せて農村環境の改善に資する。	22	24	24	137	130	道路工 L=1,311m	-		
25	農村整備課	ふるさと農道緊急整備事業	二股	今別町	農道を有機的かつ合理的に整備することにより高生産性農業を促進し、併せて農村環境の改善に資する。	23	24	24	56	56	道路工 L=337m	-		
26	農村整備課	環境公共推進モデル事業(生物多様性型)	青女子堰	弘前市	農家の理解、地域住民の合意形成を図りながら、生物多様性の確保に配慮した基盤整備等の実施及び地域環境保全の管理体制強化を図る。	20	24	24	59	56	農業用排水施設 L=1,564m 調査モニタリング 1式	-		

平成24年度完了事業一覧

選定基準に合致する部分
 ア 再評価時に附帯意見が付された箇所
 イ 次のいずれかに該当する箇所
 ① 再評価を実施した箇所
 ② 計画と実績の差が大
 ③ その他の理由

選定候補
 ※各課2事業まで

番号	事業担当課	事業名	箇所名等	市町村名	事業目的	事業概要				再評価実施年度	附帯意見内容等	その他		
						着手年度	※完了年度		※全体事業費(百万円)				事業量(単位) 【最終実績】	
							計画	実績	計画					実績
27	農村整備課	ため池等整備事業(小規模一般型)	山城	青森市	ため池が老朽化し、堤体の一部に漏水があることや洪水吐の能力が不足しており、豪雨時に決壊のおそれがあることから、整備補修工事を行い、被害を未然に防止する。	H22	H24	H24	46	60	ため池工 N=1式	—	30%	
28	農村整備課	ため池等整備事業(小規模機能保全部型)	出来島大堤	つがる市	土砂の流入により貯水量が不足していることから、用水量が不足し、営農に支障をきたしていることから、ため池の浚渫を行い、用水量の不足を解消する。	H21	H24	H24	124	140	ため池工 N=1式	—		
29	農村整備課	ため池等整備事業(大規模用排水)	杭止堰	弘前市	営農用水を流す水路トンネルが老朽化し、側壁や底板に亀裂が入っていることから、トンネルを補修し安定した用水の確保を図る。	H17	H24	H24	198	371	水路工 L=929.0m	—	87%	
30	農村整備課	農業用河川工作物応急対策事業	飯詰第一	五所川原市	既設頭首工の老朽化が著しく、河床低下を起こしているほか土砂の堆積により取水が困難な状況となっていることから、頭首工を改修し、安定した農業用水の確保を図る。	H20	H24	H24	195	202	頭首工 N=1式	—		
31	農村整備課	農業用河川工作物応急対策事業	古淵堰	十和田市	大雨で河床が洗掘しているほか頭首工の中央が洗掘するなど老朽化が進行していることから、頭首工を改修し災害を未然に防止する。	H20	H24	H24	506	423	頭首工 N=1式	—		
32	農村整備課	農業用河川工作物応急対策事業	相野山	深浦町	豪雨等により固定堰の詰石や護床ブロックが流出しているほか、取水口部分が河床低下し、取水困難となっていることから、頭首工を改修し、安定した取水ができるようにする。	H22	H24	H24	187	139	頭首工 N=1式	—		
33	農村整備課	農業用河川工作物応急対策事業	川守田	三戸町	度重なる洪水により固定堰の基礎が洗掘され、固定堰の沈下や護岸の崩壊が進行しており、河川管理者からの改善命令もあり、頭首工を改修し災害を未然に防止する。	H22	H24	H24	97	66	頭首工 N=1式	—	-32%	
34	農村整備課	湛水防除事業	仏沼	三沢市	降雨量の増加や流域増に伴う既設排水機場の能力不足による湛水被害を解消するため、排水機場の能力アップを図り湛水被害を防止する。	H21	H24	H24	344	302	ため池工 N=1式	—		
35	農村整備課	海岸保全施設整備事業	大戸瀬	深浦町	波浪による海岸線の侵食を防止するため、堤防を整備することにより、農地及び国土の保全を図る。	S61	H24	H24	1,054	861	堤防工 L=2382.6m	H13 H18 H23	なし	

平成24年度完了事業一覧

選定基準に合致する部分

- ア 再評価時に附帯意見が付された箇所
 イ 次のいずれかに該当する箇所
 ① 再評価を実施した箇所
 ② 計画と実績の差が大
 ③ その他の理由

選定候補

※各課2事業まで

番号	事業担当課	事業名	箇所名等	市町村名	事業目的	事業概要				再評価実施年度	附帯意見内容等	その他		
						着手年度	※完了年度		※全体事業費(百万円)				事業量(単位) 〔最終実績〕	
							計画	実績	計画					実績
36	漁港漁場整備課	水産生産基盤整備事業	今別	今別町	資源管理型漁業・つくり育てる漁業への支援、生産労働効率化等を整備方針として、今別漁港、一本木漁港の2漁港及び今別西部漁場、今別漁場、浜名漁場の3漁場を水産基盤の整備により進め、地域における水産物の生産機能の強化を図る。	H14	H21 H24 H24	H24	3,396 3,006 2,717	2,717	H18 H23	なし		
37	漁港漁場整備課	水産生産基盤整備事業	脇野沢	むつ市	防波堤や係船岸等の施設不足や静穏度不足による漁船の損傷や出漁機会の制限、及び用地不足による狭隘な空き地等への漁具仮置きなどの非効率的な作業を強いられていたため、外郭施設等の整備により、安全で効率的な水産物供給体制を構築する。 また、近年のマダラ漁獲量が減少に伴う代替魚種として、ヤリイカの増殖漁場を整備し、効率的な漁獲を図る。	H14	H21 H23 H24	H24	2,704 2,602 1,964	1,964	H18 H23	なし		
38	漁港漁場整備課	水産生産基盤整備事業	下風呂	風間浦村	港内静穏度不足による陸揚げ時間の延長や漁船同士の接触事故が生じていたため、外郭施設及び係留施設の整備するとともに、漁業作業用の用地不足を解消するため、漁港施設用地の整備により、安全で効率的な水産物供給体制を構築する。	H14	H21 H23	H24	2,200 2,190	2,016	H18	なし		

平成24年度完了事業一覧

選定基準に合致する部分

- ア 再評価時に附帯意見が付された箇所
 イ 次のいずれかに該当する箇所
 ① 再評価を実施した箇所
 ② 計画と実績の差が大
 ③ その他の理由

選定候補
 ※各課2事業まで

番号	事業担当課	事業名	箇所名等	市町村名	事業目的	事業概要				再評価実施年度	附帯意見内容等	その他		
						着手年度	※完了年度		※全体事業費(百万円)				事業量(単位) 〔最終実績〕	
							計画	実績	計画					実績
39	漁港漁場整備課	水産流通基盤整備事業	大畑	むつ市	港内静穏度不足による陸揚げ・準備時間の延長や漁船同士の接触事故が生じていたため、外郭施設及び係留施設の整備により、安全で効率的な水産物供給体制を構築する。 また、近年の藻場の消失及び漁業者の高齢化対策として、漁港の近くにウニ、ヤリイカの増殖漁場を整備し、効率的な漁獲を図る。	H14	H21 H23	H24	4,008 2,861	2,878	【大畑漁港】 第2外北防波堤45.0m 第1東防波堤(補修)75.1m 北防波堤(補修)126.5m 導流堤(補修)193.5m 護岸(補修)534.0m -5.0m岸壁45.0m -4.0m岸壁100.0m -4.0m岸壁(補修)128.0m -3.0m岸壁(補修)116.0m -2.0m物揚場(補修)21.0m 用地5,600.0m ² 【平(地先)増殖漁場】 魚礁漁場1.3ha 【正津川(広域)増殖漁場】 増殖漁場20.2ha	H18	なし	

平成24年度完了事業一覧

選定基準に合致する部分

- ア 再評価時に附帯意見が付された箇所
 イ 次のいずれかに該当する箇所
 ① 再評価を実施した箇所
 ② 計画と実績の差が大
 ③ その他の理由

選定候補
 ※各課2事業まで

番号	事業担当課	事業名	箇所名等	市町村名	事業目的	事業概要				再評価実施年度	附帯意見内容等	その他		
						着手年度	※完了年度		※全体事業費(百万円)				事業量(単位) 〔最終実績〕	
							計画	実績	計画					実績
40	道路課	道路改築事業	国道279号有戸北バイパス	六ヶ所村～野辺地町	国道279号の現道隘路の解消、緊急輸送道路ネットワークの強化、及びむつ小川原開発地域へのアクセス向上を目的として整備を行った。	H12	H20 H24	H24	8,500 12,000	10,882	計画延長L=6,300m 計画幅員W=7.0(12.0)m	H21	なし	
41	道路課	道路改築事業	国道338号倉内バイパス	六ヶ所村	国道338号倉内地区の隘路区間を解消し、安全で円滑な交通の確保、むつ小川原地域へのアクセス向上及び下北半島を周遊する観光道路として寄与するため整備を行った。	S55	H19 H21 H23	H24	2,420 2,467 2,338	2,386	計画延長L=3,300m 計画幅員W=6.5(12.0)m	H10 H16 H21	なし	
42	道路課	道路改築事業	夏泊公園線浦田～茂浦	平内町	夏泊公園線浦田～茂浦地区の隘路区間を解消し、半島地域間交通の安全向上、防震災対策及び産業・観光の発展に寄与するため整備を行った。	H14	H28	H24	5,700 4,100	3,968	計画延長L=2,610m 計画幅員W=6.0(11.5)m	H23	なし	-31%
43	道路課	道路改築事業	小友板柳停車場線小友	弘前市	小友板柳停車場線小友地区の幅員狭小区間を解消し、青森空港から津軽国定公園へのアクセス向上及び安全で円滑な交通の確保を目的として整備を行った。	H11	H24	H24	1,800	2,175	計画延長L=2,360m 計画幅員W=6.5(12.0)m	H20	なし	
44	道路課	道路改築事業	折茂上北町停車場線大浦	東北町	折茂上北町停車場線大浦地区の隘路区間を解消し、上北道路上北ICへのアクセス向上及び安全で円滑な交通の確保を目的として整備を行った。	H23	H25	H24	121	110	計画延長L=230m 計画幅員W=6.0(7.5)m	-		
45	道路課	道路改築事業	浅水南部線手倉橋	五戸町	浅水南部線手倉橋地区の隘路区間を解消し、安全で円滑な交通の確保を目的として整備を行った。	H14	H25	H24	303	396	計画延長L=500m 計画幅員W=5.5(9.5)m	H23	なし	31%
46	道路課	道路改築事業	関根浦野沢線関根	むつ市	関根浦野沢線関根地区の幅員狭小区間を解消し、通行機能強化及び安全で円滑な交通の確保を目的として整備を行った。	H4	H20 H22	H24	721 850	865	計画延長L=3,280m 計画幅員W=6.0(9.0)m	H16 H21	なし	

平成24年度完了事業一覧

選定基準に合致する部分

- ア 再評価時に附帯意見が付された箇所
 イ 次のいずれかに該当する箇所
 ① 再評価を実施した箇所
 ② 計画と実績の差が大
 ③ その他の理由

選定候補

※各課2事業まで

番号	事業担当課	事業名	箇所名等	市町村名	事業目的	事業概要				再評価実施年度	附帯意見内容等	その他		
						着手年度	※完了年度		※全体事業費(百万円)				事業量(単位) 〔最終実績〕	
							計画	実績	計画					実績
47	河川砂防課	総合流域防災事業	土淵川	弘前市	県道弘前鰯ヶ沢線徒橋から寺沢川合流点までの五分護岸河道について、「弘前地区かわまちづくり」登録を踏まえ、親水性に配慮した低水路工、遊歩道、魚道工等を整備した。	H21	H25	H24	520	422	低水路工L=900m 管理用通路工L=300m	-		環境整備
48	河川砂防課	河川改良事業	多沢川	弘前市	県道五所川原岩木線雷橋より上流の流下能力不足区間について、自然環境の保全に配慮しながら河川の改良工事を行い、多沢川沿川の人家や田畑を洪水被害から守るために実施した。	H15	H24	H24	260	292	築堤工L=630m 掘削工L=630m 樋門N=1箇所	-		
49	河川砂防課	河川改良事業	鳥谷川	中泊町	十三湖合流点から県道富范薄市線鳥谷川大橋付近の流下能力不足区間について、自然環境の保全に配慮しながら河川の改良工事を行い、鳥谷川沿川の人家や田畑を洪水被害から守る目的で実施した。	S56	H24	H24	1,200	1,118	築堤工L=4,200m 掘削工L=2,850m	H19	なし	
50	河川砂防課	河川改良事業	瀬戸子川	青森市	河口部からほ場整備区間上流端までの一連区間について、自然環境の保全に配慮しながら河川の改良工事を行い、瀬戸子川沿川の人家や田畑を洪水被害から守る目的で実施した。	S60	H28	H24	540	428	掘削工L=1,840m 護岸工L=300m	H19	なし	
51	河川砂防課	火山砂防事業	石切沢	弘前市	土石流等の土砂災害から下流域に存在する人家や公共施設等を保全することを目的とし、砂防堰堤等の砂防設備の整備を行った。	H13	H21 H23	H24	437 528	585	えん堤N=3基 床固工N=1基	H22	なし	34%
52	河川砂防課	火山砂防事業	高屋敷沢	南部町	土石流等の土砂災害から下流域に存在する人家や公共施設等を保全することを目的とし、砂防堰堤等の砂防設備の整備を行った。	H14	H19 H24	H24	590 760	866	えん堤N=2基	H23	なし	47%
53	河川砂防課	火山砂防事業	大荒川	むつ市	土石流等の土砂災害から下流域に存在する人家や公共施設等を保全することを目的とし、砂防堰堤等の砂防設備の整備を行った。	H15	H24	H24	814	897	えん堤N=3基 床固工N=4基	-		

平成24年度完了事業一覧

選定基準に合致する部分

- ア 再評価時に附帯意見が付された箇所
 イ 次のいずれかに該当する箇所
 ① 再評価を実施した箇所
 ② 計画と実績の差が大
 ③ その他の理由

選定候補

※各課2事業まで

番号	事業担当課	事業名	箇所名等	市町村名	事業目的	事業概要				再評価実施年度	附帯意見内容等	その他		
						着手年度	※完了年度		※全体事業費(百万円)				事業量(単位) 〔最終実績〕	
							計画	実績	計画					実績
54	河川砂防課	通常砂防事業	笹内川	深浦町	土石流等の土砂災害から下流域に存在する人家や公共施設等を保全することを目的とし、砂防堰堤等の砂防設備の整備を行った。	H15	H23	H24	630	712	えん堤N=1基	-		
55	河川砂防課	通常砂防事業	古野牛川 西沢	東通村	土石流等の土砂災害から下流域に存在する人家や公共施設等を保全することを目的とし、砂防堰堤等の砂防設備の整備を行った。	H19	H24	H24	207	214	えん堤N=1基	-		
56	河川砂防課	通常砂防事業(総流防)	中今別川	今別町	土石流等の土砂災害から下流域に存在する人家や公共施設等を保全することを目的とし、砂防堰堤等の砂防設備の整備を行った。	H22	H25	H24	105	110	えん堤N=1基 溪流保全工L=20m	-		
57	河川砂防課	通常砂防事業(総流防)	東立石子 沢	平内町	土石流等の土砂災害から下流域に存在する人家や公共施設等を保全することを目的とし、砂防堰堤等の砂防設備の整備を行った。	H20	H24	H24	157	181	えん堤N=1基	-		
58	河川砂防課	急傾斜地崩壊対策事業	沢田区域	弘前市	がけ崩れ災害から急傾斜地崩壊危険区域内の住民の生命を守るため、急傾斜地斜面の崩壊防止対策工事を行い、民生安定と国土の保全を図るため実施した。	H20	H24	H24	310	238	施工延長 L=127m 現場打吹付法砕工 A=2,600㎡	-		
59	河川砂防課	急傾斜地崩壊対策事業	蜂ヶ峰区域	大鰐町	がけ崩れ災害から急傾斜地崩壊危険区域内の住民の生命を守るため、急傾斜地斜面の崩壊防止対策工事を行い、民生安定と国土の保全を図るため実施した。	H15	H25	H24	607	619	施工延長 L=300m 現場打吹付法砕工 A=11,400㎡	-		
60	河川砂防課	急傾斜地崩壊対策事業	虎渡区域	南部町	がけ崩れ災害から急傾斜地崩壊危険区域内の住民の生命を守るため、急傾斜地斜面の崩壊防止対策工事を行い、民生安定と国土の保全を図るため実施した。	H15	H25	H24	580	508	施工延長 L=450m ノンフレーム A=3,090㎡ 連続繊維補強土工 A=11,740㎡	-		

平成24年度完了事業一覧

選定基準に合致する部分

- ア 再評価時に附帯意見が付された箇所
 イ 次のいずれかに該当する箇所
 ① 再評価を実施した箇所
 ② 計画と実績の差が大
 ③ その他の理由

選定候補

※各課2事業まで

番号	事業担当課	事業名	箇所名等	市町村名	事業目的	事業概要				再評価実施年度	附帯意見内容等	その他		
						着手年度	※完了年度		※全体事業費(百万円)				事業量(単位) 〔最終実績〕	
							計画	実績	計画					実績
61	河川砂防課	急傾斜地対策事業	一野渡2号区域	弘前市	がけ崩れ災害から急傾斜地崩壊危険区域内の住民の生命を守るため、急傾斜地斜面の崩壊防止対策工事を行い、民生安定と国土の保全を図るため実施した。	H22	H26	H24	100	66	施工延長 L=109m 現場打吹付法砕工 A=1,100㎡	-	-34%	
62	河川砂防課	急傾斜地対策事業	上堀川1号区域	東通村	がけ崩れ災害から急傾斜地崩壊危険区域内の住民の生命を守るため、急傾斜地斜面の崩壊防止対策工事を行い、民生安定と国土の保全を図るため実施した。	H22	H27	H24	75	71	施工延長 L=156m 補強土植生砕工 A=5,900㎡	-		
63	河川砂防課	急傾斜地対策事業	原田2号区域	佐井村	がけ崩れ災害から急傾斜地崩壊危険区域内の住民の生命を守るため、急傾斜地斜面の崩壊防止対策工事を行い、民生安定と国土の保全を図るため実施した。	H20	H25	H24	85	70	施工延長 L=113m 補強土植生砕工 A=900㎡	-		
64	河川砂防課	地すべり対策事業	三ッ目内区域	大鰐町	地すべり災害から地すべり防止区域内の住民の生命を守るため、地すべり対策工事を行い、民生安定と国土の保全を図るため実施した。	H11	H26	H24	1,200	854	集水井工 1基 横ボーリング工 6箇所 水路工 L=2,427m 法面工 A=7,398㎡	H20	なし	
65	都市計画課	街路事業	3・3・8号白銀市川環状線(桔梗野)	八戸市	当該環状線の整備により中心市街地への流入交通の分散、交通拠点や物流拠点への連絡強化が図られ、地域の経済発展に寄与する目的で実施した。	H7	H14 H18 H21	H24	13,303 13,303 10,125	9,414	施工延長 L=2,620m 幅員 13.0(24.5)m	H16 H21	なし	
66	港湾空港課	青森港改修事業	本港地区	青森市	本港地区の臨港道路において、橋梁部の耐震強化と冬期路面凍結対策を実施し、耐震性と安全性の向上を図るため実施した。	H14	H24	H24	2,650	2,563	橋梁融雪装置 N=1式 橋梁耐震補強 N=1橋	-		
67	港湾空港課	青森港新中央ふ頭整備事業	本港地区	青森市	当該事業は港湾の交流拠点形成、災害時の海上輸送拠点として物流機能の確保を図るべく、ふ頭用地、港湾緑地、耐震強化岸壁(旅客船バース)、臨港道路を一体で整備を行った。	H4	H19 H23	H24	22,189	21,596	防波堤(北)L=310m 耐震強化岸壁(-10m) L=280m ふ頭用地 A=33,000m ² 緑地 A=28,000m ² 道路 L=6.5m×700m	H17 H22	なし	

平成24年度完了事業一覧

選定基準に合致する部分

- ア 再評価時に附帯意見が付された箇所
 イ 次のいずれかに該当する箇所
 ① 再評価を実施した箇所
 ② 計画と実績の差が大
 ③ その他の理由

選定候補

※各課2事業まで

番号	事業担当課	事業名	箇所名等	市町村名	事業目的	事業概要				再評価実施年度	附帯意見内容等	その他		
						※完了年度		※全体事業費(百万円)					事業量(単位) 〔最終実績〕	
						着手年度	計画	実績	計画					実績
68	港湾空港課	八戸港改修(重要)事業 道路改良	八太郎地区	八戸市	当該臨港道路(白銀北沼線)は八戸港の貨物輸送、市街地交通の緩和を担う路線であり、通行量の増加に対応すべく道路改良と、八戸港が災害時の緊急物資の輸送拠点となることから、当該路線に架かる橋の耐震強化を併せて実施した。	H9	H23	H24	2,559	2,020	道路改良 L=6.5m×900m L=13m×1,576m 橋梁耐震補強 N=1橋	H18	なし	
69	港湾空港課	八戸港海岸耐震事業	八太郎地区	八戸市	当該海岸の背後地には宅地、学校等が存在しており、これらを防護している現況堤防は地震津波時に堤防高及びすべり破壊への抵抗が不足することから、堤防の耐震対策を行った。	H21	H24	H24	530	432	堤防(改良) L=854.9m 陸こう N=1基	-		
70	港湾空港課	大間港改修(統合補助)事業	根田内地区	大間町	当該地区において、大間～函館航路のフェリー新造に対応するため、老朽化した岸壁施設の改修、及び前面泊地を増深改良した。	H22	H24	H24	240	270	岸壁(-4.5m)(改良) L=130.2m 泊地(-4.5m)(改良) V=13,480m ³	-		
71	港湾空港課	深浦港改修(統合補助)事業	崎の町地区	深浦町	当該地区は在籍船舶に対し船揚場の充足率が低く、水面係留する船舶もあり、避難港としての機能に影響を与えかねないことから、老朽化した物揚場の全面改良し、既設船揚場への転用を図る目的で実施した。	H19	H24	H24	115	110	物揚場(改良) L=88.4m	-		

※ 計画変更が行われた場合は、「計画」欄に経過を明示すること。