

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜南バイパス (横浜町)	H25	R3	9,822	計画延長L=7,000m 計画幅員W=7.0(13.5)m	64.9 %	540	2.51	73	1		
2	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜北バイパス (むつ市～横浜町)	H28	R7	19,600	計画延長L=10,400m 計画幅員W=7.0(13.5)m	11.8 %	1,330	1.59	73	2		
3	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 むつ南バイパス (むつ市)	H15	R7	19,000	計画延長L=8,700m 計画幅員W=7.0(13.5)m	71.0 %	1,760	1.11	68	3		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 追良瀬 期 (深浦町)	H20	R4	3,952	計画延長L=2,660m 計画幅員W=6.5(9.6)m	39.3 %	340	2.43	90	1		
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道394号 榎林ハイパス (七戸町)	H21	R4	3,922	計画延長L=3,400m 計画幅員W=6.0(11.5)m	57.9 %	55	2.15	88	2		
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道454号 豊崎町 (八戸市)	H29	R8	2,000	計画延長L=2,660m 計画幅員W=6.5(9.5)m	21.8 %	460	1.62	88	3		
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田 (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	R4	9,000	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	90.6 %	300	1.36	87	4		
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 砂ヶ森 (今別町)	H20	R4	1,320	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(8.0)m	92.8 %	100	1.37	85	5		
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊 期ハイパス (むつ市)	H20	R6	2,497	計画延長L=3,670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	64.3 %	145	3.65	77	6		
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 今泉～太田 (中泊町～五所川原市)	H16	R5	2,022	計画延長L=1,880m 計画幅員W=6.0(9.0)m	64.8 %	150	1.34	70	7		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 天久岱 (八戸市)	H27	R6	7,871	計画延長L=3,500m 計画幅員W=13.0(24.0)m	52.6 %	1,360	6.35	88	1		
2	道路改築事業 (県道改築事業)	東北横浜線 戸鎖 (六ヶ所村)	H24	R3	900	計画延長L=2,182m 計画幅員W=5.5(7.0)m	46.2 %	70	4.03	86	2		
3	道路改築事業 (県道改築事業)	稲盛千代町山田線 下相野 (つがる市)	R1	R10	710	計画延長L=1,074m 計画幅員W=6.0(11.5)m	4.5 %	70	2.65	86	3		
4	道路改築事業 (県道改築事業)	松代町陸奥赤石停車場線 深谷町 (髭ヶ沢町)	H10	R3	900	計画延長L=2,760m 計画幅員W=5.5(7.0)m	61.4 %	100	2.12	79	4		
5	道路改築事業 (県道改築事業)	増田浅虫線 増田～浅虫 (平内町～青森市)	H10	R4	600	計画延長L=1,921m 計画幅員W=4.0(5.0)m	46.7 %	30	1.16	79	5		
6	道路改築事業 (県道改築事業)	常盤新山線 前田屋敷～畑中 (田舎館村)	H30	R9	1,470	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.5(13.0)m	5 %	140	2.51	73	6		
7	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前柏線 中崎 (弘前市)	H28	R7	1,580	計画延長L=1,230m 計画幅員W=6.5(12.0)m	17.7 %	270	4.25	71	7		
8	道路改築事業 (県道改築事業)	柳引上名久井三戸線 埜渡 (南部町)	R1	R7	600	計画延長L=1,240m 計画幅員W=6.0(10.0)m	10.0 %	80	2.82	69	8		
9	道路改築事業 (県道改築事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	R5	3,358	計画延長L=4,930m 計画幅員W=6.0(12.5)m	80.7 %	150	1.02	68	9		
10	道路改築事業 (県道改築事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	R5	1,280	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.0(12.5)m	33.3 %	180	1.15	68	10		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢 (藤崎町～青森市)	H11	R5	3,960	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	30.9 %	180	1.47	68	11		
12	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原岩木線 高増 (板柳町)	H29	R8	1,500	計画延長L=2,890m 計画幅員W=6.5(12.0)m	12.0 %	70	1.12	68	12		
13	道路改築事業 (県道改築事業)	鱒ヶ沢蟹田線 牛潟 (つがる市)	R1	R10	3,800	計画延長L=5,057m 計画幅員W=6.0(11.5)m	2.6 %	120	1.31	68	13		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	R4	641	計画延長L=1,250m 計画幅員W=5.5(6.85)m	94.1 %	50	1.32	81	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。