

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設保全合理化 事業	小田川南部 (五所川原市)	H27	R6	4,004	頭首工改修 N=1箇所 排水機場改修 N=3箇所 排水路改修 L=2,391m	54.9 %	430	1.55	93	1	○	
2	農業水利施設保全合理化 事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	R4	341	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	49.0 %	7	3.26	90	2	○	
3	農業水利施設保全合理化 事業	庄司川下堰 (平川市、弘前市)	H30	R4	383	用水路改修 L=2,112m	64.6 %	60	1.11	79	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業	土場川 (七戸町、東北町)	H27	R7	14,199	区画整理 A=484.0ha 揚排水機場改修 N=5ヶ所	55.4 %	580	1.39	93	1	○	
2	経営体育成基盤整備事業	赤川 (東北町)	H30	R5	801	区画整理 A=26.2ha 排水機場改修 N=1ヶ所	73.5 %	51	1.89	90	2	○	
3	経営体育成基盤整備事業	十三湖1期 (中泊町)	H27	R5	7,170	区画整理 A=417.2ha	95.0 %	160	1.19	89	3	○	
4	経営体育成基盤整備事業	十三湖2期 (中泊町)	H29	R5	5,274	区画整理 A=289.2ha	65.8 %	384	1.19	89	4	○	
5	経営体育成基盤整備事業	十三湖3期 (五所川原市、中泊 町)	H31	R7	6,946	区画整理 A=434.2ha	23.3 %	526	1.19	89	5	○	
6	経営体育成基盤整備事業	名川第二工区 (南部町)	H30	R5	995	区画整理 A=40.4ha	68.5 %	184	2.05	88	6	○	
7	経営体育成基盤整備事業	大川平 (今別町)	R2	R7	907	区画整理 A=53.6ha	42.1 %	77	1.53	88	7	○	
8	経営体育成基盤整備事業	赤石 (十和田市)	R2	R7	812	区画整理 A=36.2ha	39.0 %	120	1.44	88	8	○	
9	経営体育成基盤整備事業	深味長野 (板柳町)	R2	R7	1,501	区画整理 A=74.9ha	6.7 %	460	1.43	88	9	○	
10	経営体育成基盤整備事業	三省 (弘前市)	H29	R4	488	区画整理 A=32.6ha	88.1 %	23	1.12	88	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	経営体育成基盤整備事業	福島 (黒石市、藤崎町)	H28	R4	1,468	用水路改修 L=22.4km 排水路改修 L=11.5km 暗渠排水工 A=153.2ha	66.4 %	190	1.61	87	11	○	
12	経営体育成基盤整備事業	山本 (外ヶ浜町)	H28	R4	495	区画整理 A=24.0ha	93.5 %	8	1.24	87	12	○	
13	経営体育成基盤整備事業	粒ヶ谷地 (五戸町)	H29	R5	602	区画整理 A=31.0ha	91.0 %	23	1.21	87	13	○	
14	経営体育成基盤整備事業	二股 (今別町)	H29	R4	554	区画整理 A=22.5ha	83.0 %	20	1.16	84	14	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農地中間管理機構関連農地整備事業	三本木・滝沢 (青森市)	R2	R7	508	区画整理 A=20.3ha	16.7 %	20	1.52	89	1	○	
2	農地中間管理機構関連農地整備事業	下平谷地 (五戸町)	R1	R5	431	区画整理 A=8.2ha	34.8 %	196	1.38	85	2	○	事業計画見直しにより、完了年度延伸(R4→R5)

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農地耕作条件改善事業	西津軽スマート (つがる市)	R2	R4	22	GNSS基地局整備 N=4基	31.8 %	15	2.94	84	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	集落基盤整備事業	みさわ (三沢市)	H26	R4	788	農用排 L=2059.8m 農道 L=7266.4m 集落道路 L=608.2m 集落防災安全施設 L=862.3m	88.4 %	30	2.06	85	1	○	
2	集落基盤整備事業	弘前中央 (弘前市)	H29	R4	770	用排水路 L=1,992m 農道 L=2,260m 農業集落道 L= 615m	74.9 %	130	1.31	81	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間地域総合整備事業	北東北 (東北町)	H27	R6	2,468	用排水路 L=6,516m、 農道 L=6,105m、集落道 L=745m	49.0 %	368	1.42	93	1	○	
2	中山間地域総合整備事業	七戸 (七戸町)	H26	R5	1,511	農用排 L=7,023.5m、農道 L=6,864m、 集道 L=668.2m、集落防災 L=635.2m	73.6 %	57	2.19	92	2	○	
3	中山間地域総合整備事業	ふるさと新郷 (新郷村)	H27	R6	2,552	用排水路 L=9,426m、農道 L=3,469m、 集落道 L=1,255m、集落排水 L=1,251m、 集落安全施設 N=4箇所、 情報基盤施設 N=1式	54.2 %	210	1.54	91	3	○	
4	中山間地域総合整備事業	三戸 (三戸町)	H26	R5	2,012	農用排 L=2,222m、農道 L=4,104m、 集道 L=2,500m、営農飲雑 N=1系統、 集排 L=390m、交流施設基盤 N=1箇所	74.9 %	210	1.23	89	4	○	
5	中山間地域総合整備事業	アグリ タプコピア (田子町)	H30	R9	1,251	農用排 L=951m 農道 L=1,883m 集落道 L=349m	30.8 %	158	1.34	87	5	○	事業計画見直しに より、完了年度延 伸(R5→R9)
6	中山間地域総合整備事業	五戸東 (五戸町)	H30	R9	1,442	農用排 L=674m 農道 L=2,597m 集落道 L=2,463m	36.5 %	158	1.42	85	6	○	
7	中山間地域総合整備事業	下北北部 (大間町、風間浦村、 佐井村)	H25	R9	1,651	農用排 L=1,506.6m、農道 L=5,243.3m、 ほ場整備 A=17.1ha、集道 L=1,173.5m	77.5 %	334	1.06	82	7	○	事業計画見直しに より、完了年度延 伸(R4→R9)
8	中山間地域総合整備事業	白神2期 (西目屋村)	H28	R5	1,498	農用排 L=1,737m、農道 L=2,018m、 集落防災(融雪溝) L=1,103m、 交流基盤 N=1箇所	50.1 %	326	1.08	80	8	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	大堤 (青森市)	R1	R4	219	ため池工 1式	73.2 %	43	1.63	88	1	○	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	沼頭 (弘前市、西目屋村)	R1	R4	227	ため池工 1式	72.7 %	45	2.66	85	2	○	
3	ため池等整備事業 (ため池整備)	小杉沢1号 (弘前市)	R2	R5	347	ため池工 1式	39.7 %	69	1.24	83	3	○	
4	ため池等整備事業 (ため池整備)	長科上 (蓬田村)	H29	R5	320	ため池工 1式	72.1 %	12	1.01	76	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	同心町 (三戸町)	R1	R4	201	用水路工 L=1,029.8 m	71.2 %	5	1.45	96	1	○	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	三川目 (新郷村)	H28	R4	182	用水路工 L=1,750.1m	97.9 %	4	2.10	91	2	○	
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第3西津軽 (五所川原市、 つがる市)	R2	R6	789	排水路工 L=5,476.3m	33.3 %	16	1.55	87	3	○	
4	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第2西津軽 (つがる市)	H30	R5	1,203	排水路工 L=11,965.6m	69.9 %	16	1.45	87	4	○	
5	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	金沢水管橋 (七戸町)	R2	R4	126	水管橋補強工 1式	20.8 %	79	1.09	79	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業用河川工作物 応急対策等事業	津刈2期 (平川市)	R1	R4	760	河川改修工 1式	80.1 %	21	1.34	88	1	○	
2	農業用河川工作物 応急対策等事業	沖原堰第二 (中泊町)	R2	R4	100	頭首工撤去工 1式	21.1 %	25	1.45	85	2	○	
3	農業用河川工作物 応急対策等事業	中島揚水機場 (つがる市)	R2	R4	104	揚水機場撤去工 1式	15.1 %	10	1.30	80	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災ダム事業	作田ダム (七戸町、東北町)	H30	R4	800	機械・電気設備工 1式 建築工事 1式 付帯工 1式	34.1 %	158	2.99	92	1	○	
2	防災ダム事業	相馬ダム (弘前市)	H25	R4	1,187	機器設備工 1式 管理用道路 1式	65.8 %	83	5.22	89	2	○	
3	防災ダム事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	R4	1,103	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	67.6 %	98	3.26	89	3	○	
4	防災ダム事業	四和ダム (十和田市、六戸町、 五戸町)	R2	R6	819	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式	6.2 %	77	1.51	87	4	○	
5	防災ダム事業	清水目ダム (東北町、野辺地町)	R1	R4	475	機器設備工 1式 建築設備工 1式	35.4 %	126	1.10	83	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業	大間越 (深浦町)	H24	R4	1,513	海岸保全施設 1式	87.3 %	105	7.81	91	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。