

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 追良瀬Ⅱ期 (深浦町)	H20	R4	3,952	計画延長L=2,660m 計画幅員W=6.5(9.6)m	58.4 %	400	2.43	90	1	○	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道454号 豊崎町 (八戸市)	H29	R8	2,000	計画延長L=2,660m 計画幅員W=6.5(9.5)m	44.6 %	410	1.62	88	2	○	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田 (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	R4	9,000	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	91.6 %	183	1.36	87	3	○	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 砂ヶ森 (今別町)	H20	R4	1,638	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(8.0)m	80.9 %	190	1.37	85	4	○	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 木野部 (むつ市)	R2	R16	10,600	計画延長L=2,200m 計画幅員W=6.0(9.0)m	0.2 %	70	1.15	83	5	○	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊Ⅱ期バイパス (むつ市)	H20	R6	2,497	計画延長L=3,670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	70.3 %	170	3.65	77	6	○	
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 今泉～太田 (中泊町～五所川原市)	H16	R5	2,022	計画延長L=1,880m 計画幅員W=6.0(9.0)m	77.2 %	60	1.34	70	7	○	
8	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠バイパス (東通村～六ヶ所村)	S62	R8	9,717	計画延長L=6,680m 計画幅員W=6.0(11.5)m	74.3 %	125	1.17	70	8	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 天久岱 (八戸市)	H27	R6	7,871	計画延長L=3,500m 計画幅員W=13.0(24.0)m	69.8 %	2,000	6.35	88	1	○	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	東北横浜線 戸鎖 (六ヶ所村)	H24	R5	900	計画延長L=2,182m 計画幅員W=5.5(7.0)m	51.2 %	95	4.03	86	2	○	
3	道路改築事業 (県道改築事業)	稲盛千代町山田線 下相野 (つがる市)	R1	R10	710	計画延長L=1,074m 計画幅員W=6.0(11.5)m	8.2 %	40	2.65	86	3	○	
4	道路改築事業 (県道改築事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	R5	3,358	計画延長L=4,930m 計画幅員W=6.0(12.5)m	87.6 %	98	1.02	83	4	○	
5	道路改築事業 (県道改築事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	R5	1,280	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.0(12.5)m	40.3 %	55	1.15	83	5	○	
6	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢 (藤崎町～青森市)	H11	R5	3,960	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	33.7 %	122	1.47	83	6	○	
7	道路改築事業 (県道改築事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	R4	641	計画延長L=1,250m 計画幅員W=5.5(6.85)m	94.1 %	39	1.32	81	7	○	
8	道路改築事業 (県道改築事業)	松代町陸奥赤石停 車場線 深谷町 (髭ヶ沢町)	H10	R5	900	計画延長L=2,760m 計画幅員W=5.5(7.0)m	72.6 %	100	2.12	79	8	○	
9	道路改築事業 (県道改築事業)	増田浅虫線 増田～浅虫 (平内町～青森市)	H10	R4	600	計画延長L=1,921m 計画幅員W=4.0(5.0)m	56.7 %	90	1.16	79	9	○	
10	道路改築事業 (県道改築事業)	常盤新山線 前田屋敷～畑中 (田舎館村)	H30	R9	1,470	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.5(13.0)m	11.1 %	90	2.51	73	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和2年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	R6	2,627	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	42.6 %	250	1.71	71	11	○	
12	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前柏線 中崎 (弘前市)	H28	R7	1,580	計画延長L=1,230m 計画幅員W=6.5(12.0)m	24.1 %	100	4.25	71	12	○	
13	道路改築事業 (県道改築事業)	三沢七戸線 春日台～犬落瀬 (三沢市～六戸町)	R2	R10	1,450	計画延長L=930m 計画幅員W=6.0(10.5)m	7.9 %	30	4.55	71	13	○	
14	道路改築事業 (県道改築事業)	楯引上名久井三戸線 花渡 (南部町)	R1	R7	600	計画延長L=1,240m 計画幅員W=6.0(10.0)m	45.8 %	100	2.82	69	14	○	
15	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原岩木線 高増 (板柳町)	H29	R8	1,500	計画延長L=2,890m 計画幅員W=6.5(12.0)m	16.0 %	80	1.12	68	15	○	
16	道路改築事業 (県道改築事業)	鱒ヶ沢蟹田線 牛瀧 (つがる市)	R1	R10	3,800	計画延長L=5,057m 計画幅員W=6.0(11.5)m	3.2 %	30	1.31	68	16	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。