

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 県土整備部・港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾改修事業 (港湾改修事業)	仏ヶ浦港 長後地区 (佐井村)	H3	R8	2,414	防波堤 L=100m、物揚場 L=90m、泊地 A=1,350m <sup>2</sup> 、 道路(歩道) L=105m	72.1 %	138	1.21	80	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和2年度実施)

部局・課名 県土整備部・港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	野辺地港海岸 馬門地区 (野辺地町)	H27	R6	980	離岸堤(改良)L=750m	55.2 %	0	10.12	92	1	-	R2国補正予算により、前倒しで実施

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和3年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。