

農村整備課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	畑地帯総合整備事業	野沢3期 (青森市)	R3	R8	902	農道12路線 L=4,263.0m 営農用水施設 2系統	4.7 %	60	1.21	89	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設保全合理化 事業	名川第一工区 揚水機場 (南部町)	R3	R7	416	揚水機場改修 1箇所	8.1 %	16	2.04	96	1	○	
2	農業水利施設保全合理化 事業	小田川南部 (五所川原市)	H27	R6	4,261	頭首工改修 N=1箇所 排水機場改修 N=3箇所 排水路改修 L=2,391m	68.8 %	507	1.55	93	2	○	
3	農業水利施設保全合理化 事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	R5	362	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	51.3 %	100	3.26	90	3	○	
4	農業水利施設保全合理化 事業	庄司川下堰 (平川市、弘前市)	H30	R5	413	用水路改修 L=2,112m	90.5 %	25	1.11	79	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業	名川第一工区 (南部町)	R3	R8	1,887	区画整理工 A=67.8ha	8.9 %	231	2.29	97	1	○	
2	経営体育成基盤整備事業	深味長野 (板柳町)	R2	R7	1,612	区画整理工 A=74.9ha	49.5 %	268	1.43	93	2	○	
3	経営体育成基盤整備事業	十三湖1期 (中泊町)	H27	R5	7,634	区画整理工 A=417.2ha	95.8 %	74	1.19	93	3	○	
4	経営体育成基盤整備事業	十三湖2期 (中泊町)	H29	R5	5,576	区画整理工 A=289.2ha	84.7 %	623	1.19	93	4	○	
5	経営体育成基盤整備事業	十三湖3期 (五所川原市、中泊町)	H31	R7	7,434	区画整理工 A=434.2ha	38.3 %	170	1.19	93	5	○	
6	経営体育成基盤整備事業	名川第二工区 (南部町)	H30	R5	1,053	区画整理工 A=40.4ha	90.9 %	21	2.05	90	6	○	
7	経営体育成基盤整備事業	赤川 (東北町)	H30	R5	894	区画整理工 A=26.2ha 排水機場改修 N=1ヶ所	91.4 %	24	1.76	90	7	○	
8	経営体育成基盤整備事業	狄ヶ館 (つがる市)	R3	R8	1,379	区画整理工 A=41.2ha	25.4 %	147	1.18	90	8	○	
9	経営体育成基盤整備事業	赤石 (十和田市)	R2	R7	942	区画整理工 A=36.2ha	68.9 %	74	1.44	88	9	○	
10	経営体育成基盤整備事業	土場川 (七戸町、東北町)	H27	R7	14,970	区画整理工 A=484.0ha 揚排水機場改修 N=5ヶ所	60.9 %	571	1.39	88	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	経営体育成基盤整備事業	粒ヶ谷地 (五戸町)	H29	R5	646	区画整理工 A=31.0ha	93.2 %	22	1.21	87	11	○	
12	経営体育成基盤整備事業	大川平 (今別町)	R2	R7	963	区画整理工 A=53.6ha	76.7 %	71	1.53	83	12	○	
13	経営体育成基盤整備事業	風合瀬 (深浦町)	R3	R8	2,204	区画整理工 A=76.9ha	27.2 %	287	1.12	83	13	○	
14	経営体育成基盤整備事業	福島 (黒石市、藤崎町)	H28	R5	1,541	用水路改修 L=22.4km 排水路改修 L=11.5km 暗渠排水工 A=153.2ha	86.0 %	121	1.61	82	14	○	
15	経営体育成基盤整備事業	幸畑 (青森市)	H25	R5	1,260	区画整理工 A=38.0ha	96.7 %	20	1.02	79	15	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農地中間管理機構関連農地整備事業	今泉神山 (中泊町)	R3	R8	914	区画整理工 A=29.7ha	5.1 %	11	1.38	89	1	○	
2	農地中間管理機構関連農地整備事業	薄市飛石 (中泊町)	R3	R8	1,515	区画整理工 A=56.5ha	5.0 %	29	1.10	87	2	○	
3	農地中間管理機構関連農地整備事業	宮野沢浦島 (中泊町)	R3	R8	1,533	区画整理工 A=57.4ha	6.2 %	84	1.10	85	3	○	
4	農地中間管理機構関連農地整備事業	三本木・滝沢 (青森市)	R2	R7	542	区画整理工 A=20.3ha	69.3 %	95	1.52	84	4	○	
5	農地中間管理機構関連農地整備事業	高田 (田舎館村)	R3	R8	1,038	区画整理工 A=47.2ha	26.5 %	102	1.33	84	5	○	
6	農地中間管理機構関連農地整備事業	下平谷地 (五戸町)	R1	R5	672	区画整理工 A=8.2ha	57.8 %	29	1.38	80	6	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農地耕作条件改善事業	七崎用水路 (八戸市)	R3	R5	156	用水路工 L=450.0m	20.1 %	33	1.25	83	1	○	
2	農地耕作条件改善事業	野曾江堰 (平川市)	R3	R5	116	用水路工 L=578.0m	14.5 %	42	1.23	77	2	○	
3	農地耕作条件改善事業	前田屋敷 (田舎館村)	R3	R5	59	用水路工 L=730.6m	32.1 %	18	1.04	75	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災ダム事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	R5	1,107	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	77.8 %	34	3.26	98	1	○	
2	防災ダム事業	相馬ダム (弘前市)	H25	R5	1,193	機器設備工 1式 管理用道路 1式	73.3 %	76	4.16	93	2	○	
3	防災ダム事業	四和ダム (十和田市、六戸町、 五戸町)	R2	R6	834	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式	17.8 %	39	1.51	89	3	○	
4	防災ダム事業	清水目ダム (東北町、野辺地町)	R1	R5	478	機器設備工 1式 建築設備工 1式	61.5 %	53	1.10	89	4	○	
5	防災ダム事業	夏坂ダム (田子町、八戸市、 三戸町、南部町)	R3	R8	1,389	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	2.2 %	113	1.32	84	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	早掛沼 (むつ市、東通 村)	R3	R7	266	ため池工 1式	12.6 %	1	25.10	86	1	○	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	大堤 (青森市)	R1	R6	315	ため池工 1式	64.7 %	62	1.05	84	2	○	
3	ため池等整備事業 (ため池整備)	小杉沢1号 (弘前市)	R2	R5	350	ため池工 1式	59.1 %	33	1.24	83	3	○	
4	ため池等整備事業 (ため池整備)	唐皮 (五所川原市)	R3	R7	245	ため池工 1式	9.9 %	8	1.15	78	4	○	
5	ため池等整備事業 (ため池整備)	上谷地中堤 (おいらせ町)	R3	R7	192	ため池工 1式	7.1 %	14	1.22	77	5	○	
6	ため池等整備事業 (ため池整備)	長科上 (蓬田村)	H29	R5	369	ため池浚渫 1式 ため池工 1式	65.9 %	11	1.06	74	6	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第3西津軽 (五所川原市、つがる市)	R2	R6	836	排水路工 L=5,476.3m	33.3 %	5	1.55	88	1	○	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	沢田 (十和田市)	R3	R6	503	水路トンネル工 L= 706.0m	7.7 %	5	2.04	86	2	○	
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第2西津軽 (つがる市)	H30	R7	1,533	排水路工 L=11,965.6m	55.9 %	5	1.25	84	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業用河川工作物 応急対策等事業	津刈2期 (平川市、弘前市、 大鰐町)	R1	R5	772	河川復旧工 1式	82.3 %	22	1.34	88	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	通作条件整備事業	下田子 (田子町)	H27	R5	291	道路工 L=1,680.0 m	78.7 %	16	1.10	78	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間総合整備事業	北東北 (東北町)	H27	R6	2,499	農用排 L=6,750.0m、 農道 L=6,104.0m、集落道 L=745.0m	63.1 %	256	1.42	93	1	○	
2	中山間総合整備事業	七戸 (七戸町)	H26	R5	1,444	農用排 L=7,023.5m、農道 L=6,864.0m、 集落道 L=668.2m、 集落防災施設 L=635.2m	88.4 %	24	2.19	92	2	○	
3	中山間総合整備事業	ふるさと新郷 (新郷村)	H27	R6	2,604	農用排 L=9,679.5m、農道 L=3,628.9m、 集落道 L=1,320.0m、集落排水 L=1,402.9m、 集落防災施設 N=4箇所、 情報基盤施設 N=1式	65.2 %	96	1.54	91	3	○	
4	中山間総合整備事業	三戸 (三戸町)	H26	R6	2,085	農用排 L=2,222.0m、農道 L=4,104.0m、 集落道 L=2,500.0m、営農飲雑 N=1系統、 集落排水 L=390.0m、交流基盤施設 N=1箇 所	82.4 %	96	1.23	89	4	○	
5	中山間総合整備事業	下北北部 (大間町、風間浦 村、佐井村)	H25	R9	2,482	農用排 L=1,506.6m、農道 L=3,881.9m、 ほ場整備 A=21.4ha、 集落道 L=2,415.4m	67.1 %	179	1.47	87	5	○	
6	中山間総合整備事業	アグリタフコピア (田子町)	H30	R9	1,274	農用排 L=951.0m、農道 L=1,883.0m 集落道 L=349.0m	42.6 %	44	1.34	87	6	○	
7	中山間総合整備事業	五戸東 (五戸町)	H30	R9	1,472	農用排 L=673.5m、農道 L=5,654.0m 集落道 L=4,566.7m 集落排水 L=475.0m	46.5 %	67	1.42	85	7	○	
8	中山間総合整備事業	白神2期 (西目屋村)	H28	R6	1,581	農用排 L=1,892.1m、農道 L=1,928.5m、 集落防災施設 L=827.7m、 交流基盤施設 N=1箇所	68.1 %	160	1.13	80	8	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。