

# 林政課所管事業

### 公共事業継続評価調書(総括表) (令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	東田 (大鰐町)	H30	R5	117	床固工 N=3個 谷止工 N=1個 流路工 L=76.3m	50.6 %	40	1.10	74	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (緊急予防治山事業)	南大平 (三戸町)	R3	R5	70	治山ダム工 N=3基 既設堰堤嵩上げ工 N=1基 既設堰堤補修工 N=1基	27.7 %	30	6.52	93	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	柘榔 (外ヶ浜町)	R3	R5	100	山腹工 A=0.10ha	50.0 %	47	2.97	92	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	唐竹石倉 (平川市)	H27	R5	444	集水井工 1式、ボーリング工 1式、アンカー工 1式、護岸工 1式、床固工 1式	60.2 %	60	2.01	93	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	長後 (佐井村)	H25	R7	1,230	集水井工 N=9基、ボーリング工 1式、山腹工 A=0.22ha	72.5 %	100	3.10	89	2	○	
3	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	上長慶平 (深浦町)	H27	R5	720	集水井工 N=8基、集水ボーリング工 L=6,480m、谷止工 N=3個 ほか	46.5 %	70	1.18	85	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災林造成事業	六川目 (三沢市)	R2	R6	140	砂丘造成工 L=200.0m 静砂垣工 L=3,700m 植栽工 A=2.20ha	24.0 %	45	4.19	91	1	○	
2	防災林造成事業	浜田 (横浜町)	R1	R5	145	覆砂工A=0.45ha、防風工(丸 太)L=456m、植栽工A=0.68ha、 静砂垣工L=1,388mほか	55.2 %	45	3.22	91	2	○	事業計画見直しに より、完了年度延 伸のため追加
3	防災林造成事業	吹越 (横浜町)	R2	R7	350	人工砂丘補修工 L=2,500m	9.4 %	80	2.26	86	3	○	
4	防災林造成事業	磯松磯野 (五所川原市)	R2	R4	290	根固工(嵩上げ)L=346m 覆砂工A=857m2 植栽工A=0.51ha ほか	65.4 %	100	1.80	84	4	○	事業計画見直しに より、完了年度前 倒し(R5→R4)
5	防災林造成事業	黒崎小浜 (深浦町)	R1	R7	651	防潮護岸工 L=375m、護岸工 L=20m、植栽工A=0.30ha、 静砂垣工L=850m ほか	11.5 %	50	3.51	80	5	○	
6	防災林造成事業	北向田 (野辺地町)	R3	R7	490	防風工(丸太)L=1,513m、静砂垣工 L=7,924m、植栽工 A=7.00ha、防潮 護岸工 L=89m、水路工L=564m	10.2 %	92	1.97	79	6	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (森林資源循環利用林道整備事業)	前田野目馬神線 (五所川原市)	H30	R9	1,200	林道開設 L=9,422.0m	38.3 %	100	1.37	85	1	○	
2	林道事業 (森林資源循環利用林道整備事業)	三ツ目内・ 高野新田線 (大鰐町)	H30	R6	800	林道開設 L=9,300m	51.3 %	125	1.24	83	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (山村強靱化林道整備事業)	茂浦野内畑線 (平内町)	R3	R7	405	林道開設 L=6,200m	13.0 %	50	1.21	76	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	R11	1,300	林道開設 L=7,249.0m	77.0 %	116	1.23	83	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林業専用道整備事業	西田浜名線 (今別町)	H30	R5	206	林業専用道 L=2,989m	76.0 %	40	1.66	84	1	○	事業計画見直しにより、完了年度延伸のため追加

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和4年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。