

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産環境整備事業	青森県津軽海峡 (外ヶ浜町、今別町、佐井村、大 間町、風間浦村、むつ市、東通 村)	R2	R8	4,500	増殖場 A=16.0ha 魚礁漁場 A=4.7ha	30.4 %	1.25	95	1	
2	水産環境整備事業	青森県太平洋 (東通村、六ヶ所村、三沢市、お いらせ町、八戸市、階上町)	R3	R10	4,700	増殖場A=21.0ha、魚礁漁場 A=4.7ha	17.0 %	1.21	95	2	
3	水産環境整備事業	青森県陸奥湾 (蓬田村、青森市、平内町、野辺 地町、横浜町、むつ市)	H29	R5	3,950	増殖場 A=77.0ha 魚礁漁場 A=2.9ha	95.3 %	1.34	90	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産生産基盤整備事業	佐井 (佐井村)	R3	R7	4,800	沖防波堤 L=350m 外	19.7 %	1.37	97	1	
2	水産生産基盤整備事業	岩崎 (深浦町)	H28	R5	1,700	第2南防波堤 L=192m 外	70.2 %	1.50	87	2	
3	水産生産基盤整備事業	野牛 (東通村)	H30	R7	1,400	北防波堤 L=145m 外	68.9 %	1.24	87	3	
4	水産生産基盤整備事業	野辺地 (野辺地町)	H29	R7	2,450	第2北防波堤 L=215m 外	65.4 %	1.16	86	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港施設機能強化事業	小舟渡 (階上町)	R2	R6	950	外東防波堤 L=120m	68.4 %	1.22	87	1	
2	漁港施設機能強化事業	白糖 (東通村)	R3	R6	822	東防波堤 L=230m	49.3 %	1.38	86	2	
3	漁港施設機能強化事業	大畑 (むつ市)	R3	R7	420	第1東防波堤 L=228m 外	7.1 %	1.34	86	3	
4	漁港施設機能強化事業	易国間 (風間浦村)	H26	R5	1,430	東防波堤 L=400m	77.3 %	1.22	85	4	
5	漁港施設機能強化事業	横浜 (横浜町)	R3	R7	630	西防波堤 L=328m 外	11.1 %	1.12	83	5	
6	漁港施設機能強化事業	檜川 (むつ市)	R3	R7	350	沖防波堤 L=70m	8.6 %	1.11	83	6	
7	漁港施設機能強化事業	稲生 (平内町)	R3	R6	250	護岸 L=117m	24.0 %	1.34	78	7	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港整備交付金事業	陸奥湾 (青森市、平内 町、横浜町)	R3	R7	740	南防波堤 L=105m 外	18.9 %	—	88	1	
2	港整備交付金事業	大間 (大間町)	R3	R5	100	-3.0m岸壁 L=70m 外	60.0 %	—	83	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸保全施設整備事業	一本木 (今別町)	R3	R7	980	離岸堤 L=240.5m	20.4 %	—	94	1	
2	海岸保全施設整備事業	青森県沿岸 (深浦町、外ヶ浜町、今 別町、青森市、平内町、 六ヶ所村)	R3	R5	374	3号護岸1式 外	22.7 %	—	88	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。