

# 農村整備課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	畑地帯総合整備事業	野沢3期 (青森市)	R3	R8	1,032	農道12路線 L=4,263.0m 営農用水施設 2系統	9.9 %	1.17	87	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設保全合理化事業	名川第一工区 揚水機場 (南部町)	R3	R7	444	揚水機場改修 1箇所	11.1 %	2.03	96	1	
2	農業水利施設保全合理化事業	小田川南部 (五所川原市)	H27	R6	4,406	頭首工改修 N=1箇所 排水機場改修 N=3箇所 排水路改修 L=2,391m	78.1 %	1.55	93	2	
3	農業水利施設保全合理化事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	R8	1,092	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	26.2 %	3.26	90	3	
4	農業水利施設保全合理化事業	松崎 (平川市、弘前市)	R4	R9	605	用水路改修 L=2236.1m	7.1 %	1.53	83	4	
5	農業水利施設保全合理化事業	早川 (弘前市)	R4	R7	319	排水路改修 L=494.7m	6.7 %	1.22	83	5	
6	農業水利施設保全合理化事業	庄司川下堰 (平川市、弘前市)	H30	R6	515	用水路改修 L=2,112m	77.4 %	1.11	79	6	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	経営体育成基盤整備事業	名川第一工区 (南部町)	R3	R8	2,011	区画整理工 A=67.8ha	32.9 %	2.29	97	1	
2	経営体育成基盤整備事業	深味長野 (板柳町)	R2	R7	1,756	区画整理工 A=74.9ha	61.0 %	1.43	93	2	
3	経営体育成基盤整備事業	十三湖2期 (中泊町)	H29	R9	7,113	区画整理工 A=310.3ha	75.2 %	1.19	91	3	
4	経営体育成基盤整備事業	十三湖3期 (五所川原市、中泊町)	H31	R11	7,959	区画整理工 A=434.2ha	40.9 %	1.19	91	4	
5	経営体育成基盤整備事業	赤石 (十和田市)	R2	R7	998	区画整理工 A=36.2ha	76.7 %	1.44	90	5	
6	経営体育成基盤整備事業	土場川 (七戸町、東北町)	H27	R7	16,695	区画整理工 A=484.0ha 揚排水機場改修 N=5ヶ所	58.5 %	1.39	89	6	
7	経営体育成基盤整備事業	狄ヶ館 (つがる市)	R3	R8	1,489	区画整理工 A=41.2ha	53.8 %	1.18	88	7	
8	経営体育成基盤整備事業	大川平 (今別町)	R2	R7	1,042	区画整理工 A=54.2ha	78.6 %	1.53	85	8	
9	経営体育成基盤整備事業	風合瀬 (深浦町)	R3	R8	2,306	区画整理工 A=76.9ha	39.5 %	1.12	85	9	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農地中間管理機構関連農地 整備事業	今泉神山 (中泊町)	R3	R8	961	区画整理工 A=29.7ha	5.9 %	1.38	91	1	
2	農地中間管理機構関連農地 整備事業	薄市飛石 (中泊町)	R3	R8	1,602	区画整理工 A=56.5ha	6.6 %	1.10	89	2	
3	農地中間管理機構関連農地 整備事業	宮野沢浦島 (中泊町)	R3	R8	1,651	区画整理工 A=57.4ha	11.5 %	1.10	87	3	
4	農地中間管理機構関連農地 整備事業	三本木・滝沢 (青森市)	R2	R7	564	区画整理工 A=20.3ha	83.3 %	1.52	84	4	
5	農地中間管理機構関連農地 整備事業	高田 (田舎館村)	R3	R8	1,080	区画整理工 A=47.2ha	35.0 %	1.33	84	5	
6	農地中間管理機構関連農地 整備事業	猿沢 (弘前市)	R4	R9	582	区画整理工 A=12.6ha	6.7 %	1.17	81	6	
7	農地中間管理機構関連農地 整備事業	下平谷地 (五戸町)	R1	R6	672	区画整理工 A=8.2ha	62.2 %	1.38	80	7	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災ダム事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	R8	1,565	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	57.6 %	3.26	98	1	
2	防災ダム事業	花木ダム (三戸町・ 田子町)	R4	R8	198	電気設備工 1式 建築工 1式	11.6 %	2.22	89	2	
3	防災ダム事業	四和ダム (十和田市、六戸町、 五戸町)	R2	R6	858	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式	41.4 %	1.51	89	3	
4	防災ダム事業	清水目ダム (東北町、野辺地町)	R1	R6	642	機器設備工 1式 建築設備工 1式	62.2 %	1.10	89	4	
5	防災ダム事業	夏坂ダム (田子町、八戸市、 三戸町、南部町)	R3	R8	1,472	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式	11.9 %	1.32	84	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	藤枝 (五所川原市)	R4	R7	291	堤体工 1式	11.9 %	9.12	87	1	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	長橋 (五所川原市)	R4	R9	762	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	4.4 %	3.19	87	2	
3	ため池等整備事業 (ため池整備)	高館新溜池 (黒石市)	R4	R6	181	堤体工 1式 取水施設工 1式	16.9 %	2.49	87	3	
4	ため池等整備事業 (ため池整備)	田ノ沢 (中泊町)	R4	R7	297	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	12.4 %	2.34	87	4	
5	ため池等整備事業 (ため池整備)	奈良寛溜池 (弘前市)	R4	R7	196	堤体工 1式	22.5 %	2.18	87	5	
6	ため池等整備事業 (ため池整備)	二ノ沢 (五所川原市)	R4	R8	268	堤体工 1式	12.9 %	2.04	87	6	
7	ため池等整備事業 (ため池整備)	大堤 (青森市)	R1	R6	324	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	86.7 %	1.05	86	7	
8	ため池等整備事業 (ため池整備)	切明沼 (深浦町)	R4	R7	350	堤体工 1式	7.5 %	2.15	85	8	
9	ため池等整備事業 (ため池整備)	山道 (五所川原市)	R4	R8	437	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	10.3 %	1.49	85	9	
10	ため池等整備事業 (ため池整備)	早掛沼 (むつ市)	R3	R7	310	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	17.6 %	25.10	84	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	ため池等整備事業 (ため池整備)	小三郎 (つがる市)	R4	R7	305	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	8.6 %	1.05	82	11	
12	ため池等整備事業 (ため池整備)	唐皮 (五所川原市)	R3	R7	264	堤体工 1式 取水施設工 1式 洪水吐工 1式	12.2 %	1.15	78	12	
13	ため池等整備事業 (ため池整備)	上谷地中堤 (おいらせ町)	R3	R7	209	堤体工 1式 取水施設工 1式	14.1 %	1.22	77	13	
14	ため池等整備事業 (ため池整備)	あしげ堤 (平川市)	R4	R7	268	堤体工 1式 取水施設工 1式	9.0 %	1.10	76	14	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第3西津軽 (五所川原市、つがる市)	R2	R6	905	排水路工 L=5,476.3m	56.8 %	1.55	88	1	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	沢田 (十和田市)	R3	R6	519	水路トンネル工 1式	20.2 %	2.04	86	2	
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第2西津軽 (つがる市)	H30	R7	1,584	排水路工 L=11,965.6m	65.0 %	1.25	84	3	
4	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	森山 (大鰐町)	R4	R7	234	排水路工 L=1,329.8m	9.4 %	1.65	82	4	
5	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	妙端 (十和田市)	R4	R8	326	水路トンネル工 1式	11.3 %	1.34	81	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業用河川工作物応急対策 事業	津刈2期 (平川市、弘前市、 大鱈町)	R1	R6	903	河川復旧工 1式	81.9 %	1.34	88	1	
2	農業用河川工作物応急対策 事業	嘉沢 (田子町)	R4	R6	110	頭首工改修 1式	7.6 %	1.76	87	2	
3	農業用河川工作物応急対策 事業	沢田 (三戸町)	R4	R6	89	頭首工改修 1式	4.7 %	2.72	85	3	
4	農業用河川工作物応急対策 事業	西越 (新郷村)	R4	R6	135	頭首工改修 1式	20.2 %	1.97	84	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	通作条件整備事業	鬼沢 (弘前市)	R4	R8	392	農道 L=2,096.0m	4.0 %	1.20	82	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	中山間地域総合整備事業	北東北 (東北町)	H27	R6	2,499	農用排 L=6,750.0m、 農道 L=6,104.0m、集落道 L=745.0m	76.9 %	1.42	93	1	
2	中山間地域総合整備事業	ふるさと新郷 (新郷村)	H27	R6	2,514	農用排 L=9,679.4m、農道 L=3,628.9m、 集落道 L=1,320.0m、集落排水 L=1,402.9m、集落防災施設 N=4箇所、 情報基盤施設 1式	68.9 %	1.54	91	2	
3	中山間地域総合整備事業	下北北部 (大間町、風間浦 村、佐井村)	H25	R9	2,482	農用排 L=1,506.6m、農道 L=5,243.3m、 ほ場整備 A=14.1ha、 集落道 L=2,415.4m	74.5 %	1.47	89	3	
4	中山間地域総合整備事業	三戸 (三戸町)	H26	R6	2,085	農用排 L=2,230.2m、農道 L=4,124.3m、 集落道 L=2,503.4m、営農飲雑 N=1系統、 集落排水 L=437.3m、交流基盤施設 N=1箇 所	87.0 %	1.23	89	4	
5	中山間地域総合整備事業	アグリタピア (田子町)	H30	R9	1,274	農用排 L=3,079.0m、農道 L=3,045.0m 集落道 L=1,388.0m、集落排水 L=179.0m	46.1 %	1.34	87	5	
6	中山間地域総合整備事業	五戸東 (五戸町)	H30	R9	1,472	農用排 L=673.5m、農道 L=5,654.0m 集落道 L=4,566.7m 集落排水 L=475.0m	51.1 %	1.42	86	6	
7	中山間地域総合整備事業	大鰐 (大鰐町)	R4	R9	676	農用排 L=1,830.0m、 農道 L=2,020.0m、 集落防災施設 L=933.0m	5.9 %	1.32	86	7	
8	中山間地域総合整備事業	白神2期 (西目屋村)	H28	R6	1,581	農用排 L=1,892.1m、農道 L=1,928.5m、 集落防災施設 L=827.7m、 交流基盤施設 N=1箇所	78.3 %	1.13	85	8	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設魚道整備促進 事業	西越 (新郷村)	R4	R8	86	魚道工 1箇所	36.6 %	-	84	1	
2	農業水利施設魚道整備促進 事業	嘉沢 (新郷村)	R4	R8	254	魚道工 1箇所	16.5 %	-	84	2	
3	農業水利施設魚道整備促進 事業	沢田 (三戸町)	R4	R8	382	魚道工 1箇所	10.7 %	-	84	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。