

## 11月補正予算によるアスベスト対策の進捗状況について

| 部局名   | 施設名                   | 措置(予定を含む。) |      | 措置完了(予定を含む。) |
|-------|-----------------------|------------|------|--------------|
|       |                       | 時期         | 種類   |              |
| 農林水産部 | 西北地方農林水産事務所つがる家畜保健衛生所 | H18年2月     | 除去   | 3/20措置完了予定   |
| 県土整備部 | 小柳団地 (C棟)             | H18年1月     | 囲い込み | 年度内完了予定      |
|       | 小沢団地 (D棟)             | H18年1月     | 囲い込み | 年度内完了予定      |
|       | 是川団地 (50号棟)           | H18年1月     | 囲い込み | 年度内完了予定      |
| 教育委員会 | 青森中央高校                | H18年1月     | 除去   | 2/10頃完了予定    |
|       | 八戸東高校                 | H18年1月     | 除去   | 2/3頃完了予定     |
|       | 鶴田高校                  | H18年1月     | 除去   | 措置完了         |
|       | 大間高校                  | H17年12月    | 除去   | 措置完了         |
|       | 八戸工業高校                | H18年2月     | 除去   | 年度内完了予定      |
|       | 八戸水産高校                | H18年1月     | 除去   | 1/22頃完了予定    |
|       | 七戸養護学校                | H18年1月     | 除去   | 措置完了         |
|       | 梵珠少年自然の家              | H17年12月    | 除去   | 措置完了         |
|       | 下北少年自然の家              | H18年2月     | 除去   | 年度内完了予定      |
|       | 青森県総合運動公園             | H18年3月     | 除去   | 年度内完了予定      |
|       | 埋蔵文化財調査センター           | H18年3月     | 除去   | 年度内完了予定      |