

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名、港湾名等		工種	設計概要	異常気象名
		郡市町村	大字						
1	1	三戸町	斗内	三戸町	(二級町道)	大谷地線	道路	復旧延長 L=8.0m L型擁壁工 ガードレール工 表層工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
2	2	三戸町	斗内	三戸町	(二級町道)	山端線	道路	復旧延長 L=13.0m 簡易吹付法砕工 法面整形工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
3	3	三戸町	斗内	三戸町	(二級町道)	松山斗内沢舞手線	道路	復旧延長 L=6.0m コンクリートブロック積工 小口止め工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
4	4	三戸町	貝守	三戸町	(二級町道)	杉沢大平線	道路	復旧延長 L=8.0m コンクリートブロック積工 小口止め工 アスファルト舗装工 ガードレール工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
5	5	三戸町	貝守	三戸町	(二級町道)	沼ノ久保線	道路	復旧延長 L=9.0m L型擁壁工 簡易吹付法砕工 法面整形工 張芝工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
6	6	三戸町	斗内	三戸町	(二級町道)	長坂線	道路	復旧延長 L=10.0m ふとんかご工 張芝工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
7	7	田子町	野畦沢	田子町	(二級町道)	宮沢支線	道路	復旧延長 L=15.0m コンクリートブロック積工 小口止工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
8	8	田子町	丹内沢	田子町	(二級町道)	長坂丹内沢線	道路	復旧延長 L=8.0m コンクリートブロック積工 小口止工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
9	9	田子町	夏坂	田子町	(二級町道)	夏坂大館線	道路	復旧延長 L=7.0m コンクリートブロック積工 小口止工 舗装復旧工 防護柵工 区画線工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
10	10	田子町	木和田平	田子町	(その他町道)	内ノ沢線	道路	復旧延長 L=8.0m コンクリートブロック積工 小口止工 張芝工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
11	11	田子町	滝ノ又	田子町	(二級町道)	清水頭滝ノ又線	道路	復旧延長 L=12.0m コンクリートブロック積工 小口止工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
12	12	南部町	小向	南部町	(一級町道)	二又・三戸線	道路	復旧延長 L=28.0m コンクリートブロック積工 小口止工 舗装工 ガードレール工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
13	13	十和田市	樋口	十和田市	(普通河川)	樋口川	河川	復旧延長 L=27.3m (左岸 L=27.3m、右岸 L=2.0m) コンクリートブロック積工 小口止工 植生工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
14	14	十和田市	西大沼平1	十和田市	(その他市道)	西大沼平国有林界線	道路	復旧延長 L=22.0m 擁壁工 舗装復旧工 防護柵工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
15	15	十和田市	西大沼平2	十和田市	(その他市道)	西大沼平国有林界線	道路	復旧延長 L=13.9m 擁壁工 舗装復旧工	7.22～23日 梅雨前線豪雨

No.	査定 番号	位 置		事業主体	河川名、路線名、港湾名等		工種	設計概要	異常気象名
		郡市町村	大 字						
16	16	十和田市	滝沢	十和田市	(その他市道)	古安鹿寺地線	道路	復旧延長 L=20.2m 擁壁工 排水構造物工 舗装復旧工 防護柵工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
17	17	十和田市	下川目	十和田市	(その他市道)	下川目中道線	道路	復旧延長 L=9.3m 擁壁工 舗装復旧工 防護柵工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
18	18	十和田市	焼山1	十和田市	(一級市道)	ヒバリ線	道路	復旧延長 L=8.3m 擁壁工 防護柵工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
19	19	十和田市	焼山2	十和田市	(一級市道)	ヒバリ線	道路	復旧延長 L=14.2m 擁壁工 舗装復旧工 防護柵工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
20	20	十和田市	生内	十和田市	(一級市道)	上川目森原線	道路	復旧延長 L=8.0m 法面工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
21	21	十和田市	生内	十和田市	(二級市道)	森原芦名沢線	道路	復旧延長 L=8.0m 擁壁工 舗装復旧工	7.22～23日 梅雨前線豪雨
22	22	十和田市	仙ノ沢	十和田市	(二級市道)	道交仙ノ沢開拓線	道路	復旧延長 L=4.3m 擁壁工	7.22～23日 梅雨前線豪雨