

八戸港の復旧状況について

八戸港の被害額 約 398 億円

- ・ 八太郎北防波堤の倒壊
- ・ 護岸倒壊、港内堆砂
- ・ 車両、コンテナ等の飛散
- ・ 臨港道路の被災

航路・泊地埋没

護岸背後洗掘、損壊

市川地区

北防波堤倒壊

ケーソン据付完了
 目標：H25.3月末
 全体完成
 目標：H25年度内

八太郎地区

北防波堤

排水処理施設全損

馬淵川河口

漁船乗り上げ

ポートアイランド

洗掘

泊地埋没

河原木地区

中央第1防波堤

外港地区

マウンド洗掘・
ケーソン流出

マウンド洗掘・
ケーソン流出

白銀地区

上屋破損

中央第2防波堤

魚市場破損

照明灯破損

管理棟破損

凡例

完了又は年度内完了
 来年度完了予定

平成24年8月27日撮影

八太郎北防波堤の進捗状況について

平成24年8月27日撮影

凡例

- 全壊（ケーソン水没）
- 半壊（ケーソン倒壊等）
- ケーソン以外の被災

