

# 市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年4月30日現在)

## 1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
1	青森市	合浦保育所	遊戯室	吹付けひる石	77	無		使用禁止	囲い込み	H17.9	措置済み
2		沖館保育所	玄関ホール・廊下	吹付け	59	無		使用禁止	囲い込み	H17.9	措置済み
3		造道小学校	音楽室	吹付けロックウール	98	無	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.1月工事完了	
4		幸畑小学校	音楽室1.2	吹付けロックウール	172	無	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.1月工事完了	
5		大野小学校	音楽室・コンピューター室	吹付けロックウール	184	無	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.1月工事完了	
6		浪岡中学校	観測室	吹付けロックウール	42	無	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.1月工事完了	
7		浪館小学校		ロックウール	90	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
8		幸畑小学校		ロックウール	93	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
9		造道小学校		吹付けひる石	302	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
10		菟町小学校		吹付けひる石	302	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
11		千刈小学校		吹付けひる石	555	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
12		戸門小学校		吹付けひる石	65	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
13		戸山西小学校		吹付けひる石	394	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	封じ込め	H18.3月工事完了	
14		筒井南小学校		吹付けひる石	474	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
15		新城中央小学校		吹付けひる石	499	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
16		三内西小学校		吹付けひる石	341	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
17		油川中学校		ロックウール	104	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
18		筒井中学校		吹付けひる石	353	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
19		横内中学校		吹付けひる石	599	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
20		幸畑福祉館		ロックウール	29	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査

# 市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年4月30日現在)

## 1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
21	青森市	滝内福祉館		ロックウール	31	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
22		裘懸福祉館		ロックウール	40	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
23		篠田福祉館		吹付けひる石	19	無	吹付けひる石	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
24		八重田浄化センター管理棟・ブロー棟		ロックウール	700	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
25		八重田浄化センター合流水処理・電気室棟		ロックウール	366	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
26		急病センター		岩綿吹付け	6	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
27		梨の木清掃工場管理棟		ロックウール	21	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
28		横内浄水場管理棟		ロックウール	119	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
29		中央配水所 管理棟		ロックウール	690	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
30		浪岡体育館		着色岩綿		無	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	改築(除去)	H18.5月より	18年度解体工事
31		市民体育館		吹付けひる石	591	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
32		柳川庁舎 自動車車庫2		石綿フェルト状貼り	266	無	石綿フェルト状貼り	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
33		柳川庁舎事業用車庫及び倉庫		石綿フェルト状貼り	350	無	石綿フェルト状貼り	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
34		八重田浄化センター汚泥処理棟		吹付けひる石	200	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
35		蜷貝ポンプ場事務棟		吹付けひる石	374	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
36		議会議事堂・車庫・廊下		吹付けひる石	161	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
37		新城庁舎		吹付けひる石	182	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
38		青柳団地		パーライト	1,283	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
39		小柳第1団地		スプレートン	4,471	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査
40		桜川第1団地		吹付けひる石	649	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査

# 市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年4月30日現在)

## 1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考	
41	青森市	幸畑第5団地		吹付けひる石	2,685	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査	
42		中央市民センター合子沢分館		吹付けひる石	825	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査	
43		青少年研修センター		吹付けひる石	30	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査	
44		旧市民図書館		吹付けひる石	74	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定完了	点検記録による管理		年2回の概観調査及び年1回の浮遊濃度測定調査	
45	弘前市	市民参画センター	ボイラー室、物置	吹付けロックウール	88	有	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	封じ込め	H18年度		
46		農村環境改善センター	ボイラー室	吹付けロックウール	184	有	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	除去	H18年度		
47		城西中継ポンプ	脱臭機械室	吹付けロックウール	78	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18年度		
48		放流ポンプ棟	天井	吹付けロックウール	140	有	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18年度		
49		市庁舎	電気室天井	吹付けロックウール	88	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18年度		
			議場傍聴席上部排煙口	吹付けロックウール	44	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18.3		
50		石川中学校	廊下下点検口	吹付けロックウール	53	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	囲い込み	H18年度		
			技術・第二コンピューター室点検口	吹付けロックウール	272	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	囲い込み	H18年度		
51		弘前市斎場	拾骨室		吹付けひる石	104	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.3	
52		市庁舎 別館	1階書庫		吹付けひる石	179	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18年度	
			2階ホール		吹付けパーライト	53	無	吹付けパーライト	立入制限	除去	H18.3	
			事務室		吹付けひる石	65	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.3	
53		茂森A.Bアパート	住戸		吹付けパーライト	935	無	吹付けパーライト	立入制限	囲い込み	H18年度	
54		城南B.Cアパート	管理棟		吹付けひる石	1,017	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
55		自得小学校	職員室・図書室・教具室		吹付けひる石	767	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
	普通教室天井			吹付けひる石	63	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度		

# 市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年4月30日現在)

## 1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
56	弘前市	致遠小学校	生活課教室・普通教室天井	吹付けひる石	378	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
			特殊教室・普通教室・多目的教室等天井	吹付けひる石	316	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
			校長室・放送室	吹付けひる石	95	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
			屋内体育館ステージ天井	吹付けひる石	43	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
57		豊田小学校	理科室天井	吹付けひる石	96	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
58		千年小学校	1・2階普通教室等天井・図工室天井	吹付けひる石	510	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
			1・2階普通教室等天井・児童会室天井	吹付けひる石	570	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
			音楽・図書・家庭科室天井	吹付けひる石	441	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
			職員室・放送室・校長室等天井	吹付けひる石	149	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
59		新和中学校	屋内体育館ステージ天井	吹付けひる石	36	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
			屋内体育館ステージ天井	吹付けひる石	48	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
60		第一中学校	家庭科室・理科・職員室	吹付けひる石	1,139	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
			生活課教室・普通教室天井	吹付けひる石	77	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
61		裾野中学校	屋内体育館ステージ天井	吹付けひる石	36	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
62		市民会館	管理棟	吹付けひる石	1,020	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.3	
63		市立博物館	機械室	吹付けロックウール	179	有	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.3	
64		岩木町役場庁舎	階段	吹付けひる石	59	無	吹付けひる石		除去	H18年度	
			議場	吹付けひる石	148	無	吹付けひる石		除去	H19年度	
			議長室	吹付けひる石	31	無	吹付けひる石		除去	H19年度	
			議場傍聴席階段	吹付けひる石	37	無	吹付けひる石		除去	H18年度	

# 市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年4月30日現在)

## 1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
64	弘前市	岩木町役場庁舎	2階天井採光穴	吹付けひる石	26	無	吹付けひる石		除去	H18年度	
			応接室	吹付けひる石	51	無	吹付けひる石		除去	H18年度	
			町長室	吹付けひる石	43	無	吹付けひる石		除去	H19年度	
65	中央公民館	階段	吹付けひる石	15	無	吹付けひる石		除去	H18.3		
		倉庫	吹付けひる石	18	無	吹付けひる石		除去	H18年度		
66	図書館	倉庫	吹付けひる石	11	無	吹付けひる石		除去	H18年度		
67	相馬小学校	倉庫・ポンプ室	吹付けアスベスト	92	無				囲い込み	H14年度	措置済み
68	八戸市	八戸市公会堂	調光・音響室・舞台脇通路	吹付けロックウール	1,491	無	アスベスト含有ロックウール		封じ込め及び囲い込み	H18年度以降	
			4Fホール天井裏	吹付けロックウール		有	アスベスト含有ロックウール		封じ込め及び囲い込み	H18年度以降	
			3Fホール天井裏	吹付けロックウール	655	無	アスベスト含有ロックウール		封じ込め及び囲い込み	H18年度以降	
			奈落・倉庫・機械室	吹付けロックウール		無	アスベスト含有ロックウール		封じ込め及び囲い込み	H18年度以降	
69	館公民館	2Fホール	吹付けロックウール	332	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18.3	工事中	
70	八戸消防署	機械室	吹付けロックウール	44	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限				
71	八戸環境クリーンセンター	管理棟機械室	吹付けロックウール	21	無	非分析		除去	H18年度		
72	高等看護学院	機械室	吹付けロックウール	83	無	非分析		除去	H17.11	措置済み	
73	八戸市	浜須賀保育所	ステージ	吹付けひる石	24	無	吹付けひる石	使用禁止 天井養生	除去	H17.12.22 工事完了	措置済み
			機械室	吹付けひる石	21	無	吹付けひる石	使用禁止			
74	西道団地	住戸	吹付けひる石	1,296	無	吹付けひる石		囲い込み	H18年度以降		
75	是川団地 182/328戸	住戸	吹付けひる石	3,283	無	吹付けひる石		囲い込み	H18年度以降		
76	南郷区公民館	ロビー	吹付けミクライト	258	無	吹付けミクライト		除去等	H18年度以降		

# 市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年4月30日現在)

## 1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
77	八戸市	八戸市体育館	C階段(西側)	吹付けひる石	101	無	吹付けひる石		除去等	H18年度以降	
			D階段(西側)	吹付けひる石	24	無	吹付けひる石		除去等	H18年度以降	
78		第三魚市場	ホール 仲買人控室	吹付けひる石	317	無	吹付けひる石		除去	H18年度	
79		八戸清掃工場第二工場	薬品庫	折板裏打ち石綿断熱材	180	無	フェルトン	マスク着用	除去	H18年度	
80		中央卸売市場	管理棟 機械室等	吹付けロックウール	485	無	アスベスト含有ロックウール		除去等	H18年度	
			卸・仲卸棟	吹付けロックウール	10	無	アスベスト含有ロックウール		除去等	H18年度	
81		中央卸売市場	倉庫棟	吹付けロックウール	290	無	アスベスト含有ロックウール		除去等	H18年度	
82		東部終末処理場	各居室 機械室	吹付けロックウール	12,118	無	アスベスト含有ロックウール		除去等	H18年度以降	
83		沼館排水ポンプ場	機械室	吹付けロックウール	1,990	無	アスベスト含有ロックウール		除去等	H18年度以降	
84		島守支所・島守コミュニティーセンター	機械室	吹付けロックウール	107	無	アスベスト含有ロックウール		除去等	H18年度以降	
85	黒石市	黒石市役所	市民ホール等	吹付けアスベスト	124	無			除去	H18.2	ミクライト
			議場	吹付けアスベスト	144	無			除去	H18.2	ミクライト
86		黒石市勤労青少年ホーム	ボイラー室	吹付けアスベスト	37	無	クリソタイル		除去	H18.3	
87		黒石公民館	階段(非常階段含む)	吹付けアスベスト	74.8	無	クリソタイル		点検記録による管理		
88		黒石市民文化会館	ギャラリー・ホワイエ・階段等	吹付けアスベスト	787.9	無	クリソタイル		点検記録による管理		
89	五所川原市	五所川原市民体育館	ボイラー室他	吹付アスベスト	719	無	クリソタイル	立入制限	除去	H18年度	
90		五所川原市勤労青少年ホーム	渡り廊下	吹付ロックウール	45	-	クリソタイル	立入制限	除去	H18年度	天井裏(囲い込み状態)
91		五所川原市浄化センター	換気ファン室他	吹付ロックウール	830	無	クリソタイル	立入制限	除去	H18年度	
92		五所川原中央公民館	階段室	吹付けひる石	116	無	クリソタイル	立入制限	除去	H18年度	
93		五所川原第一中学校	普通教室天井他	ゾノライト吹付け	1,746	無	クリソタイル	天井養生	除去	H19年度	校舎新築中、その間浮遊濃度測定



# 市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年4月30日現在)

## 1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考	
94	十和田市	奥入瀬小学校	音楽室	吹付けアスベスト	81	無	クリソタイル(白石綿) アモサイト(茶石綿)	使用禁止	除去	H18.3	除去済み	
95		東小学校	階段裏	吹付けひる石	123	無	クリソタイル(白石綿)	天井養生	除去	H18.9		
96		法奥小学校	屋体玄関	吹付けひる石	30	無	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H18.3	除去済み	
97		奥入瀬小学校	保健室	吹付けひる石	75	無	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H18.3	除去済み	
98		十和田湖小学校	図書室	吹付けひる石	53	無	クリソタイル(白石綿)	天井養生	除去	H18.9		
			図工室	吹付けひる石	43	無	クリソタイル(白石綿)	天井養生	除去	H18.9		
			音楽室	吹付けひる石	61	無	クリソタイル(白石綿)	天井養生	除去	H18.9		
99		三本木中学校	渡り廊下	吹付けロックウール	8	無	アスベスト含有吹付けロックウール					天井裏(囲い込み状態)
			電気室	吹付けひる石	24	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H18.9		
			更衣室・前室	吹付けひる石	12	無	吹付けひる石		除去	H18.9		天井裏(囲い込み状態)
	音楽室		吹付けひる石	111	無	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H18.3		除去済み	
	倉庫		吹付けひる石	55	-	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H17.9		措置済み	
100	十和田中学校	渡り廊下	吹付けロックウール	12	無	アスベスト含有吹付けロックウール					天井裏(囲い込み状態)	
		階段裏	吹付けひる石	283	無	クリソタイル(白石綿)	天井養生	除去	H18.9			
		高置水槽室	吹付けひる石	26	無	クリソタイル(白石綿)	天井養生	除去	H18.9			
101	十和田市民図書館	機械室	吹付けロックウール	119	無	クロシドライト(青石綿)	立入禁止	除去	H18.3		除去済み	
		閲覧室	吹付けひる石	241	無	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H18.3		除去済み	
		児童閲覧室	吹付けひる石	101	無	クリソタイル(白石綿) アモサイト(茶石綿)	立入禁止	除去	H18.3		除去済み	
		展示ロビー	吹付けひる石	91	無	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H18.3		除去済み	
		階段室	吹付けひる石	69	無	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H18.3		除去済み	

# 市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年4月30日現在)

## 1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
101	十和田市	十和田市民図書館	ポーチ	吹付けひる石	12	無	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H18.3	除去済み
			風除室	吹付けひる石	12	無	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H18.3	除去済み
102		湖畔地区学校給食センター	渡り廊下	吹付けロックウール	5	無	アスベスト含有吹付けロックウール				天井裏(囲い込み状態)
103	十和田市	十和田市立中央病院	西棟2階オートクレーブ室	吹付けアスベスト	20	無	吹付け岩綿(クリソタイル)	立入制限	囲い込み	H17.10月	措置済み
			東棟正面玄関天井	吹付けアスベスト	14	無	吹付け岩綿(クリソタイル)		除去	H20.5月	天井裏(囲い込み状態)
			東棟救急部天井	吹付けアスベスト	16	無	吹付け岩綿(クリソタイル)		除去	H20.5月	天井裏(囲い込み状態)
			東～西棟間渡廊下天井	吹付けアスベスト	109	無	吹付け岩綿(クリソタイル)		除去	H20.5月	天井裏(囲い込み状態)
			西棟ホワイ-室出入口	折板裏打ち石綿断熱材	9	無	石綿(クリソタイル)	立入制限	囲い込み	H17.10月	措置済み
104	十和田市	十和田下水処理場本館	空調機械室(1階)	石綿吹付	54	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			発電機室	石綿吹付	64	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			機械室	石綿吹付	168	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			ポンベ室	石綿吹付	12	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			機械室	石綿吹付	24	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			排煙機械室	石綿吹付	24	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			ポンプ室吹抜	石綿吹付	229	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			地下階段室2	ひる石モルタル吹付	26	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			地下階段室3	ひる石モルタル吹付	12	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			玄関	ひる石モルタル吹付	18	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			ホール	ひる石モルタル吹付	152	有	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			廊下	ひる石モルタル吹付	115	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	



# 市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年4月30日現在)

## 1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
104	十和田市	十和田下水処理場本館	風除室	ひる石モルタル吹付	23	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			1階階段室1	ひる石モルタル吹付	22	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			1階階段室2	ひる石モルタル吹付	24	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			1階階段室3	ひる石モルタル吹付	12	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			2階階段室1	ひる石モルタル吹付	25	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			2階階段室2	ひる石モルタル吹付	22	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			3階階段室1	ひる石モルタル吹付	26	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			3階階段室2	ひる石モルタル吹付	26	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			R階階段室	ひる石モルタル吹付	26	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
			水槽室	ひる石モルタル吹付	36	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3	
105	十和田下水処理場汚泥棟	地下階段室	ひる石モルタル吹付	26	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3		
		1階階段室	ひる石モルタル吹付	26	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3		
		2階階段室	ひる石モルタル吹付	26	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3		
		3階階段室	ひる石モルタル吹付	26	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H19.3		
106	新渡戸記念館	倉庫天井	吹き付けひる石	23	無	アスベスト含有吹き付けひる石	立入禁止	囲い込み	H19.1		
107	支所庁舎	議場等天井	吹き付けひる石	300	無	アスベスト含有吹き付けひる石	立入禁止	除去	H18年度		
108	十和田湖総合運動公園体育館	放送記録室	吹付けひる石	27	無	クリソタイル(白石綿)	立入禁止	除去	H18.3	除去済み	
109	三沢市	老人福祉センター	事務室他天井	吹付けひる石			有り			封じ込め完了	点検記録による管理
110		公用車駐車場	屋根裏	吹付けひる石			有り			浮遊調査完了	未検出、点検記録による管理
111		勤労青少年ホーム	廊下天井	吹付けひる石			有り			封じ込め完了	点検記録による管理

# 市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年4月30日現在)

## 1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考	
112	三沢市	三沢病院	階段裏(C棟)	吹付けひる石			有り			浮遊調査完了	基準値以下、点検記録による管理	
113	むつ市	むつ市役所脇野沢庁舎	階段裏	吹付けロックウール	28	無	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.9		
			金庫室	吹付けロックウール	15	無	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.9		
114		大畑公民館	集会室 小屋裏	吹付けロックウール	265	無	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	囲い込み	H18.3		
115		むつ総合病院		病棟浴室(12室)	吹付けロックウール	81	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H17.11	措置済み
				リハビリ科水治療室	吹付けロックウール	324	無	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	除去	H18年度	
				精神病棟機械室	吹付けロックウール	19	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18年度	
116		脇野沢診療所		機械室	吹付けロックウール	34	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H17.11	措置済み
				階段室	吹付けロックウール	83	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18年度	
117		第一川内小学校		図書室	吹付けひる石	90	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H18.3	
118		むつ市役所大畑庁舎		階段裏A・B	吹付けひる石	76	無	吹付けひる石		除去	H18年度	
119		大湊消防署		車庫	吹付けひる石	140	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H17.12	措置済み
120		はまゆり学園		第一保母室	吹付けひる石	32	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H17.12	措置済み
				第二保母室	吹付けひる石	28	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H17.12	措置済み
				食堂	吹付けひる石	55	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H17.12	措置済み
	寝室1			吹付けひる石	14	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H17.12	措置済み	
	寝室2			吹付けひる石	14	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H17.12	措置済み	
121	つがる市	森田支所	ボイラー室の壁	アスベスト含有吹付けロックウール	56	有	アスベスト含有吹付けロックウール	立入禁止	除去	H18年度		
122		木造中央公民館	玄関ホール天井、壁	吹付けひる石	286	有	吹付けひる石	立入禁止	除去	H18年度		
123		木造農村環境改善センター	玄関、ホール 1階廊下、階段、会議室の天井	吹付けひる石	659	有	吹付けひる石	12月から使用禁止	除去	H18年度		

# 市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年4月30日現在)

## 1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
124	つがる市	木造中学校	視聴覚室、音楽室の天井	吹付けひる石	258	有	吹付けひる石	措置済み	囲込	H17.8	措置済み
125		森田公民館	大ホール一部、事務室、玄関ロビー、階段室、1・2階廊下	吹付けひる石	452	有	吹付けひる石	立入禁止	除去	H18年度	
126	平川市	碓ヶ関村庁舎	ボイラー室	吹付けアスベスト	132	有	吹付けアスベスト	立入禁止	除去	H18.3	職員等に周知
			機械室	吹付けアスベスト	79	有	吹付けアスベスト	立入禁止	除去	H18.3	職員等に周知
			議場(天井裏)	吹付けアスベスト	260	無	吹付けアスベスト	立入制限	囲い込み	H18.3	職員等に周知
			煙突	吹付けアスベスト	9	無	吹付けアスベスト	使用禁止	囲い込み	H18.3	職員等に周知
127	平内町	山村開発センター	ボイラー室	吹付けロックウール	210	無	クリソタイル	立入制限	点検記録による管理		
128		東田沢防雪管理センター	廊下・ステージ他	トーカーライト吹付	136	無	クリソタイル	使用禁止	除去	H17.12	措置済み
129		勤労青少年ホーム	器具庫	吹付けロックウール	20	無	クリソタイル	立入制限	除去	H17.12	措置済み
130		小湊小学校	ボイラー室	吹付けロックウール	111	無	クリソタイル		除去	S63.8	措置済み
131	外ヶ浜町	平館支所	天井	吹付けアスベスト	626	無	吹付けアスベスト		除去	S63.11	措置済み
132	鱒ヶ沢町	鱒ヶ沢町庁舎	ボイラー室	吹付けロックウール	73	有	クリソタイル(白石綿)1.2%	使用禁止	封じ込め	H17.12	措置済み
			議場天井裏	吹付けロックウール	240	無	クリソタイル(梁3.8%、天井2.1%)、空気濃度(最大5本:1L中)	天井点検口等のテープにおける密閉	点検記録による管理		
133		鱒ヶ沢ごみ処理場	機械室	吹付けロックウール		有	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	除去(解体)	H18年度以降	廃止施設
134	深浦町	深浦中学校	ポンプ室	吹き付けロックウール	37	無	アモサイト(茶石綿)		封じ込め	S62年度	措置済み
135		深浦町立いわさき小学校	教室等	クリソタイル(白石綿)	1,255	無	クリソタイル(白石綿)	使用禁止	除去	H20年度	
136	西目屋村	保健センター	ボイラー室	吹付けアスベスト	85	無	吹付けアスベスト		除去	H2.5	措置済み
137		本庁舎	議場、書庫、階段室	吹付けひる石	490	一部有	クリソタイル		囲い込み	H18.8	

# 市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年4月30日現在)

## 1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考	
138	藤崎町	藤崎町農業者トレーニングセンター	アリーナ	吹付けロックウール	1,061	無	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	除去	H17.10	措置済み	
139			馬場尻排水機場	ポンプ室	吹付けロックウール	388	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18.3	措置済み
140			みどり団地(6号棟)	住戸	吹付けひる石	323	無	吹付けひる石		除去	H18年度	
141	大鰐町	国民宿舍おおわに山荘	ボイラー室	吹付けアスベスト	54	有	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H18年4月	措置済み	
			エレベータ	吹付けアスベスト	62	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H18年5月~8月		
142		大鰐町中央公民館	ボイラー室	吹付けアスベスト		無	吹付けアスベスト		除去	H2年度	措置済み	
143	田舎館村	中央公民館	大ホール天井	アスベスト含有吹付けロックウール	385	無	アスベスト含有吹付けロックウール	使用禁止	囲い込み	H17.11	措置済み	
			1階廊下天井	吹付けひる石	190	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H18.1	措置済み	
			2階廊下天井	吹付けひる石	73	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H18.1	措置済み	
			1階ロビー	吹付けひる石	102	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H18.1	措置済み	
144	板柳町	板柳町庁舎	機械室	吹付けロックウール					除去	H1年度	措置済み	
145		板柳町消防署	車庫・ボイラー室	吹付け岩綿			アスベスト含有ロックウール		除去・囲い込み	H18年度		
146	中泊町	下前小学校	音楽室	吹付けロックウール	80	無	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	除去	H18.3	措置済み	
147		静和園	娯楽室天井裏	吹付けアスベスト	168	有	吹付けアスベスト	立入制限	除去・囲い込み	H2.2	措置済み・分析予定	
148		中央公民館	ボイラー室	吹付けアスベスト	30	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H2.2	措置済み	
149		中里消防署	車庫天井	吹付けアスベスト	200	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H2.2	措置済み	
150	七戸町	天間館中学校	渡り廊下	吹付けアスベスト		無	吹付けアスベスト		囲い込み	渡り廊下建設時囲い込みを実施	措置済み	
151		七戸庁舎	地下機械室天井	吹付けアスベスト	94	無	吹付けアスベスト	立入制限	囲い込み	H17.11.30	措置済み	
152		七戸町中央公民館	玄関ホール天井	吹付けアスベスト	235	無	吹付けアスベスト		囲い込み	H17.9.30	措置済み	
153		七戸体育館	ロビー天井	吹付けアスベスト	6	無	吹付けアスベスト		囲い込み	H17.9.20	措置済み	

# 市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年4月30日現在)

## 1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
154	横浜町	横浜町庁舎	機械室、電気室	吹付けアスベスト	333	無	吹付けアスベスト		除去	H5	措置済み
155		旧横浜中学校	ボイラー室、電気室	吹付けアスベスト	165	無	吹付けアスベスト		囲い込み	H4	措置済み
156		横浜消防署	車庫	石綿ケイ酸カルシウム板	178	無	アモサイト(茶石綿)		封じ込め	H18.3	措置済み
157	東北町	東北町B&G海洋センター	機具庫	折板裏耐火被覆材	94	有	折板裏耐火被覆材	閉鎖	除去	H18.5	現在工事中
158		公立青年の家	ロビー・ホール	吹付けひる石	311	無	分析試験はせずに空气中の浮遊調査を実施	閉鎖	封じ込め	H18.3	措置済み
159		東北町役場分庁舎	1F:廊下 2F:事務室	吹付けひる石	130	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H18.3	措置済み
160	六ヶ所村	戸鎖小教員住宅	居室	吹付けひる石	250	無	アスベスト含有吹付けひる石	使用禁止	解体	H18年度以降	
161		尾駁診療所	階段室等	吹付けひる石	11	無	アスベスト含有吹付けひる石		除去	H18年度	
162		千歳平汚水処理場	電気室等	吹付けロックウール	242	有	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H17.12	措置済み
163		千歳浄水場	自家発電室等	吹付けロックウール	53	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H17.12	措置済み
164		泊地区製氷施設	機械室	吹付けロックウール	167	有	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18.2	措置済み
165		役場庁舎	煙突	石綿セメント板	19	有	石綿セメント板		封じ込め	H18年度	
166	おいらせ町	百石町庁舎	議場/階段室	吹付けひる石	487	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H.17.12	措置済み
167		百石町学校給食共同調理場	車庫/洗浄室	吹付けひる石	210	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H.17.10	措置済み
168		下田町庁舎	町民ホール	吹付けひる石	32	無	吹付けひる石		除去	H17.12	措置済み
			A階段	吹付けひる石	55	無	吹付けひる石		除去	H17.12	措置済み
			B階段	吹付けひる石	28	無	吹付けひる石		除去	H17.12	措置済み
169	大間町	総合開発センター	天井	石綿	128		石綿		除去	H18.3	
170		勤労青少年ホーム	天井屋根裏	石綿	320		アスベスト含有ロックウール				天井裏(囲い込み状態)
171	東通村	南部中学校	屋根裏	吹付けロックウール	2,127	有	アスベスト含有ロックウール				天井裏(囲い込み状態)

# 市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成18年4月30日現在)

## 1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
172	風間浦村	風間浦村粉塵焼却炉	炉体煙道	石綿断熱材	25	無		立入禁止	使用中止	H4.3	措置済み
173	佐井村	佐井小学校	階段天井裏	吹付けひる石	154	無	クリソタイル	天井養生	囲い込み	H18.1	措置済み
174	三戸町	三戸中学校	ボイラー室	吹付けアスベスト	129	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H18.2.20	撤去済み
			電気室	吹付けアスベスト	87	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H18.2.20	撤去済み
175		三戸地区葬祭場	機械室	吹付けアスベスト	91	有	吹付けアスベスト	使用禁止	除去	H17.10.23	措置済み
176		体育館	天井	吹付けアスベスト	1,831	無	クリソタイル	立入制限	除去	H18.2.20	H18.2.20撤去済み
177		三戸町老人福祉センター	ボイラー室	吹付けロックウール	69	無	クリソタイル	立入制限	囲い込み	立入制限	
178	五戸町	五戸小学校	倉庫天井	吹付けアスベスト	35	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H18.3	措置済み
179		上市川小学校	校舎階段裏	吹付けアスベスト	99	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H18.1	措置済み
180		五戸町本庁舎	職員階段	吹付けアスベスト	62	無	吹付けアスベスト	使用禁止	除去	H17.12	措置済み
			金庫室天井	吹付けアスベスト	12	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H17.12	措置済み
		屋上階段裏	吹付けアスベスト	3	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H17.12	措置済み	
181	田子町	町立田子病院	ボイラー室(煙突)	吹付けロックウール	36	無		立入制限	囲い込み	S54.11	措置済み・分析の結果、未使用
182		田子町老人福祉センター	浴室天井	吹付けアスベスト		無	吹付けアスベスト		除去	H12年度	措置済み
183	南部町	多目的研修センター	屋根梁	吹付ロックウール	252		アスベスト含有ロックウール				天井(囲い込み状態)
184		名川病院	ボイラー室	吹付アスベスト	223		吹付アスベスト		封じ込め	H.1.5	措置済み
			空調室	吹付アスベスト	50		吹付アスベスト		封じ込め	H.1.5	措置済み
185		南部町立南部公民館	全館	ミクライト吹付け	1,060	無	クリソタイル含有ミクライト	使用禁止	除去	H19年度以降	
186		南部町民体育館	玄関ロビー	ミクライト吹付け	222	無	クリソタイル含有ミクライト	使用禁止	除去	H17.11	措置済み