

市町村等所有施設における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(経過報告)について

1. 調査結果の概要

(1) 県では市町村等(一部事務組合等を含む。)所有の施設における吹付けアスベスト等の使用状況について調査を行い、12月15日現在の結果がまとまりましたので報告します。

吹付けアスベスト等の使用施設は市町村所有6,559施設のうち169施設であり、うち除去等の措置済みは39施設、措置していないものは130施設、分析中(分析予定を含む。)のものは46施設であり、内訳は表1及び表2のとおりです。

(2) 調査対象は「吹付けアスベスト」、「吹付けロックウール」、「吹付けひる石」等及び「折板裏打ちアスベスト断熱材」です。

(3) 総務省からの依頼による調査時点(11月11日)で設計図書等に基づき、アスベスト使用ありと報告した後に、分析中や使用がないことが判明した市町村が一部あります。

各市町村の問い合わせ先

市町村名	部局名	電話番号
1 青森市	総務部管財課	017-734-5117
2 弘前市	総務部管財課	0172-35-1111
3 八戸市	建設部建築営繕課	0178-43-2111(603)
4 黒石市	総務部管財課	0172-52-2111(211)
5 五所川原市	総務部総務課	0173-35-2111
6 十和田市	総務部総務課	0176-23-5111
7 三沢市	民生部生活環境課	0176-53-5111
8 むつ市	総務部総務課	0175-22-1111(146)
9 つがる市	総務部工事検査室	0173-42-2494
10 平内町	総務課	017-755-2111(282)
11 今別町	総務部行政	0174-35-2001
12 蓬田村	総務課	0174-27-2111
13 外ヶ浜町	総務課	0174-31-1245
14 鱒ヶ沢町	総務課	0173-72-2111(216)
15 深浦町	財政課	0173-74-2111
16 若木町	企画財政課	0172-82-1624
17 相馬村	総務財政課	0172-84-2111
18 西目屋村	総務課	0172-85-2111
19 藤崎町	財政課	0172-75-3111(2212)
20 大鰐町	総務課	0172-48-2111
21 尾上町	総務企画課	0172-57-3111
22 平賀町	総務課	0172-44-3001
23 田舎館村	総務課	0172-58-2111
24 碓ヶ関村	総務企画課	0172-45-2011(141)
25 板柳町	総務課	0172-73-2111(207)
26 鶴田町	総務課	0173-22-2111
27 中泊町	財政課	0173-57-2111(42)
28 野辺地町	総務課	0175-64-2111
29 七戸町	社会生活課	0176-68-2114
30 百石町	総務課	0178-52-2111
31 六戸町	総務課	0176-55-3111
32 横浜町	総務企画課	0175-78-2111(324)
33 東北町	財政課	0176-56-3111(212)
34 下田町	総務課	0178-56-2111
35 六ヶ所村	総務部門総務課	0175-72-2111(222)
36 大間町	建設環境課	0175-37-2111
37 東通村	総務課	0175-27-2111(258)
38 風間浦村	総務課	0175-35-2111
39 佐井村	総務課	0175-38-2111
40 三戸町	総務課	0179-20-1111
41 五戸町	総務課	0178-62-2111(213)
42 田子町	総務課	0179-32-3111
43 名川町	総務課	0178-76-2111
44 南部町	総務課	0179-34-2111
45 階上町	総務課	0178-88-2113
46 福地村	総務課	0178-84-2111(40)
47 新郷村	厚生課	0178-61-7555

全体集計に関する問い合わせ先

青森県環境生活部環境政策課環境保全グループ 電話017-734-9242 内線6465、6466

表1 吹付けアスベスト等の使用施設数(市町村別)

市町村名	調査対 施設数	吹付けアス ベスト等使用 施設数	措置済みの 施設数	措置していない施設数			分析中 (予定を含む) 施設数
				17年度内 に措置予定	18年度中 に措置予定	措置時期 検討中	
1 青森市	633	44	3	4	1	36	0
2 弘前市	315	18	0	3	15	0	0
3 八戸市	401	13	2	1	4	6	9
4 黒石市	137	2	0	2	0	0	0
5 五所川原市	351	7	5	0	0	2	10
6 十和田市	294	15	0	7	4	4	0
7 三沢市	211	0	0	0	0	0	7
8 むつ市	349	8	0	4	4	0	0
9 つがる市	228	4	1	3	0	0	0
10 平内町	176	4	3	0	0	1	0
11 今別町	110	0	0	0	0	0	0
12 蓬田村	17	0	0	0	0	0	0
13 外ヶ浜町	244	1	1	0	0	0	0
14 鱒ヶ沢町	153	2	1	0	1	0	2
15 深浦町	248	2	1	0	0	1	0
16 岩木町	73	3	0	0	3	0	0
17 相馬村	68	1	1	0	0	0	5
18 西目屋村	38	2	1	1	0	0	0
19 藤崎町	92	2	1	1	0	0	2
20 大鰐町	76	2	1	1	0	0	0
21 尾上町	54	0	0	0	0	0	0
22 平賀町	103	0	0	0	0	0	0
23 田舎館村	34	1	0	1	0	0	0
24 碓ヶ関村	18	1	0	1	0	0	0
25 板柳町	47	2	1	0	1	0	0
26 鶴田町	59	0	0	0	0	0	0
27 中泊町	531	4	3	0	0	1	1
28 野辺地町	74	0	0	0	0	0	0
29 七戸町	128	4	4	0	0	0	1
30 百石町	17	2	2	0	0	0	0
31 六戸町	56	0	0	0	0	0	0
32 横浜町	38	3	2	0	0	1	0
33 東北町	155	3	0	3	0	0	0
34 下田町	44	1	0	1	0	0	0
35 六ヶ所村	166	2	0	0	2	0	8
36 大間町	61	2	1	0	0	1	0
37 東通村	50	1	0	0	0	1	0
38 風間浦村	97	1	1	0	0	0	0
39 佐井村	70	0	0	0	0	0	0
40 三戸町	85	3	1	2	0	0	1
41 五戸町	93	3	0	3	0	0	0
42 田子町	94	1	1	0	0	0	0
43 名川町	61	2	1	0	0	1	0
44 南部町	26	2	1	0	0	1	0
45 階上町	74	1	0	0	1	0	0
46 福地村	32	0	0	0	0	0	0
47 新郷村	78	0	0	0	0	0	0
合計	6,559	169	39	38	36	56	46

表2 吹付けアスベスト等の使用施設数(施設区分別)

施設区分	調査対 施設数	吹付けアス ベスト等使用 施設数	措置済 施設数	措置していない施設数			分析中 (予定を含む) 施設数
				17年度内 に措置予定	18年度中 に措置予定	措置時期 検討中	
1 学校等	518	45	6	11	10	18	3
2 公営住宅	1,208	8	0	0	4	4	2
3 社会福祉施設等	329	8	4	0	0	4	5
4 公民館	209	12	4	3	1	4	2
5 庁舎等	101	22	6	9	6	1	1
6 その他	4,194	74	19	15	15	25	33
合計	6,559	169	39	38	36	56	46

- 注)「1 学校等」 総務省調査の大区分「学校施設」
 「2 公営住宅」 総務省調査の大区分「公営住宅等」
 「3 社会福祉施設等」 総務省調査の大区分「児童福祉施設」～「その他の社会福祉施設」
 「4 公民館」 総務省調査の中区分「公民館」
 「5 庁舎等」 総務省調査の中区分「本庁舎」「支所・地方事務所」

表1及び表2の集計方法

- (1) 同一施設で吹付けアスベスト等使用と分析中がある場合は、「吹付けアスベスト等使用施設数」に計上しています。
- (2) 同一施設で「措置済み」と「分析中」がある場合は、「措置済み」に計上しています。
- (3) 同一施設で「17年度内に措置予定」「18年度中に措置予定」がある場合は、「平成18年度中に措置予定」に計上する等措置時期を遅い時期に計上しています。
- (4) 「措置時期検討中」には19年度以降措置予定も含まれます。

表1及び表2の「分析中(予定を含む。)施設数」と附属の一覧表の「2.アスベスト使用について分析中(予定を含む。)」施設数との差異

表1及び表2の「分析中(予定を含む。)」施設数が46、附属の一覧表の「分析中(予定)を含む。」の施設数が52となっていますが、同一施設で「使用」と「分析中」がある下記の6施設は、「使用」のみに計上しています。

- 市分庁舎(弘前市)
- ～ コミュニティーセンター栄、コミュニティーセンター松島、コミュニティーセンター三好(以上、五所川原市)
- 庁舎(鰺ヶ沢町)
- 相馬小学校(相馬村)

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
1	青森市	合浦保育所	遊戯室	吹付けひる石	77	無		使用禁止	囲い込み	H17.9	措置済み
2		沖館保育所	玄関ホール・廊下	吹付け	59	無		使用禁止	囲い込み	H17.9	措置済み
3		造道小学校	音楽室	吹付けロックウール	98	無	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.1	
4		幸畑小学校	音楽室1.2	吹付けロックウール	172	無	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.1	
5		大野小学校	音楽室・コンピューター室	吹付けロックウール	184	無	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.1	
6		浪岡中学校	観測室	吹付けロックウール	42	無	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.1	
7		浪館小学校		ロックウール	90	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定分析中			
8		幸畑小学校		ロックウール	93	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定分析中			
9		造道小学校		吹付けひる石	302	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
10		菟町小学校		吹付けひる石	302	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
11		千刈小学校		吹付けひる石	555	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
12		戸門小学校		吹付けひる石	65	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
13		戸山西小学校		吹付けひる石	394	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
14		筒井南小学校		吹付けひる石	474	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
15		新城中央小学校		吹付けひる石	499	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
16		三内西小学校		吹付けひる石	341	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
17		油川中学校		ロックウール	104	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定分析中			
18		筒井中学校		吹付けひる石	353	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
19		横内中学校		吹付けひる石	599	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
20		幸畑福祉館		ロックウール	29	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定分析中			
21		滝内福祉館		ロックウール	31	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定分析中			
22		褰懸福祉館		ロックウール	40	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定分析中			

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
23	青森市	篠田福祉館		吹付けひる石	19	無	吹付けひる石	使用禁止			
24		八重田浄化センター管理棟・ブロー棟		ロックウール	700	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定分析中			
25		八重田浄化センター合流水処理・電気室棟		ロックウール	366	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定分析中			
26		急病センター		岩綿吹付け	6	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定分析中			
27		梨の木清掃工場管理棟		ロックウール	21	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定分析中			
28		横内浄水場管理棟		ロックウール	119	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定分析中			
29		中央配水所 管理棟		ロックウール	690	無	アスベスト含有ロックウール	浮遊測定分析中			
30		浪岡体育館		着色岩綿		無	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	改築(除去)	H18年度以降	
31		市民体育館		吹付けひる石	591	無	吹付けひる石(クリソタイル)		囲い込み	H17.11	措置済み
32		柳川庁舎 自動車庫2		石綿フェルト状貼り	266	無	石綿フェルト状貼り	浮遊測定分析中			
33		柳川庁舎事業用車庫及び倉庫		石綿フェルト状貼り	350	無	石綿フェルト状貼り	浮遊測定分析中			
34		八重田浄化センター汚泥処理棟		吹付けひる石	200	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
35		蛸貝ポンプ場事務棟		吹付けひる石	374	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
36		議会議事堂・車庫・廊下		吹付けひる石	161	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
37		新城庁舎		吹付けひる石	182	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
38		青柳団地		パーライト	1,283	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
39		小柳第1団地		スプレトーン	4,471	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
40		桜川第1団地		吹付けひる石	649	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
41		幸畑第5団地		吹付けひる石	2,685	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
42		中央市民センター合子沢分館		吹付けひる石	825	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
43		青少年研修センター		吹付けひる石	30	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
44		旧市民図書館		吹付けひる石	74	無	吹付けひる石(クリソタイル)	浮遊測定分析中			
45		弘前市	市民参画センター	ボイラー室、物置	吹付けロックウール	88	有	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	封じ込め	H18年度

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考	
46	弘前市	農村環境改善センター	ボイラー室	吹付けロックウール	184	有	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	除去	H18年度		
47		城西中継ポンプ	脱臭機械室	吹付けロックウール	78	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18年度		
48		放流ポンプ棟	天井	吹付けロックウール	140	有	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18年度		
49		市庁舎		電気室天井	吹付けロックウール	88	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18年度	
				議場傍聴席上部排煙口	吹付けロックウール	44	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H17.12	
50		石川中学校		廊下下点検口	吹付けロックウール	53	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	囲い込み	H18年度	
				技術・第二コンピューター室点検口	吹付けロックウール	272	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	囲い込み	H18年度	
51		弘前市斎場	拾骨室	吹付けひる石	104	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H17.12		
52		市分庁舎		1階書庫	吹付けひる石	179	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H17.12	
				2階ホール	吹付けパーライト	53	無	吹付けパーライト	立入制限	除去	H17.12	
53		茂森A.Bアパート	住戸	吹付けパーライト	935	無	吹付けパーライト	立入制限	囲い込み	H18年度		
54		城南B.Cアパート	管理棟	吹付けひる石	1,017	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度		
55		自得小学校		職員室・図書室・教具室	吹付けひる石	767	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
				普通教室天井	吹付けひる石	63	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
56		致遠小学校		生活課教室・普通教室天井	吹付けひる石	378	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
				特殊教室・普通教室・多目的教室等天井	吹付けひる石	316	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
				校長室・放送室	吹付けひる石	95	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
				屋内体育館ステージ天井	吹付けひる石	43	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
57		豊田小学校	理科室天井	吹付けひる石	96	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度		
58		千年小学校		1・2階普通教室等天井・図書室天井	吹付けひる石	510	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
				1・2階普通教室等天井・児童会室天井	吹付けひる石	570	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
				音楽・図書・家庭科室天井	吹付けひる石	441	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
				職員室・放送室・校長室等天井	吹付けひる石	149	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
59	弘前市	新和中学校	屋内体育館ステージ天井	吹付けひる石	36	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
			屋内体育館ステージ天井	吹付けひる石	48	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
第一中学校		家庭科室・理科・職員室	吹付けひる石	1,139	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度		
		生活課教室、普通教室天井	吹付けひる石	77	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度		
61		裾野中学校	屋内体育館ステージ天井	吹付けひる石	36	無	吹付けひる石	立入制限	囲い込み	H18年度	
62		市民会館	管理棟	吹付けひる石	1,020	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H18.1~3	
63	八戸市	八戸市公会堂	調光・音響室・舞台脇通路	吹付けロックウール	1,491	無	アスベスト含有ロックウール				
4Fホール天井裏			吹付けロックウール		有	アスベスト含有ロックウール					
64		八戸市公民館	3Fホール天井裏	吹付けロックウール	655	無	アスベスト含有ロックウール				
			奈落・倉庫・機械室	吹付けロックウール		無	アスベスト含有ロックウール				
65		館公民館	2Fホール	吹付けロックウール	332	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H17.12~H18.3	
66		八戸消防署	機械室	吹付けロックウール	44	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限			
67		八戸環境クリーンセンター	管理棟 機械室	吹付けロックウール	21	無	非分析		除去	H18	
68		高等看護学院	機械室	吹付けロックウール	83	無	非分析		除去	H17.11	措置済み
69		浜須賀保育所	ステージ	吹付けひる石	24	無	吹付けひる石	使用禁止 天井養生	除去	H17.12.22 工事完了	措置済み
			機械室	吹付けひる石	21	無	吹付けひる石	使用禁止			
70		西道団地	住戸	吹付けひる石	1,296	無	吹付けひる石		囲い込み	H18年度以降	
71		是川団地 182/328戸	住戸	吹付けひる石	3,283	無	吹付けひる石		囲い込み	H18年度以降	
72		南郷区公民館	ロビー	吹付けミクライト	258	無	吹付けミクライト		除去等		
73		八戸市体育館	C階段(西側)	吹付けひる石	101	無	吹付けひる石		除去等		
			D階段(西側)	吹付けひる石	24	無	吹付けひる石		除去等		
74	第三魚市場	ホール 仲買人控室	吹付けひる石	317	無	吹付けひる石		除去			
75	八戸清掃工場第二工場	薬品庫	折板裏打ち石綿断熱材	180	無	フェルトン	マスク着用	除去	H18年度		

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
76	黒石市	黒石市役所	市民ホール等	吹付けアスベスト	124	無			除去	H17	ミクライト
			議場	吹付けアスベスト	144	無			除去	H17	ミクライト
77	黒石市	黒石市勤労青少年ホーム	ボイラー室	吹付けアスベスト	37	無	クリソタイル		除去	H17	
78	五所川原市	五所川原市民体育館	ボイラー室外	吹付アスベスト	719	無	吹付アスベスト	立入制限			
79		五所川原市浄化センター	換気ファン室外	吹付ロックウール	830	無	吹付ロックウール	立入制限			
80		コミュニティセンター栄	ボイラー室	吹付アスベスト	15	無		立入制限	封じ込め	H5	措置済み
81		コミュニティセンター中川	ボイラー室	吹付ロックウール	25	無		立入制限	封じ込め	H5	措置済み
82		コミュニティセンター松島	機械室	吹付ロックウール	14	無		立入制限	封じ込め済み	H12	措置済み
83		コミュニティセンター長橋	ボイラー室	吹付ロックウール	55	無		立入制限	封じ込め済み	H5	措置済み
84		コミュニティセンター三好	ボイラー室	吹付ロックウール	47	無		立入制限	封じ込め済み	H12	措置済み
85	十和田市	奥入瀬小学校	音楽室	吹付けアスベスト	76	無	吹付けアスベスト	使用禁止	除去	H18.3	
86		東小学校	階段裏	吹付けひる石	180	無	吹付けひる石	天井養生	除去	H18年度	
87		法興小学校	屋体玄関	吹付けひる石	30	無	吹付けひる石	立入禁止	除去	H18.3	
88		奥入瀬小学校	保健室	吹付けひる石	75	無	吹付けひる石	立入禁止	除去	H18.3	
89		十和田湖小学校	図書室	吹付けひる石	54	無	吹付けひる石	天井養生	除去	H18年度	
	図工室		吹付けひる石	54	無	吹付けひる石	天井養生	除去	H18年度		
	音楽室		吹付けひる石	63	無	吹付けひる石	天井養生	除去	H18年度		
90	三本木中学校	渡り廊下	吹付けロックウール	8	無	アスベスト含有吹付けロックウール					天井裏(囲い込み状態)
		電気室	吹付けひる石	24	無	吹付けひる石		除去	H18年度		
		更衣室	吹付けひる石	12	無	吹付けひる石					天井裏(囲い込み状態)
		音楽室	吹付けひる石	126	無	吹付けひる石	立入禁止	除去	H18.3		
		倉庫	吹付けひる石	55	—	吹付けひる石	立入禁止	除去	H17.9	措置済み	

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
91	十和田市	十和田中学校	渡り廊下	吹付けロックウール	12	無	アスベスト含有吹付けロックウール				天井裏(囲い込み状態)
			階段裏	吹付けひる石	391	無	吹付けひる石	天井養生	除去	H18年度	
			高置水槽室	吹付けひる石	26	無	吹付けひる石	天井養生	除去	H18年度	
92	十和田市民図書館	機械室	吹付けロックウール	33	無	アスベスト含有吹付けロックウール	立入禁止	除去	H18.3		
		一般閲覧室	吹付けひる石	209	無	吹付けひる石	立入禁止	除去	H18.3		
		児童室	吹付けひる石	100	無	吹付けひる石	立入禁止	除去	H18.3		
		2階ロビー	吹付けひる石	89	無	吹付けひる石	立入禁止	除去	H18.3		
		1階ホール	吹付けひる石	70	無	吹付けひる石	立入禁止	除去	H18.3		
		玄関	吹付けひる石	21	無	吹付けひる石	立入禁止	除去	H18.3		
93	湖畔地区学校給食センター	渡り廊下	吹付けロックウール	5	無	アスベスト含有吹付けロックウール				天井裏(囲い込み状態)	
94	十和田市立中央病院	西棟2階オートクレープ室	吹付けアスベスト	20	無	吹付け岩綿(クリソタイル)	立入制限	囲い込み	H17.10月	措置済み	
		東棟正面玄関天井	吹付けアスベスト	14	無	吹付け岩綿(クリソタイル)		除去	H20.5月	天井裏(囲い込み状態)	
		東棟救急部天井	吹付けアスベスト	16	無	吹付け岩綿(クリソタイル)		除去	H20.5月	天井裏(囲い込み状態)	
		東～西棟間渡廊下天井	吹付けアスベスト	109	無	吹付け岩綿(クリソタイル)		除去	H20.5月	天井裏(囲い込み状態)	
		西棟ホワイ-室出入口	折板裏打ち石綿断熱材	9	無	石綿(クリソタイル)	立入制限	囲い込み	H17.10月	措置済み	
95	十和田下水処理場本館	空調機械室(1階)	石綿吹付	54	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度		
		発電機室	石綿吹付	64	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度		
		機械室	石綿吹付	168	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度		
		ポンベ室	石綿吹付	12	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度		
		機械室	石綿吹付	24	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度		
		排煙機械室	石綿吹付	24	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度		
		ポンプ室吹抜	石綿吹付	229	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度		
		地下階段室2	ひる石モルタル吹付	26	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度		

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
95	十和田市	十和田下水処理場本館	地下階段室3	ひる石モルタル吹付	12	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度	
			玄関	ひる石モルタル吹付	18	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度	
			ホール	ひる石モルタル吹付	152	有	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度	
			廊下	ひる石モルタル吹付	115	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度	
			風除室	ひる石モルタル吹付	23	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度	
			1階階段室1	ひる石モルタル吹付	22	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度	
			1階階段室2	ひる石モルタル吹付	24	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度	
			1階階段室3	ひる石モルタル吹付	12	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度	
			2階階段室1	ひる石モルタル吹付	25	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度	
			2階階段室2	ひる石モルタル吹付	22	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度	
			3階階段室1	ひる石モルタル吹付	26	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度	
			3階階段室2	ひる石モルタル吹付	26	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度	
			R階階段室	ひる石モルタル吹付	26	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度	
			水槽室	ひる石モルタル吹付	36	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度	
96	十和田市	十和田下水処理場汚泥棟	地下階段室	ひる石モルタル吹付	26	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度	
			1階階段室	ひる石モルタル吹付	26	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度	
			2階階段室	ひる石モルタル吹付	26	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度	
			3階階段室	ひる石モルタル吹付	26	無	クリソタイル(白石綿)		除去	H17年度	
97	十和田市	新渡戸記念館	倉庫天井	吹き付けひる石	23	無	アスベスト含有吹き付けひる石	立入禁止	囲い込み	H18年度	
98	十和田市	支所庁舎	議場等天井	吹き付けひる石	300	無	アスベスト含有吹き付けひる石	立入禁止	除去	H18年度	
99	十和田市	十和田湖総合運動公園体育館	放送記録室	吹付けひる石	27	無	吹付けひる石	立入禁止	除去	H18.3	
100	むつ市	むつ市役所脇野沢庁舎	階段裏	吹付けロックウール	28	無	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.9	
			金庫室	吹付けロックウール	15	無	アスベスト含有ロックウール		除去	H18.9	

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
101	むつ市	大畑公民館	集会室 <small>小</small>	吹付けロックウール	265	無	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	囲い込み	H18.1	
102			むつ総合病院	病棟浴室 (12室)	吹付けロックウール	81	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H17.11
		リハビリ科水治療室		吹付けロックウール	324	無	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	除去	H18年度	
		精神病棟機械室		吹付けロックウール	19	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18年度	
103		脇野沢診療所	機械室	吹付けロックウール	34	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H17.11	措置済み
			階段室	吹付けロックウール	83	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18年度	
104		第一川内小学校	図書室	吹付けひる石	90	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H18.1	
105		むつ市役所大畑庁舎	階段裏A・B	吹付けひる石	76	無	吹付けひる石		除去	H18年度	
106		大湊消防署	車庫	吹付けひる石	140	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H17.12	
107		はまゆり学園	第一保母室	吹付けひる石	32	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H17.12	
	第二保母室		吹付けひる石	28	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H17.12		
	食堂		吹付けひる石	55	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H17.12		
	寝室1		吹付けひる石	14	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H17.12		
	寝室2		吹付けひる石	14	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H17.12		
108	つがる市	森田支所	ボイラー室の壁	アスベスト含有吹付けロックウール	56	有	アスベスト含有吹付けロックウール	立入禁止	除去	H18.2	
109		木造中央公民館	玄関ホール天井、壁	吹付けひる石	286	有	吹付けひる石	立入禁止	除去	H18.2	
110		木造農村環境改善センター	玄関、ホール1階廊下、階段、会議室の天井	吹付けひる石	659	有	吹付けひる石	12月から使用禁止	除去	H18.2	
111		木造中学校	視聴覚室、音楽室の天井	吹付けひる石	258	有	吹付けひる石	措置済み	囲込	H17.8	措置済み
112	平内町	山村開発センター	ボイラー室	吹付けロックウール	210	無	クリソタイル(白石綿)検出				
113		東田沢防雪管理センター	廊下・ステージ他	トーカーライト吹付	136	無	クリソタイル(白石綿)検出	使用禁止	除去	H17.12	措置済み
114		勤労青少年ホーム	器具庫	吹付けロックウール	20	無	クリソタイル(白石綿)検出	立入制限	除去	H17.12	措置済み
115		小湊小学校	ボイラー室	吹付けロックウール	111	無	クリソタイル検出		除去	S63.8	措置済み
116	外ヶ浜町	平館支所	天井	吹付けアスベスト	626	無	吹付けアスベスト		除去	S63.11	措置済み

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
117	鯉ヶ沢町	鯉ヶ沢町庁舎	ボイラー室	吹付けロックウール	73	有	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	封じ込め	H17.12	措置済み
118		鯉ヶ沢ごみ処理場	機械室	吹付けロックウール		有	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	除去(解体)	H18年度以降	廃止施設
119	深浦町	深浦中学校	ポンプ室	吹き付けロックウール	37	無	アモサイト(茶石綿)		封じ込め	S62年度	措置済み
120		深浦町立いわさき小学校	教室等	クリンタイル(白石綿)	1,255	無	クリンタイル(白石綿)	使用禁止	除去	H20年度	
121	岩木町	岩木町役場庁舎	階段	吹付けひる石	59	無	吹付けひる石		除去	H18年度以降	
			議場	吹付けひる石	148	無	吹付けひる石		除去	H18年度以降	
			議長室	吹付けひる石	31	無	吹付けひる石		除去	H18年度以降	
			議場傍聴席階段	吹付けひる石	37	無	吹付けひる石		除去	H18年度以降	
			2階天井採光穴	吹付けひる石	26	無	吹付けひる石		除去	H18年度以降	
			応接室	吹付けひる石	51	無	吹付けひる石		除去	H18年度以降	
			町長室	吹付けひる石	43	無	吹付けひる石		除去	H18年度以降	
122	中央公民館	階段	吹付けひる石	15	無	吹付けひる石		除去	H17年度		
		倉庫	吹付けひる石	18	無	吹付けひる石		除去	H18年度以降		
123	図書館	倉庫	吹付けひる石	11	無	吹付けひる石		除去	H18年度以降		
124	相馬村	相馬小学校	倉庫・ポンプ室	吹付けアスベスト	92	無			囲い込み	H14年度	措置済み
125	西目屋村	保健センター	ボイラー室	吹付けアスベスト	85	無	吹付けアスベスト		除去	H2.5	措置済み
126		本庁舎	議場、書庫、階段室	吹付けひる石	490	一部有	クリソタイル		封じ込め	H18.2	
127	藤崎町	藤崎町農業者トレーニングセンター	アリーナ	吹付けロックウール	1,061	無	アスベスト含有ロックウール	使用禁止	除去	H17.10	措置済み
128		馬場尻排水機場	ポンプ室	吹付けロックウール	388	無	アスベスト含有ロックウール	立入制限	除去	H18.3	
129	大鰐町	国民宿舎おおわに山荘	ボイラー室	吹付けアスベスト	54	有	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H18年3月	
			エレベータ	吹付けアスベスト	62	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H18年3月	
130	大鰐町	大鰐町中央公民館	ボイラー室	吹付けアスベスト		無	吹付けアスベスト		除去	H2年度	措置済み

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
131	田舎館村	中央公民館	大ホール天井	アスベスト含有吹付けロックウール	385	無	アスベスト含有吹付けロックウール	使用禁止	囲い込み	H17.11	措置済み
			1階廊下天井	吹付けひる石	190	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H18.1	
			2階廊下天井	吹付けひる石	73	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H18.1	
			1階ロビー	吹付けひる石	102	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H18.1	
132	碓ヶ関村	碓ヶ関村庁舎	ボイラー室	吹付けアスベスト	132	有	吹付けアスベスト	立入禁止	除去	H18.1	職員等に周知
			機械室	吹付けアスベスト	79	有	吹付けアスベスト	立入禁止	除去	H18.1	職員等に周知
			議場 (天井裏)	吹付けアスベスト	260	無	吹付けアスベスト	立入制限	囲い込み	H18.1	職員等に周知
			煙突	吹付けアスベスト	9	無	吹付けアスベスト	使用禁止	囲い込み	H18.1	職員等に周知
133	板柳町	板柳町庁舎	機械室	吹付けロックウール				除去	H1年度	措置済み	
134		板柳町消防署	車庫・ボイラー室	吹付け岩綿			アスベスト含有ロックウール	除去・囲い込み	H18		
135	中泊町	下前小学校	音楽室	吹付けロックウール	80	無	アスベスト含有ロックウール	使用禁止			
136		静和園	娯楽室天井裏	吹付けアスベスト	168	有	吹付けアスベスト	立入制限	除去・囲い込み	H2.2	措置済み・分析予定
137		中央公民館	ボイラー室	吹付けアスベスト	30	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H2.2	措置済み
138		中里消防署	車庫天井	吹付けアスベスト	200	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H2.2	措置済み
139	七戸町	天間館中学校	渡り廊下	吹付けアスベスト		無	吹付けアスベスト		囲い込み	渡り廊下建設時 囲い込みを実施	措置済み
140		七戸庁舎	地下機械室天井	吹付けアスベスト	94	無	吹付けアスベスト	立入制限	囲い込み	H17.11.30	措置済み
141		七戸町中央公民館	玄関ホール天井	吹付けアスベスト	235	無	吹付けアスベスト		囲い込み	H17.9.30	措置済み
142		七戸体育館	ロビー天井	吹付けアスベスト	6	無	吹付けアスベスト		囲い込み	H17.9.20	措置済み
143	百石町	庁舎	議場/階段室	吹付けひる石	487	無	吹付けひる石	立入制限	除去	H.17.12	措置済み
144		百石町学校給食共同調理場	車庫/洗浄室	吹付けひる石	210	無	吹付けひる石	使用禁止	除去	H.17.10	措置済み
145	横浜町	横浜町庁舎	機械室、電気室	吹付けアスベスト	333	無	吹付けアスベスト		除去	H5	措置済み
146		旧横浜中学校	ボイラー室、電気室	吹付けアスベスト	165	無	吹付けアスベスト		囲い込み	H4	措置済み
147		横浜消防署	車庫	石綿ケイ酸カルシウム板	178	無	アモサイト(茶石綿)		除去	H18	

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
148	東北町	東北町B&G海洋センター	機具庫	折板裏耐火被覆材	94	有	折板裏耐火被覆材	閉鎖	除去	H18.2	
149		公立青年の家	ロビー・ホール	吹付けひる石	311	無	分析試験はせずに空気中の浮遊調査を実施	閉鎖	封じ込め	H18.3	
150		東北町役場分庁舎	1F:廊下 2F:事務室	吹付けひる石	130	無	吹付けひる石	閉鎖を 検討中	除去	H18.2	
151	下田町	下田町庁舎	町民ホール	吹付けひる石	32	無	吹付けひる石		除去	H17.12	
			A階段	吹付けひる石	55	無	吹付けひる石		除去	H17.12	
			B階段	吹付けひる石	28	無	吹付けひる石		除去	H17.12	
152	六ヶ所村	戸鎖小教員住宅	居室	吹付けひる石	250	無	アスベスト含有吹付けひる石		解体	H18年度以降	
153		尾駮診療所	階段室等	吹付けひる石	11	無	アスベスト含有吹付けひる石		除去	H18年度	
154	大間町	総合開発センター	天井	石綿	128		石綿		除去	H17.11	措置済み
155		勤労青少年ホーム	天井屋根裏	石綿	320		アスベスト含有ロックウール				
156	東通村	南部中学校	屋根裏	吹付けロックウール	2,127	有	アスベスト含有ロックウール				天井裏(囲い込み状態)
157	風間浦村	風間浦村粉塵焼却炉	炉体煙道	石綿断熱材	25	無		立入禁止	使用中止	H4.3	措置済み
158	三戸町	三戸中学校	ボイラー室	吹付けアスベスト	129	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H18.2.20	
			電気室	吹付けアスベスト	87	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H18.2.20	
159		三戸地区葬祭場	機械室	吹付けアスベスト	91	有	吹付けアスベスト	使用禁止	除去	H17.10.23	措置済み
160		体育館	天井	吹付けアスベスト	1,831	無	クリソタイル	立入制限	除去	H18.2.20	
161	五戸町	五戸小学校	倉庫天井	吹付けアスベスト	35	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H17.12	
162		上市川小学校	校舎階段裏	吹付けアスベスト	99	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H18.2	
163	五戸町	五戸町本庁舎	職員階段	吹付けアスベスト	62	無	吹付けアスベスト	使用禁止	除去	H17.12	
			金庫室天井	吹付けアスベスト	12	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H17.12	
			屋上階段裏	吹付けアスベスト	3	無	吹付けアスベスト	立入制限	除去	H17.12	
164	田子町	町立田子病院	ボイラー室(煙突)	吹付けロックウール	36	無		立入制限	囲い込み	S54.11	措置済み・分析中
165	名川町	多目的研修センター	屋根梁	吹付ロックウール	252		アスベスト含有ロックウール				天井(囲い込み状態)

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
166	名川町	名川病院	ホイラー室	吹付アスベスト	223		吹付アスベスト		封じ込め	H.1.5	措置済み
			空調室	吹付アスベスト	50		吹付アスベスト		封じ込め	H.1.5	措置済み
167	南部町	南部町立中央公民館	全館	ミクライト吹付け	1,060	無	クリソタイル含有ミクライト	使用禁止	除去	H19年度以降	
168		南部町民体育館	玄関ロビー	ミクライト吹付け	222	無	クリソタイル含有ミクライト	使用禁止	除去	H17.11	措置済み
169	階上町	寺下配水地(旧浄水場)	自家発電室	吹付けアスベスト	58	無		立入禁止	囲い込み	H18年度	

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

2. アスベスト使用について分析中(予定を含む。)の施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考
1	弘前市	市分庁舎	事務室	吹付けひる石	65	無	分析中	立入制限	除去	H17.12	
2	八戸市	中央卸売市場	管理棟 機械室・等	吹付けロックウール	485	無	分析中				
			卸・仲卸棟	吹付けロックウール	10	無	分析中				
			倉庫棟	吹付けロックウール	290	無	分析中				
			卸・仲卸棟	吹付けひる石	89	無	分析中				
3		東部終末処理場	各居室 機械室	吹付けロックウール	12,118	無	分析中				
4		沼館排水ポンプ場	機械室	吹付けロックウール	1,990	無	分析中				
5		小中野排水ポンプ場	機械室	吹付けロックウール	3,920	無	分析中				
6		類家排水ポンプ場	機械室	吹付けロックウール	1,970	無	分析中				
7		新都市第2汚水中継ポンプ場	電気室	吹付けロックウール	20	無	分析中				
8		休日夜間急病診療所	機械室	吹付けひる石	40	無	分析中				
9		東部終末処理場	廊下 階段室	吹付けひる石	1,022	無	分析中				
10		シーガルビューホテル	機械室	吹付けロックウール	979	無	分析中				
11	五所川原市	コミュニティセンター栄	玄関・事務室外	吹付アスベスト	540		分析中				天井裏(囲い込み状態)
12		コミュニティセンター松島	事務室外	吹付ロックウール	662		分析中				天井裏(囲い込み状態)
13		コミュニティセンター三好	事務室外	吹付ロックウール	194		分析中				天井裏(囲い込み状態)
14		毘沙門・長富コミュニティセンター	事務室外	吹付ロックウール	1,440		分析中				天井裏(囲い込み状態)
15		コミュニティセンター富士見	風除室外	吹付ロックウール	357		分析中				天井裏(囲い込み状態)
16		中央コミュニティセンター	風除室外	吹付ロックウール	71		分析中				天井裏(囲い込み状態)
17		五所川原市働く婦人の家	風除室	吹付ロックウール	7		分析中				天井裏(囲い込み状態)
18		五所川原市地域福祉センター	多目的ホール	吹付ロックウール	932		分析中				天井裏(囲い込み状態)
19		農業センター	渡り廊下	吹付ロックウール	13		分析中				天井裏(囲い込み状態)

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

2. アスベスト使用について分析中(予定を含む。)の施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考	
20	五所川原市	五所川原市勤労青少年ホーム	渡り廊下	吹付ロックウール	45		分析中				天井裏(囲い込み状態)	
			風除室外	吹付けひる石	164	無	分析中					
21		五所川原小学校	食堂棟	吹付ロックウール	1,396		分析中				天井裏(囲い込み状態)	
22		南小学校	渡り廊下	吹付ロックウール	13		分析中				天井裏(囲い込み状態)	
23		五所川原中央公民館	階段室	吹付けひる石	116	無	分析中					
24	三沢市	市庁舎	別館階段裏	吹付けひる石			分析予定					
25		図書館	書庫天井	吹付けひる石			分析予定					
26		公会堂	階段、談話室天井	吹付けひる石			分析予定					
			大ホール奈落天井	吹付けひる石			分析予定					
27		老人福祉センター	事務室他天井	吹付けひる石			分析予定					
28		公用車駐車場	屋根裏	吹付けひる石			分析予定					
29		勤労青少年ホーム	廊下天井	吹付けひる石			分析予定					
30		三沢病院	階段裏(A棟)	吹付けひる石			分析予定					
			階段裏(B棟)	吹付けひる石			分析予定					
	階段裏(C棟)		吹付けひる石			分析予定						
31	鯉ヶ沢町	鯉ヶ沢町庁舎	議場天井裏	吹付けロックウール	240	無	分析中	使用禁止予定	囲い込み	H18.4		
32		山村開発センター	ボイラー室	吹付けロックウール	73	有	分析中	使用禁止				
			ステージ天井	吹付けロックウール	32	無	分析中	使用禁止				
33	建石小学校	機械室等	吹付けロックウール	51	有	分析中	使用禁止					
34	相馬村	相馬村役場議会議事堂	機械室	吹付けアスベスト	26	無	分析中	立入制限			職員等に周知	
35		相馬村老人福祉センター	事務室他	吹付けロックウール	449	無	分析中	天井点検口等のテープによる密閉				
				吹付けロックウール	571	無	分析中	天井点検口等のテープによる密閉				
36	農林漁業体験学習館	機械室他	吹付けロックウール	594	無	分析中	立入制限及び天井点検口のテープによる密閉					

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

2. アスベスト使用について分析中(予定を含む。)の施設

番号	市町村名	施設名	吹付け等の箇所	吹付け等の形状	吹付け等面積(m ²)	劣化・損傷の有無	分析結果	応急措置	予定される措置の種類	措置の実施予定時期(措置済みを含む。)	備考	
37	相馬村	相馬小学校	プール更衣室	折板裏打ちアスベスト	29	無	分析中	立入制限				
38		相馬村総合開発センター	渡廊下	吹付けロックウール	73	無	分析中	天井点検口等のテープによる密閉				
39		長慶閣	大広間	吹付けロックウール	820	無	分析中	天井点検口等のテープによる密閉				
40	藤崎町	しらかば団地	住戸	吹付けひる石	430	無	分析中					
41		みどり団地	住戸	吹付けひる石	3,154	無	分析中					
42	中泊町	富野保育所	機械室	吹付けロックウール	16	無	分析予定					
43	七戸町	公立七戸病院	ボイラー室 電気室	吹付けアスベスト	108	無	分析中	立入制限				
44	六ヶ所村	倉内へき地保育所	機械室	ロックウール保温材	30	有	分析中	立入制限	封鎖	H17年度		
45		千歳平汚水処理場	電気室等	吹付けロックウール	242	有	分析中	立入制限	除去	H17年度		
46		千歳浄水場	自家発電室等	吹付けロックウール	53	無	分析中	立入制限	除去	H17年度		
47		泊地区製氷施設	機械室	吹付けロックウール	167	有	分析中	立入制限	除去	H17年度		
48		泊荷捌き施設	施設天井	吹付けロックウール	48	無	分析中		除去	H18年度		
49		役場庁舎		車庫	吹付けロックウール	79	無	分析中		除去	H18年度	
				煙突	石綿セメント板	19	有	分析中		封じ込め	H18年度	
50		酪農会館	ホール等	吹付けひる石	243	無	分析中		除去	H18年度		
51	平沼野菜予冷库	倉庫	折板裏打ち石綿	950	無	分析中		除去	H18年度			
52	三戸町	三戸町老人福祉センター	ボイラー室	吹付けロックウール	69	無	分析中	立入制限	囲い込み	H18.3		

総括表の表1及び表2の「分析中(予定を含む。)」施設数が46、本表の「分析中(予定を含む。)」の施設数が52となっていますが、同一施設で「使用」と「分析中」がある下記の6施設は、「使用」のみに計上しています。

- 市分庁舎(弘前市)
- ～ コミュニティーセンター栄、コミュニティセンター松島、コミュニティセンター三好(以上、五所川原市)
- 庁舎(鯉ヶ沢町)
- 相馬小学校(相馬村)