

# 県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(平成18年1月30日現在)

## 1. アスベスト使用があった施設

### (1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区	備考	
総務部	八戸合同庁舎本館	事務所	階段室1		吹付け	78		無	-	吹付け石綿		除去	C	17年度内措置完了予定	
			階段室2		吹付け	42		無	-	吹付け石綿		除去	C		
環境生活部	青森県環境保健センター	機械室	天井	1	吹付けロックウール	162		一部欠損	-	石綿含有吹付けロックウール	立入禁止	除去	B		
健康福祉部	青森県子ども自立センターみらい	本館1F	機械室の内壁	1	吹付け石綿	46	除去	無	-					過去に措置済(H2年)	
			寮舎	1	吹付け石綿	58	除去	無	-						
商工労働部	名古屋情報センター	庁舎	職員執務室(天井)	2	吹付け石綿	191	囲い込み		-	石綿含有吹付けロックウール				過去に措置済	
			障害者職業訓練校	1	面戸吹付けひる石 折板下端吹付けひる石	1 1	除去 除去			-					過去に措置済(H10年)
農林水産部	西北地方農林水産事務所鯉ヶ沢庁舎	庁舎	ボイラー室	1	ミクライトAP吹付け	32		無	-	吹付けアスベスト	立入制限	当面点検、記録により管理	D		
			車庫兼通路	1	ミクライト吹付け	120		局部的損傷	-	吹付けアスベスト	立入禁止	除去	A	11月補正対応分(17年度内措置完了予定)	
			執務室及び通路	1	天井裏に吹付け	176		無		-	吹付けアスベスト		当面点検、記録により管理	C	
			折板屋根裏に吹付け	3	車庫、中小動物飼育室、物置	93		たれ下がり	-	吹付けアスベスト	立入禁止	除去	A		
県土整備部	桜川団地(B・D棟)	共同住宅	住戸	36	吹付けひる石	1,257			-	石綿含有吹付けひる石	物理的刺激の禁止	囲い込み	B		
			小柳団地(C棟)	18	吹付けひる石	599			-	石綿含有吹付けひる石	物理的刺激の禁止	囲い込み	B	11月補正対応分(17年度内措置完了予定)	
			小沢団地(D棟) (C,F棟)	54	吹付けひる石	2,230			-	石綿含有吹付けひる石	物理的刺激の禁止	囲い込み	B	11月補正対応分(17年度内措置完了予定)	
			小沢第二団地(H・J・K棟)	48	吹付けひる石	2,165			-	石綿含有吹付けひる石	物理的刺激の禁止	囲い込み	B		
			城東団地(イ、ロ、二棟)	54	パーライト系吹付け	2,516			-	石綿含有パーライト系吹付け	物理的刺激の禁止	囲い込み	B		
			是川団地(50号棟) (51,52,54号棟)	54	吹付けひる石	2,264			-	石綿含有吹付けひる石	物理的刺激の禁止	囲い込み	B	11月補正対応分(17年度内措置完了予定)	
教育委員会	青森中央高校	校舎	ボイラー室天井	1	吹付けロックウール	81		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	防塵マスク着用	除去	B	11月補正対応分(措置完了)	
			ポンプ室天井	1	吹付けロックウール	17		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	防塵マスク着用	除去	B		
			器材室天井	1	吹付けロックウール	20		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	使用禁止	除去	B		
	八戸東高校	校舎	生徒昇降口天井裏	1	吹付けロックウール	187		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	天井養生	除去	B	11月補正対応分(措置完了)	
			鶴田高校	1	吹付け	85		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	防塵マスク着用	除去	B	11月補正対応分(措置完了)	
	大間高校	校舎	水槽室塔屋天井	1	吹付け	58		局部的欠損	-	石綿含有吹付け	防塵マスク着用	除去	B		
			三本木農業高校	1	吹付けロックウール	64		局部的欠損	-	石綿含有吹付け	防塵マスク着用	除去	A	11月補正対応分(措置完了)	
	八戸工業高校	校舎	階段室塔屋天井	1	吹付けひる石	38		無	-	石綿含有吹付けひる石		除去	C		
			生徒昇降口・渡り廊下天井裏	1	吹付けひる石	146		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生	除去	B	11月補正対応分(17年度内措置完了予定)	
			視聴覚室天井・壁	1	吹付けひる石	162		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	使用禁止	除去	B		
	電気機器実習室天井	1	吹付けひる石	41		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生	除去	B				
	八戸水産高校	校舎	図書室天井	1	吹付け	109		局部的損傷	-	石綿含有吹付け	使用禁止	除去	B	11月補正対応分(措置完了)	
	三沢商業高校	校舎	渡り廊下階段室天井裏	1	吹付けロックウール	34		無	-	石綿含有吹付けロックウール		除去	C		
	七戸養護学校	校舎	物置天井	1	吹付けロックウール	7		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	天井養生	除去	B	11月補正対応分(措置完了)	
			ボイラー室天井	1	吹付けロックウール	36		局部的欠損	-	石綿含有吹付けロックウール	防塵マスク着用	除去	A		
			階段室天井	1	吹付けロックウール	20		局部的欠損	-	石綿含有吹付けロックウール	天井養生	除去	A		
	旧教育センター(青森高校所管)	その他施設(未使用)	旧プレールーム天井	1	吹付け	41		局部的損傷	-	石綿含有吹付け		除去	D		
旧第6研修室天井			1	吹付け	83		局部的欠損	-	石綿含有吹付け		除去	D			
青森県青年の家		スキー乾燥室天井	1	吹付けひる石	33		無	-	石綿含有吹付けひる石		除去	D			
梵珠少年自然の家		ホール天井の一部	1	吹付けロックウール	8		局部的損傷	-	石綿含有吹付けロックウール	天井養生	除去	B	11月補正対応分(措置完了)		
種差少年自然の家		大研修室天井裏	1	吹付け	335		局部的損傷	-	石綿含有吹付け	天井養生	除去	B			
下北少年自然の家		ホール天井の一部	1	吹付けひる石	32		無	-	石綿含有吹付けひる石		除去	C			
		風除室天井	1	吹付けひる石	11		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生	除去	B	11月補正対応分(17年度内措置完了予定)		
		用具室天井	1	吹付けひる石	19		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生	除去	B			

# 県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(平成18年1月30日現在)

## 1. アスベスト使用があった施設

### (1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区	備考	
教育委員会	青森県総合社会教育センター		階段室(各階の階段裏)	1	吹付け	207		無	-	石綿含有吹付け		除去	C		
			1階足洗場天井	1	吹付けひる石	126		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生	除去	B		
	青森県総合運動公園	陸上競技場メインスタンド	1階ホール天井	1	吹付けひる石	189		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生	除去	B		
			1階役員控室天井	1	吹付けひる石	526		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生	除去	B		
			1階選手集合室天井	1	吹付けひる石	189		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生	除去	B		
			3階判定室・現像室天井	1	吹付けひる石	17		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生予定(施設中)	除去	B		
			3階司令室天井、梁	1	吹付けひる石	15		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生予定(施設中)	除去	B		
			3階階段室天井、梁	1	吹付けひる石	16		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生予定(施設中)	除去	B		
			事務所	ホール天井	1	吹付けひる石	25		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生予定	除去	B	
				事務所天井	1	吹付けひる石	44		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生予定	除去	B	
		勝手口天井		1	吹付けひる石	8		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生	除去	B		
		大会議室天井		1	吹付けひる石	44		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生予定	除去	B		
		廊下天井		1	吹付けひる石	25		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石	天井養生予定	除去	B		
		屋内プール(閉鎖中)	休憩室・談話室・天井、梁	1	吹付けひる石	108		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石		除去	D		
			倉庫天井、梁	1	吹付けひる石	31		局部的損傷	-	石綿含有吹付けひる石		除去	D		
埋蔵文化財調査センター			ボイラー室天井	1	吹付けロックウール	73		局部的欠損	-	石綿含有吹付けロックウール	防塵マスク着用	除去	A	11月補正対応分(17年度内措置完了予定)	
警察本部	警察本部	青森県警察本部	法医科研究室	1	吹付け石綿	87		有	-	石綿含有吹付け	無	封じ込め	B	17年度内完了予定	
			外壁タイル止めアングル		吹付け石綿		壁面内全て	無	-	石綿含有吹付け	無	除去等検討中	C		
			渡り廊下外壁アングル		吹付け石綿		壁面内全て	無	-	石綿含有吹付け	無	除去等検討中	C		
	交通管制センター	交通管制センター	発電機室	1	吹付けロックウール露出	199		無	-	石綿含有吹付けロックウール	立ち入り制限	除去等検討中	C		
			空調機械室	1	吹付けロックウール露出	164		無	-	石綿含有吹付けロックウール	立ち入り制限	除去等検討中	C		
三戸警察署	三戸警察署		屋外階段		吹付け石綿	7		有	-	石綿含有吹付け	無	除去	B	措置完了	
合計		35				15,810									

# 県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(平成18年1月30日現在)

## 2. アスベスト使用がなかった施設

### (1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区	備考	
県本庁舎	青森県庁西棟	事務所	階段室(北側)		吹付けひる石	247		無	-	石綿使用なし					
			階段室(南側)		吹付けひる石	154		無	-	石綿使用なし					
	青森県庁北棟	事務所	耐火被覆		吹付けロックウール			無	-	石綿使用なし					
合同庁舎	弘前合同庁舎本館	事務所	車庫	1	吹付け	307		無	-	石綿使用なし					
			ピロティ	1	吹付け	327		無	-	石綿使用なし					
			外通路		吹付け	20		無	-	石綿使用なし					
			外部軒天		吹付け	83		無	-	石綿使用なし					
	弘前合同庁舎新別館	事務所	車庫	1	吹付けロックウール	220		無	-	石綿使用なし					
	五所川原合同庁舎	事務所	ポンプ室(1階)	1	吹付けロックウール	30		無	-	石綿使用なし					
			機械室・ボイラー室	1	吹付けロックウール	181		無	-	石綿使用なし					
			電気室・自家発電室	1	吹付けロックウール	107		無	-	石綿使用なし					
			ファンルーム(4階)	1	吹付けロックウール	44		無	-	石綿使用なし					
			ファンルーム(付属棟2階)	1	吹付けロックウール	36		無	-	石綿使用なし					
		重車輛庫管理棟		1	吹付け	15		一部欠損	-	石綿使用なし					
		軽車輛倉庫	1階車庫梁	1	吹付け			一部欠損	-	石綿使用なし					
	十和田合同庁舎	事務所	ボイラー室・電気室	1	吹付け石綿	155		無	-	石綿使用なし					
			電気室	1	吹付け石綿	64		無	-	石綿使用なし					
			自家発電室	1	吹付け石綿	37		無	-	石綿使用なし					
			ポンプ室	1	吹付け石綿	11		無	-	石綿使用なし					
			ファンルーム	1	吹付け石綿	35		無	-	石綿使用なし					
車庫棟		車庫	1	吹付け石綿	549		無	-	石綿使用なし						
	倉庫	1	吹付け石綿	9		無	-	石綿使用なし							
一般公舎	造道B職員公舎	共同住宅		3室×12戸	パーライト仕上げ	504		無	-	石綿使用なし					
	造道C職員公舎	共同住宅		3室×12戸	パーライト仕上げ	504		無	-	石綿使用なし					
	八戸東混合公舎B棟	共同住宅	世帯用	4室×4戸	特殊パーライト吹付けコテ押さえ	206		無	-	石綿使用なし					
			単身用	2室×8戸	特殊パーライト吹付けコテ押さえ	157		無	-	石綿使用なし					
	八戸東混合公舎C棟	共同住宅	世帯用	4室×4戸	特殊パーライト吹付けコテ押さえ	206		無	-	石綿使用なし					
			単身用	2室×8戸	特殊パーライト吹付けコテ押さえ	157		無	-	石綿使用なし					
八戸工科学院	寮	ボイラー室	1	吹付け	61		一部欠損	-	石綿使用なし						
農林水産部	中南北農林水産事務所弘前家畜保健衛生所	庁舎	本棟及び解剖棟	24	屋根裏に耐火ロックウール	487		無	-	石綿使用なし					
	三戸地方農林水産事務所農村整備庁舎	庁舎	倉庫(試験室)	1	天井に吹付け	57		無	-	石綿使用なし					
	上北地方農林水産事務所農村整備庁舎	庁舎	車庫	2	折板屋根裏に吹付け	130		無	-	石綿使用なし					
	農林総合研究センター藤坂稲作研究部	庁舎	機械室	1	天井にロックウール吹付け	42		無	-	石綿使用なし					
	農林総合研究センター畑作園芸試験場	庁舎	ボイラー室	1	天井にロックウール吹付け	47		無	-	石綿使用なし					
	農林総合研究センターりんご試験場農産物研究センター	庁舎	機械室(破碎機室)	1	天井等にロックウール吹付け	14		はがれ	-	石綿使用なし					
	農業大学校	庁舎	事務室等及び改良普及員研修宿泊施設	37	屋根裏にロックウール吹付け	1,016		無	-	石綿使用なし					
			ボイラー室	1	天井にロックウール吹付け	10		無	-	石綿使用なし					
	営農大学校	庁舎	生活棟	5	屋根裏部分に耐火被覆-吹付け石綿	461		無	-	石綿使用なし					

# 県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(平成18年1月30日現在)

## 2. アスベスト使用がなかった施設

### (1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区	備考
県土整備部	青森県土整備事務所	庁舎	ダクトスペース	1	吹付けロックウール	225		無	-	石綿使用なし				
	県営駐車場	県営駐車場	倉庫	2	吹付けロックウール	108		無	-	石綿使用なし				
			給排気設備室等	2	吹付けロックウール	818		無	-	石綿使用なし				
			駐車場・車路	7	吹付けロックウール	17,617		無	-	石綿使用なし				
	十和田県土整備事務所(むつ小川原港管理所)	事務所	ボイラー・機械室	1	吹付けロックウール	112		無	-	石綿使用なし				
	是川団地(A,B,C,D棟) (53,55号棟)	共同住宅	住戸	60	パーライト系吹付け	3,589			-	石綿使用なし				
			住戸	30	吹付けひる石	1,258			-	石綿使用なし				
	野木和団地	共同住宅	住戸	210	パーライト系吹付け	11,332			-	石綿使用なし				
	桜川団地(A棟) (C棟)	共同住宅	住戸	24	リシン吹付け	857			-	石綿使用なし				
			住戸	18	吹付けひる石	643			-	石綿使用なし				
	幸畑団地	共同住宅	住戸	84	パーライト系吹付け	3,818			-	石綿使用なし				
	小柳団地(A,B,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M棟)	共同住宅	住戸	210	吹付けひる石	7,958			-	石綿使用なし				
	平和台団地(イ,ロ,ハ,ニ,ホ,ヘ,リ,ヌ,ル,オ棟) (ト,チ棟)	共同住宅	住戸	138	吹付けひる石	6,163			-	石綿使用なし				
			住戸	40	パーライト系吹付け	2,039			-	石綿使用なし				
	浜館団地	共同住宅	住戸	119	パーライト系吹付け	5,535			-	石綿使用なし				
	南桜川団地	共同住宅	住戸	192	パーライト系吹付け	9,698			-	石綿使用なし				
	戸山団地	共同住宅	住戸	663	パーライト系吹付け	33,671			-	石綿使用なし				
	城西団地	共同住宅	住戸	204	パーライト系吹付け	10,562			-	石綿使用なし				
			廊下・階段		砂壁状吹付け	1,524			-	石綿使用なし				
	小沢団地(A, B, E, G棟)	共同住宅	住戸	42	吹付けひる石	2,329			-	石綿使用なし				
	小沢第二団地(I棟) (L棟)	共同住宅	住戸	12	吹付けひる石	530			-	石綿使用なし				
			住戸	12	吹付けひる石	531			-	石綿使用なし				
	城東団地(八棟)	共同住宅	住戸	18	パーライト系吹付け	850			-	石綿使用なし				
	浜の町団地	共同住宅	住戸	198	パーライト系吹付け	10,516			-	石綿使用なし				
			廊下・階段		砂壁状吹付け	979			-	石綿使用なし				
	宮園団地	共同住宅	住戸	112	パーライト系吹付け	6,832			-	石綿使用なし				
			廊下・階段		砂壁状吹付け	1,020			-	石綿使用なし				
	宮園第二団地	共同住宅	住戸	200	パーライト系吹付け	11,680			-	石綿使用なし				
			廊下・階段		砂壁状吹付け	2,485			-	石綿使用なし				
	宮園第三団地	共同住宅	住戸	60	パーライト系吹付け	3,900			-	石綿使用なし				
茂森団地	共同住宅	住戸	66	パーライト系吹付け	3,679			-	石綿使用なし					
		廊下・階段		砂壁状吹付け	1,570			-	石綿使用なし					
旭ヶ丘団地	共同住宅	住戸	104	パーライト系吹付け	5,865			-	石綿使用なし					
		自転車置場	1	パーライト系吹付け	11			-	石綿使用なし					
白銀台団地	共同住宅	住戸	76	パーライト系吹付け	4,498			-	石綿使用なし					
河原木団地	共同住宅	住戸	702	パーライト系吹付け	34,410			-	石綿使用なし					
岬台団地	共同住宅	住戸	64	パーライト系吹付け	3,013			-	石綿使用なし					
広田団地	共同住宅	住戸	240	パーライト系吹付け	12,330			-	石綿使用なし					
昭和団地	共同住宅	住戸	81	パーライト系吹付け	3,353			-	石綿使用なし					
教育委員会	八戸高等学校ほか36施設				吹付けロックウール等	9,698			-	石綿使用なし				
	七戸高校職員公舎	共同住宅			パーライト吹付け	114			-	石綿使用なし				

県営団地の計上数は18。(是川団地、桜川団地、小柳団地、小沢団地、小沢第2団地、城東団地は、他にアスベスト使用があった棟があるため計上しない。)

# 県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(平成18年1月30日現在)

## 2. アスベスト使用がなかった施設

### (1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区	備考
警察本部	警察本部	青森県警察本部	玄関ポーチ		吹付け石綿	24		無	-	石綿使用なし				
	交通管制センター	交通管制センター	ファンルーム	1	吹付けロックウール露出	62		無	-	石綿使用なし				
			塔屋空調機械室	1	吹付けロックウール露出	87		無	-	石綿使用なし				
	港町分庁舎	港町分庁舎	機械室	1	吹付けロックウール露出	44		無	-	石綿使用なし				
			天井内鉄骨部		吹付けロックウール	973		無	-	石綿使用なし				
	石川待機宿舎	石川待機宿舎	天井	24	パーライト系吹付け露出	1,341		無	-	石綿使用なし				
	石江待機宿舎	石江待機宿舎	天井	30	パーライト系吹付け露出	1,676		無	-	石綿使用なし				
	青森警察署駅前交番	青森警察署駅前交番	天井内全面、梁		吹付けロックウール	86		無	-	石綿使用なし				
	青森警察署中央交番	青森警察署中央交番	天井内全面、梁		吹付けロックウール	234		無	-	石綿使用なし				
	青森警察署浪打交番	青森警察署浪打交番	天井内全面、梁		吹付けロックウール	202		無	-	石綿使用なし				
	八戸警察署	八戸警察署中央交番	天井内全面、梁		吹付けロックウール	258		無	-	石綿使用なし				
	弘前警察署	弘前警察署駅前交番	天井内全面、梁		吹付けロックウール	315		無	-	石綿使用なし				
	五所川原警察署	五所川原警察署駅前交番	天井内全面、梁		吹付けロックウール	195		無	-	石綿使用なし				
	十和田警察署	十和田警察署	訓授室	1	吹付けロックウール	117		無	-	石綿使用なし				
			道場	1	吹付けロックウール	97		無	-	石綿使用なし				
	黒石警察署	黒石警察署	塔屋受水槽	1	吹付けロックウール露出	87		無	-	石綿使用なし				
	五戸警察署	五戸警察署	機械室	1	吹付け石綿露出	181		有	-	石綿使用なし				
			印刷室	1	吹付けひる石露出	17		無	-	石綿使用なし				
鯉ヶ沢警察署	鯉ヶ沢警察署	外部独立ポーチ(天井内)	1	吹付けロックウール	59		無	-	石綿使用なし					
合計	91					250,465								

警察本部、交通管制センターは、他にアスベスト使用があった室等があるため計上しない。

## 県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(平成18年1月30日現在)

2. アスベスト使用がなかった施設

(2) 県設立公社

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区	備考
県土整備部	青森県住宅供給公社	共同ビル	階段	18	吹付けひる石	649		無	-	石綿使用なし				
	(青森銀行戸山支店) (戸山ショッピングセンター)	青森銀行戸山支店 戸山ショッピングセンター	ポーチ	1	吹付けロックウール	66		無	-	石綿使用なし				
			店舗	4	吹付けロックウール	528		無	-	石綿使用なし				
			事務室	4	吹付けロックウール	204		無	-	石綿使用なし				
			倉庫	3	吹付けロックウール	54		無	-	石綿使用なし				
			便所	5	吹付けロックウール	65		無	-	石綿使用なし				
			階段ホール	2	吹付けロックウール	221		無	-	石綿使用なし				
			休憩室等	4	吹付けロックウール	94		無	-	石綿使用なし				
			ごみ置き場	1	吹付けロックウール	57		無	-	石綿使用なし				
			消火栓ポンプ室	1	吹付けロックウール	14		無	-	石綿使用なし				
			回廊	1	吹付けロックウール	207		無	-	石綿使用なし				
			郵便局	1	吹付けロックウール	65		無	-	石綿使用なし				
			空調室	1	岩綿吹付け・ロックウール板	59		一部欠損	-	石綿使用なし				
合計	3				2,283									

# 県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(平成18年1月30日現在)

## 2. アスベスト使用がなかった施設

### (3) 県出資法人等

部局名	公所名等	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	使用判明までの対応	使用の有無	使用が判明した場合の応急措置	予定される措置の種類	措置実施時期の区	備考	
県土整備部	(株) 建築住宅センター	青森県中小企業会館	便所	1	吹付けロックウール	13		無	-	石綿使用なし					
	(財) 青森県建設技術センター	本部社屋	執務室天井 車庫	3 2	吹付けロックウール	1,778 244		無 無	- -	石綿使用なし 石綿使用なし					
	(財) 青森県建設技術センター (岩木川浄化センター)	管理本館		ボイラー室	1	吹付けロックウール	80		無	-	石綿使用なし				
				機械室	5	吹付けロックウール	1,060		無	-	石綿使用なし				
		沈砂池ポンプ棟		機械室	5	吹付けロックウール	1,480		無	-	石綿使用なし				
				プロアー棟	3	吹付けロックウール	630		無	-	石綿使用なし				
		砂る過接触棟		機械室	2	吹付けロックウール	260		無	-	石綿使用なし				
				沈殿処理棟	5	吹付けロックウール	1,340		無	-	石綿使用なし				
		田舎館中継ポンプ場		機械室	2	吹付けロックウール	170		無	-	石綿使用なし				
				電気室	1	吹付けロックウール	150		無	-	石綿使用なし				
	平賀中継ポンプ場		機械室	2	吹付けロックウール	170		無	-	石綿使用なし					
			電気室	1	吹付けロックウール	150		無	-	石綿使用なし					
	(財) 青森県建設技術センター (馬淵川浄化センター)	管理棟		ボイラー室	1	吹付けロックウール	41		無	-	石綿使用なし				
				空調機械室	3	吹付けロックウール	132		無	-	石綿使用なし				
		機械棟		通路	1	吹付けロックウール	32		無	-	石綿使用なし				
				ブロワー補機室	1	吹付けロックウール	14		無	-	石綿使用なし				
		第2機械棟		ブロワー室 換気ファン室	1 1	吹付けロックウール	115 78		無 無	- -	石綿使用なし 石綿使用なし				
	(財) 青森県建設技術センター (十和田湖浄化センター)	管理棟		電気室壁天井	1	吹付けロックウール	212		無	-	石綿使用なし				
				自家発電室天井	1	吹付けロックウール	41		無	-	石綿使用なし				
		休屋第2ポンプ場		脱水機室天井	1	吹付けロックウール	188		無	-	石綿使用なし				
				発電機室天井	1	吹付けロックウール	44		無	-	石綿使用なし				
		休屋第3ポンプ場		換気機械室天井	1	吹付けロックウール	44		無	-	石綿使用なし				
				発電機室天井	1	吹付けロックウール	44		無	-	石綿使用なし				
		換気機械室天井	1	吹付けロックウール	44		無	-	石綿使用なし						
合計		5				8,554									