No.	査定 番号	位置								
		郡市町村	大字	事業主体	河川名、路線名、港湾名等		工種	設計概要	異常気象名	
1	1	新郷村	西越	三八	(一級河川)	浅水川	河川	復旧延長 L=35.0m コンクリートフ゛ロック積エ 小口止工 植生工	5.17~19日	豪雨
2	2	三戸町	貝守1号	三八	(一級河川)	猿辺川	河川	復旧延長 L=19.0m コンクリートブ・ロック積エ 小口止工	5.17~19日	豪雨
3	3	三戸町	貝守2号	三八	(一級河川)	猿辺川	河川	復旧延長 L=24.0m コンクリートプ・ロック積エ 小口止工 植生工	5.17~19日	豪雨
4	4	田子町	関	≡Λ	(一級河川)	熊原川	河川	復旧延長 L=28.0m コンクリートプ・ロック積エ 小口止工 植生工	5.17~19日	豪雨
5	5	七戸町	哘崎	上北	(一級河川)	市ノ渡川	河川	復旧延長 L=15.0m コンクリートプ・ロック積エ 小口止工 植生工 袋詰玉石	5.17~19日	豪雨
6	6	おいらせ町	向川原	上北	(二級河川)	奥入瀬川	河川	復旧延長 L=20.0m 矢板護岸 平張コンウリートプロック 小口止工 階段ブロックエ 植生 エ	5.17~19日	豪雨
7	7	十和田市	赤沼	上北	(二級河川)	奥入瀬川	河川	復旧延長 L=65.0m 平張コンクリートプロック 小口止工 植生工	5.17~19日	豪雨
8	8	三戸町	桍田	三八	(一級河川)	猿辺川	河川	復旧延長 L=20.0m 築堤エ コンクリートブ・ロック積 小口止工 植生工	8. 14~17日	豪雨
9	9	三戸町	貝守	三八	(一級河川)	猿辺川	河川	復旧延長 L=145.0m コンクリートプ・ロック積エ 小口止工 植生工	8. 14~17日	豪雨
10	10	五所川原市	太田1号	西北	(一級河川)	相内川	河川	復旧延長 L=7.0m コンクリートプ・ロック積工 小口止工 植生工	8. 14~17日	豪雨
11	11	五所川原市	太田2号	西北	(一級河川)	相内川	河川	復旧延長 L=13.0m コンクリートプ・ロック積工 植生工	8. 14~17日	豪雨
12	12	五所川原市	相内桂川1号	西北	(一級河川)	桂川	河川	復旧延長 L=43.0m コンクリートプ <sup>*</sup> ロック張	8. 14~17日	豪雨
13	13	五所川原市	相内桂川2号	西北	(一級河川)	桂川	河川	復旧延長 L=15.0m かご護岸工 植生工	8. 14~17日	豪雨
14	14	中泊町	今泉1号	西北	(一級河川)	今泉川	河川	復旧延長 L=38.0m コンクリートプ・ロック積エ 小口止工 植生工	8. 14~17日	豪雨
15	15	中泊町	今泉2号	西北	(一級河川)	今泉川	河川	復旧延長 L=39.0m かご護岸工 植生工 根固工	8. 14~17日	豪雨

			位	置							
No	).	査定 番号	郡市町村	大字	事 業 主 体	河川名、路線名、港湾名等		工種	設計概要	異常気象名	
1	6	16	中泊町	薄市	西北	(一級河川)	薄市川	河川	復旧延長 L=10.0m 平張コンクリートフ・ロックエ 小口止工 植生工	8.14~17日	豪雨
1	7	17	中泊町	尾別	西北	(一級河川)	尾別川		復旧延長 L=20.0m コンクリートフ゜ロック積エ 小口止工	8.14~17日	豪雨
1	8	18	中泊町	中里	西北	(一級河川)	中里川	河川	復旧延長 L=18.0m コンクリートフ゜ロック積エ 小口止工 植生工	8.14~17日	豪雨
1	9	19	中泊町	宮野沢	西北	(一級河川)	宮野沢川	河川	復旧延長 L=16.7m かご護岸エ 植生エ	8.14~17日	豪雨
2	0	20	弘前市	堀越	中南	(一級河川)	前川		復旧延長 L=32.0m コンクリートフ゜ロック積エ 小口止工 植生工 防護柵工	9.30~10.1日	台風24号
2	1	21	鰺ヶ沢町	深谷町	鰺ヶ沢	(一級県道)	松代町陸奥赤石停車場線		復旧延長 L=32.0m 盛土工 植生工 舗装復旧工 ガードレール据付直し	9.30~10.1日	台風24号