

## 処理施設の確保状況について

### 1 青森クリーンの埋立処分

9月1日から、むつ市の(株)青森クリーン最終処分場への搬出を開始した。今年度は15,000トン程度の処理を見込んでいる。

(株)青森クリーン

所在地 むつ市大字奥内字二又山1-1  
処理方法 埋立  
処理量 100トン/日程度  
備考 平成20年9月1日運搬開始。

### 2 八戸セメントの処理量増加

八戸セメント(株)において、160トン/日程度まで処理量の増加が可能になった。

八戸セメント(株)

所在地 八戸市大字新井田字下鷹待場7-1  
処理方法 焼却・焼成  
処理量 100トン/日 最大160トン/日程度  
備考 平成20年9月24日から当面130トン/日程度に増量。

### 3 コンクリートくずのリサイクル

現場の選別工程で出る100mm以上のコンクリートくずについては、洗浄したうえで場内保管していたが、保管数量が一定量に達したことから田子町の釜淵運送に破碎処理を委託した。なお、破碎後は再生砕石としてリサイクルされている。

釜淵運送(有)

所在地 田子町大字田子字中平53  
処理方法 破碎  
処理量 コンクリートくず95トン(処理終了)  
備考 平成20年7月28日開始、8月5日運搬終了。