

## 新製品活用パイロット工事報告書

製品の名称	S C-歩車道境界ブロック (溶融スラグ) C型		
規格・寸法	両面R歩車道境界ブロック H=300, L=2000		
工事名	第809-2号 弘前岳鯨ヶ沢線舗装新設工事		
施工場所	弘前市 大字 高岡 地内		
発注公所名	中南地域県民局地域整備部	施工業者名	嶽開発(株)
工事概要	<p>施工延長 L=310.00m幅員W=6.5m、全幅W=13.0m</p> <p>土工1式、法面工1式、舗装工2960m<sup>2</sup>歩道舗装工840m<sup>2</sup></p> <p>道路附属施設工(歩車道境界ブロック工315m、視線誘導標1式、警戒標識工3基 区画線工1式、取付道路工1式、進入路工1式)</p>		
新製品使用箇所及び施工に配慮した事項	<p>使用箇所 : 歩車道境界ブロック</p> <p>施工に配慮した事項 :</p> <p>溶融スラグを混入した製品であるため、製品の材令・外観等の受入検査のチェックを徹底した。</p> <p>製品の外観・強度・品質等は従来品と変わらなかった。</p>		
製品を使用した感想等	<p>新製品なので数量に不安があったが、製品の納入もスムーズであり、従来品とそんなに変わりなかった。</p> <p>資源の循環的な利用と廃棄物の減量の促進という観点より、溶融スラグ入り製品の今後の普及が望まれる。</p>		

## 施工状況写真



## 新製品活用パイロット工事報告書

製品の名称	Gウェア（普通）
規格・寸法	80mm×100mm×200mm
工事名	債緑 2-4-2号 八戸港港湾環境整備緑地(八太郎)工事
施工場所	青森県八戸市大字八太郎 地内 （2号埠頭岸壁）
発注公所名	三八地域県民局 地域整備部 八戸港管理所 施工業者名 (有)大塚園芸
工事概要	基本施設工 インターロッキング舗装A=1,203㎡ 樹木伐採工N=27本
新製品使用箇所及び施工時に配慮した事項	4工区合計すると5,800㎡となり、しかも半円を描くように敷設しなければならぬきれいな見栄え良く曲線の目地になるように配慮し施工した。
製品を使用した感想等	普段使用している形状寸法と変わらないが、素材に県内のガラスカレット等が混入されているということで、リサイクル活動に少なからずとも参加しているような意識を持って、材料に対して愛着が持てた。

### 施工状況写真

