

令和7年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	川部区域急傾斜地崩壊対策工事		
受注者名	株式会社澤田建設		
工事場所	青森市大字野沢地内	請負代金額	87,208,000円
工期	令和6年3月5日～令和6年12月20日	成績評定点	83点
完成年月日	令和6年12月10日	推薦公所	青森県東青森県土整備事務所
主任（監理）技術者	小山内 龍治	総括監督員	笠井 太志
工事内容	法枠工 A=1,252㎡ 雪崩予防杭工 N=160基 待受式擁壁工 L=7.7m	主任監督員	佐々木 大輔
		監督員	竹谷 俊

推薦理由

本工事は、青森市大字野沢地内の人家及び避難路を守る為に実施した斜面高30m～45mの長大斜面における急傾斜地崩壊対策工事である。
工事着手前に崩落土が斜面高さ10m以上で確認され、ロングバックホウでの掘削が届かないことが判明したことから、セーフティークライマー工法を採用し、高所無人掘削機(ケンファイター)により施工を行った。
急斜面での重機使用における滑落及び落下事故を防止し、人力作業による危険作業を極力軽減する事に努め、労働災害を発生させることなく工事を完成させた。
以上、「工事に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部長優良工事に推薦するものである。

工事写真等



着手前



完成



掘削作業



伐根状況



掘削作業



整正状況

受賞コメント

この度、栄誉ある青森県県土整備部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。この度の受賞にあたり、ご指導頂いた監督職員の皆様方、ご協力頂いた関係者の皆様方に心より感謝と御礼申し上げます。
本工事は、斜面崩壊対策工事として施工に携わりましたが、現場において崩落土が確認され、その処置について、二次災害を考慮し、安全性を踏まえた新工法（SCM工法）を活用して対処し、工事完了した事をご評価頂き、大変うれしく思います。
今後とも受賞を励みに、より一層工事に係わる施工管理、安全管理、品質管理の向上に努め地域社会に貢献して参りたいと思いますので、今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長
工藤 一也



主任技術者
小山内 龍治