No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名、港湾名等		工種	設計概要	異常気象名
		郡市町村	大字						
1	1	平川市	切明	平川市	(普通河川)	摺毛川	河川	復旧延長L=29m（右岸L=29m） コンクリートブロック積工　小口止工　植生工（野芝）	8.16～17日 台風
2	2	平川市	尾崎	平川市	(一級市道)	小国尾崎線	道路	復旧延長L=20m コンクリートブロック積工　小口止工　アスファルト舗装工	8.16～17日 台風
3	3	野辺地町	大谷地東沢	野辺地町	(準用河川)	干草橋川	河川	復旧延長L=27m（右岸L=27m） かご護岸工　植生工（野芝）	8.16～17日 台風
4	4	野辺地町	蟹田	野辺地町	(普通河川)	蟹田川	河川	復旧延長L=16m（左岸L=16m 右岸L=16m） かご護岸工　植生工（野芝）	8.16～17日 台風
5	5	七戸町	道地	七戸町	(普通河川)	道地川	河川	復旧延長L=19m（左岸L=19m） コンクリートブロック積工　小口止工　植生工（野芝）	8.16～17日 台風
6	6	七戸町	有田沢	七戸町	(普通河川)	萩ノ沢川	河川	復旧延長L=24m（右岸L=24m） コンクリートブロック積工　小口止工	8.16～17日 台風
7	7	七戸町	野左掛	七戸町	(普通河川)	大林川	河川	復旧延長L=19m（右岸L=19m） コンクリートブロック積工　小口止工	8.16～17日 台風
8	8	七戸町	渡ノ上	七戸町	(普通河川)	大林川	河川	復旧延長L=13m（左岸L=13m） コンクリートブロック積工　小口止工	8.16～17日 台風
9	9	七戸町	古和備	七戸町	(普通河川)	古和備川	河川	復旧延長L=7m（右岸L=7m） コンクリートブロック積工　小口止工	8.16～17日 台風
10	10	横浜町	明神平	横浜町	(その他町道)	町道明神平線	道路	復旧延長L=36m 法枠工　盛土工　植生工（張芝）	8.16～17日 台風
11	11	東北町	向平	東北町	(普通河川)	赤川	河川	復旧延長L=6m かご護岸工　植生工（野芝）	8.16～17日 台風
12	12	十和田市	切田1号	十和田市	(普通河川)	三ツ又川	河川	復旧延長L=75.9m（左岸L=21m 右岸L=54.9m） コンクリートブロック積工　小口止工　植生工（野芝）	8.22～23日 台風
13	13	十和田市	切田2号	十和田市	(普通河川)	三ツ又川	河川	復旧延長L=33.3m（右岸L=33.3m） コンクリートブロック積工　小口止工　植生工（野芝）	8.22～23日 台風
14	14	十和田市	大不動1号	十和田市	(普通河川)	三ツ又川	河川	復旧延長L=13m（左岸L=13m） かご護岸工　植生工（野芝）	8.22～23日 台風
15	15	十和田市	大不動2号	十和田市	(普通河川)	三ツ又川	河川	復旧延長L=49.1m（右岸L=49.1m） コンクリートブロック積工　小口止工　植生工（野芝）	8.22～23日 台風
16	16	十和田市	大不動3号	十和田市	(普通河川)	三ツ又川	河川	復旧延長L=54m（左岸L=54m） コンクリートブロック積工　小口止工　植生工（野芝）	8.22～23日 台風
17	17	十和田市	洞内1号	十和田市	(普通河川)	樋口川	河川	復旧延長L=12m（左岸L=12m） コンクリートブロック積工　小口止工　植生工（野芝）	8.22～23日 台風
18	18	十和田市	洞内2号	十和田市	(普通河川)	樋口川	河川	復旧延長L=5m（左岸L=5m） コンクリートブロック積工　小口止工　護床工	8.22～23日 台風
19	19	十和田市	切田1号	十和田市	(普通河川)	切田川	河川	復旧延長L=24m（左岸L=24m） コンクリートブロック積工　小口止工　植生工（野芝）	8.22～23日 台風
20	20	十和田市	切田2号	十和田市	(普通河川)	切田川	河川	復旧延長L=12m（左岸L=12m） コンクリートブロック積工　小口止工　植生工（野芝）	8.22～23日 台風

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名、港湾名等		工種	設計概要	異常気象名
		郡市町村	大字						
21	21	十和田市	切田3号	十和田市	(普通河川)	切田川	河川	復旧延長L=20m（左岸L=20m） コンクリートブロック積工　小口止工　植生工（野芝）	8.22～23日 台風
22	22	十和田市	切田4号	十和田市	(普通河川)	切田川	河川	復旧延長L=7m（右岸L=7m） コンクリートブロック積工　小口止工	8.22～23日 台風
23	23	十和田市	切田5号	十和田市	(普通河川)	切田川	河川	復旧延長L=47.9m（右岸L=47.9m） コンクリートブロック積工　小口止工　根固工 植生工（野芝）	8.22～23日 台風
24	24	十和田市	切田6号	十和田市	(普通河川)	切田川	河川	復旧延長L=32m（右岸L=32m） コンクリートブロック積工　小口止工　根固工 植生工（野芝）	8.22～23日 台風
25	25	十和田市	切田7号	十和田市	(普通河川)	切田川	河川	復旧延長L=16m（左岸L=16m） コンクリートブロック積工　小口止工	8.22～23日 台風
26	26	十和田市	切田8号	十和田市	(普通河川)	切田川	河川	復旧延長L=217.8m（左岸L=91m 右岸L=126.8m） コンクリートブロック積工　小口止工　根固工 植生工（野芝）	8.22～23日 台風
27	27	十和田市	西山	十和田市	(普通河川)	小山川	河川	復旧延長L=33m（右岸L=33m） コンクリートブロック積工　小口止工　護床工	8.22～23日 台風
28	28	十和田市	鷹ノ巣沢	十和田市	(普通河川)	小山川	河川	復旧延長L=408.1m（左岸L=392.1m 右岸L=253.8m） コンクリートブロック張工　コンクリートブロック積工 小口止工　植生工（野芝）	8.22～23日 台風
29	29	十和田市	芦名沢	十和田市	(その他市道)	両泉寺伝法寺線	道路	復旧延長L=48.6m 舗装工　法面工　踏掛版工　階段工	8.22～23日 台風
30	30	十和田市	清瀬	十和田市	(その他市道)	両泉寺伝法寺線	道路	復旧延長L=7m 盛土工　法面工　排水構造物工	8.22～23日 台風
31	31	十和田市	生内1号	十和田市	(一級市道)	中ノ渡生内線	道路	復旧延長L=8m 舗装工　擁壁工　構造物撤去工　区画線工	8.22～23日 台風
32	32	十和田市	生内2号	十和田市	(一級市道)	中ノ渡生内線	道路	復旧延長L=10m 擁壁工　舗装工　防護柵工	8.22～23日 台風
33	33	十和田市	西大沼平1号	十和田市	(その他市道)	西大沼平惣辺線	道路	復旧延長L=21m 擁壁工　舗装工　防護柵工	8.22～23日 台風
34	34	十和田市	西大沼平2号	十和田市	(その他市道)	西大沼平惣辺線	道路	復旧延長L=17m 法面工　擁壁工　舗装工	8.22～23日 台風
35	35	十和田市	西大沼平3号	十和田市	(その他市道)	西大沼平惣辺線	道路	復旧延長L=8m 擁壁工　舗装工	8.22～23日 台風
36	36	十和田市	森ノ越	十和田市	(二級市道)	森越長下線	道路	復旧延長L=21m 法面工　擁壁工　排水構造物工　舗装工	8.22～23日 台風
37	37	十和田市	滝沢1号	十和田市	(その他市道)	指久保四和ダム線	道路	復旧延長L=23m 擁壁工　防護柵工	8.22～23日 台風
38	38	十和田市	滝沢2号	十和田市	(その他市道)	指久保四和ダム線	道路	復旧延長L=17m 擁壁工　舗装工	8.22～23日 台風
39	39	十和田市	滝沢	十和田市	(その他市道)	中渡1号線	道路	復旧延長L=34.5m 舗装工　コンクリート工　排水構造物工　防護柵工	8.22～23日 台風
40	40	十和田市	川尻	十和田市	(二級市道)	米田平中線	道路	復旧延長L=14.5m 法面工　舗装工　排水構造物工　擁壁工	8.22～23日 台風

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名、港湾名等		工種	設計概要	異常気象名
		郡市町村	大字						
41	41	十和田市	大不動	十和田市	(二級市道)	泥ノ木明戸線	道路	復旧延長L=30m 盛土工　法面工　かご工　舗装工	8.22～23日 台風
42	42	十和田市	柏木	十和田市	(その他市道)	平山柏木線	道路	復旧延長L=7m 舗装工　排水構造物工　擁壁工　防護柵工	8.22～23日 台風
43	43	十和田市	下川目	十和田市	(その他市道)	下川目中道線	道路	復旧延長L=5m 舗装工　擁壁工　防護柵工	8.22～23日 台風
44	44	十和田市	中屋敷	十和田市	(一級市道)	橋場中屋敷線	道路	復旧延長L=9.3m 土工　法面工　排水構造物工　舗装工	8.22～23日 台風
45	45	十和田市	細工屋敷	十和田市	(二級市道)	米田細工屋敷線	道路	復旧延長L=8m 補強土壁工　排水構造物工　舗装工	8.22～23日 台風
46	46	十和田市	見世	十和田市	(その他市道)	見世糠森線	道路	復旧延長L=12m 土工　法面工　擁壁工	8.22～23日 台風
47	47	七戸町	作田道	七戸町	(一級町道)	鳥谷部・七戸線	道路	復旧延長L=13m ふとんかご工　植生工（人工芝）　ガードレール布設替 舗装復旧工	8.22～23日 台風
48	48	東北町	土場	東北町	(普通河川)	土場川	河川	復旧延長L=25m（左岸L=25m 右岸L=21m） 矢板護岸工　平張コンクリートブロック工　植生工（野芝） 根固工	8.22～23日 台風
49	49	東北町	滝沢尻	東北町	(普通河川)	土場川	河川	復旧延長L=12m（左岸L=12） かご護岸工　植生工（野芝）	8.22～23日 台風
50	50	東北町	下山	東北町	(二級町道)	林口・夫雑原線	道路	復旧延長L=23m 法枠工　防護柵工　舗装工　区画線工	8.22～23日 台風
51	51	十和田市	川尻	十和田市	(二級市道)	米田平中線	道路	復旧延長L=28m 法面工	8.26～27日 豪雨
52	52	十和田市	鶉平	十和田市	(二級市道)	米田川尻線	道路	復旧延長L=27m 法面工　舗装工	8.26～27日 豪雨
53	53	十和田市	一本松	十和田市	(二級市道)	一本松種原線	道路	復旧延長L=7m 舗装工　擁壁工　防護柵工	8.26～27日 豪雨
54	54	平内町	野内畑	平内町	(普通河川)	長沢川	河川	復旧延長L=5.3m（左岸L=5.3m） コンクリートブロック積工　小口止工	8.30～31日 台風
55	55	平内町	野内畑	平内町	(普通河川)	小湊越川	河川	復旧延長L=24.8m（左岸L=24.8m） コンクリートブロック積工　小口止工	8.30～31日 台風
56	56	平内町	藤沢	平内町	(普通河川)	長橋川	河川	復旧延長L=8.5m（左岸L=8.5m） コンクリートブロック積工　小口止工	8.30～31日 台風
57	57	平内町	内童子	平内町	(普通河川)	向川	河川	復旧延長L=35.5m（右岸L=35.5m） コンクリートブロック積工　小口止工	8.30～31日 台風
58	58	平内町	田茂木1号	平内町	(普通河川)	福取川	河川	復旧延長L=37.5m（右岸L=37.5m） コンクリートブロック積工　小口止工	8.30～31日 台風
59	59	平内町	田茂木2号	平内町	(普通河川)	福取川	河川	復旧延長L=17m（左岸L=17mm） コンクリートブロック積工　小口止工	8.30～31日 台風
60	60	平内町	狩場沢	平内町	(普通河川)	堀差川	河川	復旧延長L=43m（ 右岸L=43m） コンクリートブロック積工　小口止工	8.30～31日 台風

No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名、港湾名等		工種	設計概要	異常気象名
		郡市町村	大字						
61	61	平内町	内童子	平内町	(一級町道)	小湊外童子線	道路	復旧延長L=16m 張芝工　排水工　舗装工　防護柵工	8.30～31日 台風
62	62	平内町	外童子	平内町	(その他町道)	外童子線	道路	復旧延長L=8m コンクリートブロック積工　小口止工　舗装工　防護柵工	8.30～31日 台風
63	63	八戸市	南郷島守	八戸市	(一級市道)	島守・是川線	道路	復旧延長L=57m コンクリートブロック張工　小口止工　法枠中詰工（植生土のう）	8.30～31日 台風
64	64	八戸市	南郷島守	八戸市	(その他市道)	七枚田・高久保線	道路	復旧延長L=11m かご工　張芝工（人工芝）	8.30～31日 台風
65	65	階上町	平内	階上町	(その他町道)	名川階上線・百目木線	道路	復旧延長L=45m 側溝撤去再設置　舗装復旧工　舗装版撤去　外側線設置	8.30～31日 台風
66	66	階上町	平内	階上町	(その他町道)	金山沢・平内線	道路	復旧延長L=8m 法面整形　植生工（張芝）　舗装復旧工 防護柵撤去・再設置	8.30～31日 台風
67	67	十和田市	大不動1号	十和田市	(普通河川)	三ツ又川	河川	復旧延長L=20.3m（右岸L=20.3m） かご護岸工　植生工（野芝）	8.30～31日 台風
68	68	十和田市	大不動2号	十和田市	(普通河川)	三ツ又川	河川	復旧延長L=19m（右岸L=19m） コンクリートブロック積工　小口止工　植生工（野芝）	8.30～31日 台風
69	69	十和田市	切田	十和田市	(普通河川)	切田川	河川	復旧延長L=30m（左岸L=30m） コンクリートブロック積工　小口止工　根固工 植生工（野芝）	8.30～31日 台風
70	70	十和田市	コゲ畑	十和田市	(二級市道)	森越指久保線	道路	復旧延長L=27m 盛土工　法面工　排水構造物工	8.30～31日 台風
71	71	野辺地町	湯沢尻	野辺地町	(準用河川)	土場川	河川	復旧延長L=13m 右岸L=13m） かご護岸工　植生工（張芝）	8.30～31日 台風
72	72	七戸町	鳥谷部	七戸町	(二級町道)	道ノ上・鳥谷部線	道路	復旧延長L=7m コンクリートブロック積工　小口止工 ガードレール布設替　舗装復旧工	8.30～31日 台風
73	73	東北町	夫雑原	東北町	(二級町道)	乙供・太田平線	道路	復旧延長L=30m 張芝工（人工芝）　盛土工　排水工　舗装工	8.30～31日 台風
74	74	東北町	大久保平	東北町	(二級町道)	乙供・太田平線	道路	復旧延長L=14m 張芝工（人工芝）　盛土工　排水工　舗装工	8.30～31日 台風
75	75	東北町	虫神	東北町	(その他町道)	町道539号線	道路	復旧延長L=10m 張芝工（人工芝）　盛土工　かご工	8.30～31日 台風
76	76	東北町	ガス平	東北町	(二級町道)	豊瀬・美須々線	道路	復旧延長L=18m 張芝工（人工芝）　盛土工　擁壁工　舗装工	8.30～31日 台風