No.	査定番号	位置		事業主体	河川名、路線名、港湾名等		工種	設計概要	異常気象名	
		郡市町村	大字							
1	1	三戸町	梅内1号	三戸町	（二級町道）	沼ノ沢線	道路	復旧延長 L=13.4m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　小口止工　舗装復旧工　区画線工	5.17～19日	豪雨
2	2	三戸町	梅内2号	三戸町	（二級町道）	沼ノ沢線	道路	復旧延長 L=13.2m 大型かご枠工　置換工　防護柵工　排水構造物工　区画線工　舗装復旧工　ドレーン管敷設工	5.17～19日	豪雨
3	3	三戸町	梅内	三戸町	（その他町道）	城山2号線	道路	復旧延長 L=11.0m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　小口止工　防護柵工　植生工	5.17～19日	豪雨
4	4	南部町	椛木	南部町	（一級町道）	杉沢・羽黒線	道路	復旧延長 L=15.0m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　Ｌ型擁壁工再利用　ガードレール工　溝蓋型側溝設置　路盤工　植生工	5.17～19日	豪雨
5	5	七戸町	道地	七戸町	（その他町道）	別曾・道地線	道路	復旧延長 L=8.0m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　小口止工	5.17～19日	豪雨
6	6	田子町	椛山	田子町	（普通河川）	かぎかけ川	河川	復旧延長 L=6.0m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　小口止工	8.14～17日	豪雨
7	7	田子町	上ミ丹内沢	田子町	（二級町道）	長坂丹内沢線	道路	復旧延長 L=11.0m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　小口止工	8.14～17日	豪雨
8	8	東通村	蒲野沢	東通村	（一級村道）	桑原野牛線	道路	復旧延長 L=40.0m 土工　縦排水工　アスカーブエ　防護柵工　表層工　舗装版破砕工　プレキャスト法枠ブロックエ	8.14～17日	豪雨
9	9	大鰐町	大鰐	大鰐町	（二級町道）	大高森線(二町)	道路	復旧延長 L=13.0m 補強盛土工　植生工　ふとんかごエ　排水構造物工　構造物撤去工　舗装復旧工　防護柵工	9.30～10.1日	台風24号