（別紙４）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成28年度実施）

部局・課名　県土整備部　建築住宅課

番号	事 業 種 別 （事 業 名）	箇所名等 （市町村名）	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B／C	評価結果		備考
			着手	完了 （予定）	事業費 （百万円）	事業量 （単位）			評点	順位	
1	公営住宅等整備事業（建替）	小柳団地 （青森市）	H24	H33	7,726	・県営住宅（304戸）、駐車場及び附帯施設の整備 ・既存住宅の除却（288戸）	39.76　%	1.05	98	1	

※1　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※2　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※3　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。