

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯（年表）

4. 廃棄物の本格的撤去（平成23年度）

年 度	青森県の取組・対応				原因者等の動向		地元自治体、住民等の動向		岩手県、環境省等の動向		その他（各種委員会・組織体制・県議会の動向含む）	
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応								
23	4/1	汚泥付着廃コンデンサ10個発見（追加2回目） PCB含有の有無を分析し安全確認がされる迄現場掘削・選別作業休止		H23年度 県境再生地域産品販売促進事業（総合販売戦略課、700千円）	周辺担当- 地元							
				H23年度 セーフティタウン道路事業（道路課、12,950千円） ・道前浄法寺線の舗装修繕）	周辺担当- 地元							
				H23年度 交通安全施設等整備事業（道路課、38,860千円） ・歩道整備（石亀地区：継続、下田子地区：継続、原地区：継続）	周辺担当- 地元							
	4/8	（追加2回目分） 専門家の確認・評価を踏まえ廃コンデンサ発見に伴い休止していた搬出を再開		H23年度 県境発・環境再生啓発事業（県境再生対策室、4,884千円）	周辺担当- 環境学習							
	4/14	汚泥付着廃コンデンサ1個発見（追加3回目） PCB含有の有無を分析し安全確認がされる迄掘削・選別休止										
	4/15	収集運搬・処分業務委託契約 運搬・処分（焼却・熔融業務）青森RER県境再生共同企業体（33,000円/t）、 運搬・処分（焼却・焼成その3業務）マテリアル共同企業体（31,500円/t）										
	4/18	運搬・処分（廃プラ・木くずの焼却業務）株式会社庄司興業所（30,000円/t）										
	4/18	（追加3回目分） 専門家の確認・評価を踏まえ廃コンデンサ発見に伴い休止していた搬出を再開										
	4/20	23年度撤去開始日（青森RER県境再生JV、マテリアルJV、庄司興業所）										
	4/25	収集運搬・処分業務委託契約 運搬・処分（焼却・焼成その1業務）八戸セメント県境再生共同企業体（30,500円/t）										
	4/25	廃コンデンサ1個確認（追加4回目）										
	4/25	（追加4回目分） 専門家の確認・評価を踏まえ廃コンデンサ発見に伴い休止していた搬出を再開										
	4/28	23年度撤去開始日（八戸セメント県境再生JV）										

4. 廃棄物の本格的撤去（平成23年度）

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
5/2	収集運搬・処分業務委託契約 運搬・処分（最終処分その1業務）三戸ウエストパーク県境再生共同企業体(20,000円/t)							
5/6	廃コンデンサ2個確認（追加5回目）							
5/6	収集運搬・処分業務委託契約 運搬・処分（焼却・焼成その2業務）奥羽クリーンテクノロジー県境再生共同企業体(34,440円/t) 運搬・処分（最終処分その2業務）青森クリーン共同企業体(22,000円/t)							
5/9	（追加5回目分） 専門家の確認・評価							
5/10	23年度撤去開始日(奥羽クリーンテクノロジー県境再生JV)							
5/10	廃コンデンサ2個確認（追加6回目）							
5/11	23年度撤去開始日(三戸ウエストパーク県境再生JV、青森クリーンJV)							
5/12	絶縁油の可能性のある液体が残った廃コンデンサ1個確認（追加7回目）							5/14 第37回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会報告事項 （1）廃棄物の撤去実績 （2）廃コンデンサの確認と今後の対応 （3）処理施設との契約状況 （4）環境再生計画の推進 （5）県境発・環境再生啓発事業（計画） 協議事項 （1）原状回復対策事業完了に向けた検討課題
5/17	（追加6回目分） 専門家の確認・評価							
5/20	廃コンデンサ1個確認（追加8回目）							
5/27	試験植樹モニタリング調査							
5/31	廃コンデンサ1個確認（追加9回目）			5/31 出前講座（田子町立上郷小学校4年生）				周辺担当-環境学習
6/3	（追加8・9回目分） 専門家の確認・評価			6/7 不法投棄現場見学会（田子町立上郷小学校4年生、清水頭小学校3～6年生）				周辺担当-環境学習

4. 廃棄物の本格的撤去（平成23年度）

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)			
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応							
6/9	(廃コンデンサ追加7回目分)内部に絶縁油の可能性 がある液体が残った廃コン デンサへの対応を決定	計画担当- 廃棄物	6/8	処理施設(奥羽ク リーンテクノロ ジー)見学会(八 戸市立青潮小学校 4年生)	周辺担当- 環境学習						
			6/9	処理施設(八戸セ メント)見学会 (八戸市立旭ヶ丘 小学校4年生)	周辺担当- 環境学習						
			6/13	処理施設(青森R E R)見学会(青 森市立荒川小学校 4年生)	周辺担当- 環境学習						
			6/14	処理施設(青森R E R)見学会(青 森市立千刈小学校 4年生)	周辺担当- 環境学習						
			6/15	第2回試験植樹・2区画× 25本=50本、12種	環境再生計 画-試験植 樹						
			6/16	処理施設(八戸セ メント)見学会 (八戸市立種差小 学校4年生)	周辺担当- 環境学習	6/17 ~24	差押不動産(三栄化 学工業(株)の本 敷地・建屋)のイ ンターネット公 売実施(応札者 なし、見積額: 13,169,000円)	周辺・責任 追及担当			
			6/20	出前講座(田子町 立田子小学校4年 生)	周辺担当- 環境学習						
			6/23	出前講座(田子町立 田子中学校2年生)	周辺担当- 環境学習						
			6/24	(廃コンデンサ追加7回目 分)周囲の廃棄物の分析に ついて専門家の確認・評価	計画担当- 廃棄物	6/24	処理施設(八戸セ メント)見学会 (八戸市立大久喜 小学校4年生)	周辺担当- 環境学習			
			7/1	処理施設(八戸セ メント)見学会 (八戸市立多賀台 小学校4年生)	周辺担当- 環境学習						
7/7	不法投棄現場見学 会(田子町立田子 中学校2年生)	周辺担当- 環境学習									
7/12	不法投棄現場見学 会(田子町立田子 小学校4年生)	周辺担当- 環境学習									

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯（年表）

4. 廃棄物の本格的撤去（平成23年度）

年 度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
8/10	試験植樹モニタリング調査	環境再生計画-試験植樹						7/23 第38回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績 (2) 腐コンデンサの確認と対応 (3) 浸出水貯留量の増減に伴う掘削・搬出の休止と再開 (4) 試験植樹の実施及びそのモニタリング調査の結果 (5) 国への財政支援要望 (6) 県境部の表流水・地下水管理
			8/30 出前講座(八戸市立湊小学校4年生)	周辺担当-環境学習				8/23 県境再生対策推進本部による現地視察
			8/30 処理施設(奥羽グリーンテクノロジ-㈱)見学会(八戸市立湊小学校4年生)	周辺担当-環境学習				
			9/1 出前講座(八戸市立城下小学校6年生)	周辺担当-環境学習	9/2~9 差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額:13,169,000円)			
			9/5 不法投棄現場見学会(八戸市立城下小学校6年生)	周辺担当-環境学習				
			9/7 農産物(にんにく、枝豆)ダイオキシン類調査(H24.2.8結果公表)	周辺担当-地元				
			9/8 処理施設(青森RER)見学会(むつ市立奥内小学校3~5年生)	周辺担当-環境学習				9/24 第39回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績 (2) 平成23年環境モニタリング調査結果(中間報告) (3) 試験植樹モニタリング調査結果及び秋の試験植樹 (4) 産廃特措法延長要望の動向 (5) 県境部地下水調査関係両県打合せ概要協議事項 (1) 浸出水貯留量増加への対応

4. 廃棄物の本格的撤去（平成23年度）

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
10/7	第3回試験植樹・1区画×25本、12種	環境再生計画-試験植樹						
10/7	試験植樹モニタリング調査	環境再生計画-試験植樹						
			10/11 砂ろ過処理設備運転開始 水処理量250m3/日 (膜ろ過200m3 + 砂ろ過50m3)	計画担当-水処理				
				10/13 処理施設(八戸セメント)見学会(田子町立田子小学校4年生)	周辺担当-環境学習			
				10/21 農産物(水稲)ダイオキシン類調査(H24.2.8結果公表)	周辺担当-地元			
				10/23 不法投棄現場見学会(青森・弘前、三八、下北地区)	周辺担当-環境学習			
10/26	撤去実績累計80万t突破	周辺担当						
				10/28 緊急時対応訓練	周辺担当-緊急時			
11/5	廃コンデンサ3個確認(追加10回目)	計画担当-廃棄物						
11/9	廃コンデンサ1個確認(追加11回目)	計画担当-廃棄物						
11/11	廃コンデンサ3個確認(追加12回目)	計画担当-廃棄物						
11/12	廃コンデンサ(追加10回目分)専門家の確認・評価	計画担当-廃棄物						11/12 第40回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績 (2) 砂ろ過設備の設置 (3) 国における1,4-ジオキサンの排水基準設定の動向 (4) 県境部地下水等調査結果 (5) 試験植樹モニタリング調査結果 (6) 国に対する財政支援要望
11/22	廃コンデンサ(追加12回目分)専門家の確認・評価	計画担当-廃棄物						
					11/25 ~ 12/2 差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額: 12,789,000円)	周辺・責任追及担当		

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯（年表）

4. 廃棄物の本格的撤去（平成23年度）

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
11/27	廃コンデンサ1個確認（追加13回目）							
11/29	廃コンデンサ（追加13回目分）専門家の確認・評価							
		12/7	第6回地山確認（県境不法投棄現場県境部及び北側エリア）6,200m ²	計画担当				
12/9	廃コンデンサ（追加10～12回目分）周囲の廃棄物の分析について専門家の確認・評価							
12/15	廃コンデンサ6個確認（追加14回目）							
					1/25	東京都内の法人からの自主撤去（廃コンデンサ1個0.03t）及び費用拠出（75,528円）の申出了承	周辺・責任追及担当	
				2/8	県境不法投棄事案に係る農作物中のダイオキシン類調査結果についての公表、国が公表している過去のデータと比較しても低い濃度	周辺担当-地元		1/30 第15回青森県環境審議会（現状報告） 県HP
2/15	廃コンデンサ1個確認（追加15回目）							
2/28	廃コンデンサ1個確認（追加16回目）							
3/1	廃コンデンサ（追加14～16回目分）専門家の確認・評価							
				3/24	水生生物（ウグイ）のダイオキシン類調査結果 同種の魚の過去のデータと同程度	計画担当		
					3/2～3/9	差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額：12,789,000円)	周辺・責任追及担当	
								3/24 第41回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 3 報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績 (2) 地山の確認・分析結果(第6回) (3) 農作物・魚類のダイオキシン類調査結果 周辺担当

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯（年表）

4. 廃棄物の本格的撤去（平成23年度）

年 度	青森県の取組・対応								原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議 会の動向含む)
	原状回復対策		汚染拡散防止対策		周辺生活安全対策		関係者等への対応					
3/27	運搬・処分 青森RER県境再生共同企業体、奥羽クリーンテクノロジー県境再生共同企業体、株式会社庄司興業所 契約期間変更契約											(4) 排出事業者等に対する責任追及の状況 (5) 産廃特措法の一部改正案の概要と県の対応方針 (6) 県境不法投棄現場の環境再生への取り組み 協議事項 (1) 平成24年度環境モニタリング計画(案)(平成23年調査結果報告含む) (2) 県境部地下水実態調査
3/28	運搬・処分 三戸ウェイトパーク県境再生共同企業体、青森クリーン共同企業体 契約期間変更契約											
3/29	運搬・処分 八戸セメント県境再生共同企業体 契約期間変更契約											
3/30	運搬・処分 マテリアル共同企業体 契約期間変更契約											
3/30	23年度撤去実績 203日 12,916台 152,415.44t 16年度からの累計 1,609日 77,179台 891,858.12t											