

詳細審議地区選定に当たっての考え方（委員長私案）

【選定する観点】

進捗率が低いもの【年次計画＜70％】

事業費が大幅に増加しているもの【増加率 30％】

B / Cの値が大幅に減少しているもの、1を下回っているもの

希少野生動植物などへの配慮が必要なもの

その他（他と比較し事業費が大きいもの【事業費 100億】、評価

結果にB、Cがあるもの、当該年度予算（平成22年度）が保留と

なっているものなど）

なお、これまでの委員会審議において、次のような事業については、
詳細審議の対象とされていない。

翌年度（平成23年度）に完了するもの

地すべり防止事業のように、人命財産を守る上で必要なもの

下水道のように、生活に不可欠なもの など

平成 22 年度 詳細審議地区候補 (委員長私案該当地区一覧)

番号	事業担当課	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	評価結果										県対応 方針(案)	: 詳細審議地区に選定する観点 : 詳細審議地区に選定しない観点	番号
							事業の進捗状況		社会経済 情勢変化	費用対効果分析		コスト削減 ・代替案	特に考慮 すべき点						
							計画全体	年次計画		B / C	修正B / C								
1	農村整備課	かんがい排水事業	指久保	十和田市、八戸市、六戸町、おいらせ町、五戸町、新郷村	22,429,000 (事業費大)	S60 ~ H23	A	(%) 99.0	(%) 100.0	A	B (B / C減少)	1.11	-	A	A	継続	B / C (1.26 1.11) 翌年度 (H 23 年度) に完了するもの	1	
2	漁港漁場整備課	海岸保全施設整備事業 (高潮対策事業)	鱈ヶ沢漁港	鱈ヶ沢町	2,070,000 (事業費増)	H13 ~ H24	A	(%) 87.0	(%) 105.2	A	A	8.96	-	A	A	継続	事業費が大幅に増 188.2% (1,100,000千円 2,070,000千円)	2	
3	道路課	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 二枚橋バイパス	むつ市	4,760,000	H8 ~ H29	A	(%) 63.3	(%) 92.9	A	B (B / C減少)	1.39	2.01	A	A	継続	B / C (1.52 1.39)	3	
4	道路課	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 糠塚	八戸市	9,553,000	H8 ~ H24	A	(%) 92.8	(%) 105.1	A	B (B / C減少)	2.47	3.61	A	A	継続	B / C (4.31 2.47)	4	
5	道路課	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原岩木線 掛落林	板柳町	1,538,000	H13 ~ H27	A	(%) 41.5	(%) 62.2 (進捗率)	A	A	1.22	1.84	A	A	継続		5	
6	道路課	道路改築事業 (県道改築事業)	中野北高岩(停) 線 上野	八戸市	558,000	H13 ~ H23	A	(%) 74.6	(%) 82.1	A	A	1.35	1.97	A	A	継続	翌年度 (H 23 年度) に完了するもの	6	
7	道路課	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	青森環状野内線 宮田	青森市	4,294,000	H8 ~ H26	A	(%) 75.1	(%) 95.1	A	B (B / C減少)	1.05	1.49	A	A	継続	B / C (2.86 1.05)	7	
8	道路課	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	むつ恐山公園大 畑線 葉色沢	むつ市	550,000	H13 ~ H25	A	(%) 31.8	(%) 41.4 (進捗率)	A	A	1.51	2.17	A	A	継続		8	
9	道路課	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事)	酸ヶ湯黒石線 高館	黒石市	530,000	H13 ~ H26	A	(%) 53.6	(%) 75.1	A	A	1.59	2.40	A	A	継続		9	
10	道路課	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事)	柝柵手倉橋線 上横沢 期	新郷村	1,030,000	H13 ~ H30	A	(%) 12.3	(%) 21.0 (進捗率)	A	A	0.89	1.30	A	A	継続	その他 (H 22 年度予算保留)	10	
11	道路課	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事)	大沢内(停)線 大沢内	中泊町	150,000	H13 ~ H26	A	(%) 27.3	(%) 38.3 (進捗率)	A	A	1.42	2.14	A	A	継続		11	
12	河川砂防課	治水ダム建設事業	大和沢ダム	弘前市	28,700,000 (事業費大)	H5 ~ H34	B	(%) 3.2	(%) -	B	A	1.28	-	B	B	中止	評価結果に B、C があるもの	12	
13	河川砂防課	砂防事業 (火山砂防事業)	石切沢	弘前市	528,000	H13 ~ H23	A	(%) 89.4	(%) 100.0	A	A	5.75	-	A	A	継続	翌年度 (H 23 年度) に完了するもの 人命財産を守る上で必要	13	
14	河川砂防課	急傾斜地崩壊対策事業	玉清水	中泊町	600,000	H13 ~ H23	A	(%) 91.4	(%) 100.0	A	B (B / C減少)	1.38	-	A	A	継続	B / C (1.67 1.38) 翌年度 (H 23 年度) に完了するもの 人命財産を守る上で必要	14	
15	港湾空港課	青森港改修 (統合補助) 事業 (浮桟橋)	青森港 本港地区	青森市	201,000	H15 ~ H24	B	(%) 13.9	(%) 17.4 (進捗率)	B	B (B / C減少)	1.32	-	A	B	中止	B / C (1.36 1.32) 評価結果に B、C があるもの	15	

番号	事業担当課	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	評価結果									県対応 方針(案)	: 詳細審議地区に選定する観点 : 詳細審議地区に選定しない観点	番号
							事業の進捗状況			社会経済 情勢変化	費用対効果分析		削減減 ・代替案	特に考慮 すべき点				
							計画全体	年次計画			B / C	修正B / C						
16	港湾空港課	青森港新中央ふ頭整備事業	青森港 本港地区	青森市	21,574,300 (事業費大)	H4 ~ H23	A	(%) 97.8	(%) 103.0	A	A	1.70	-	A	A	継続	翌年度(H 2 3 年度) に完了するもの	16
17	港湾空港課	大湊港港湾環境整備事業 緑地(大平)	大湊港 大平地区	むつ市	930,000	H13 ~ H27	A	(%) 43.1	(%) 64.7 (進捗率)	A	A	11.50	-	A	A	継続		17
18	都市計画課	都市公園事業	新青森県総合 運動公園	青森市	65,134,000 (事業費大)	H8 ~ H30	A	(%) 58.2	(%) 101.8	A	A	1.43	-	A	A	継続		18