

## 詳細審議地区選定に当たっての考え方（委員長私案）

### 【選定する観点】

進捗率が低いもの

事業費が大幅に増加しているもの

B / Cの値が大幅に減少しているもの、1を下回っているもの

希少野生動植物などへの配慮が必要なもの

その他（他と比較し事業費が大きいもの、点検結果にB、Cがある

もの、当該年度予算（平成20年度）が保留となっているものなど）

なお、これまでの委員会審議において、次のような事業については、  
詳細審議の対象とされていない。

翌年度（平成21年度）に完了するもの

地すべり防止事業のように、人命財産を守る上で必要なもの

下水道のように、生活に不可欠なもの など

平成 20 年度 詳細審議地区候補（委員長私案該当地区一覧）

番号	事業担当課	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	評価結果								県対応 方針(案)	: 詳細審議地区に選定する観点(参考値等) : 詳細審議地区に選定しない観点	番号
							事業の進捗状況			社会経済 情勢変化	費用対効果分析		削減 代替案	特に考慮 すべき点			
							計画全体	年度計画	B / C								
1	林政課	地すべり防止事業	芦荻	深浦町	810,000	H10 ~ H23	A	69.3	97.2	A	B (B/Cが減少)	1.36	A	A	継続	B/C(2.23 1.36) 人命財産を守る上で必要(地すべり防止事業)	1
2	林政課	フォレスト・コミュニティ総合整備事業	上十川 大川原線	黒石市	2,128,000	H5 ~ H28	A	61.7	100.0	A	A	1.90	A	A	継続		2
3	道路課	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名久井岳公園線 法光寺	南部町	840,000	H11 ~ H25	A	21.1	31.6 (進捗率)	A	B (B/Cが1未満)	0.71	A	A	継続		3
4	道路課	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	再賀木道線 千年～善積	つがる市	3,282,000	H5 ~ H30	B (用地)	64.6	104.9	A	A	1.15	A	A	継続		4
5	道路課	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜	平内町	480,000	H11 ~ H23	B (用地)	28.8	37.4 (進捗率)	A	A	3.39	A	A	継続		5
6	道路課	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	東北横浜線 室の久保	六ヶ所村	850,000	H11 ~ H25	A	34.1	51.2 (進捗率)	A	B (B/Cが1未満)	0.47	A	A	継続		6
7	道路課	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	松野木姥巻線 福岡	五所川原市	450,000	H11 ~ H22	A	50.4	60.5 (進捗率)	A	A	4.18	A	A	継続		7
8	道路課	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	八戸野辺地線 駒沢	三沢市	1,200,000	H11 ~ H24	B (用地)	40.1	56.1 (進捗率)	A	A	5.13	A	A	継続		8
9	道路課	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	小友板柳(停)線 小友	弘前市	1,800,000	H11 ~ H24	A	40.3	56.5 (進捗率)	A	A	2.49	A	A	継続		9
10	道路課	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	常海橋銀線 上常海橋～福館	板柳町～藤崎町	1,310,000	H11 ~ H23	A	40.3	52.4 (進捗率)	A	A	1.09	A	A	継続		10
11	道路課	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢	藤崎町～青森市	3,000,000	H11 ~ H30	A	11.2	22.3 (進捗率)	A	A	1.21	A	A	継続		11
12	道路課	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	水喰上北町(停)線 甲地	東北町	1,000,000	H11 ~ H23	A	70.0	91.0	A	B (B/Cが1未満)	0.89	A	A	継続		12
13	道路課	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	青森浪岡線 八ツ役	青森市	4,622,000	H11 ~ H25	B (用地)	83.1	124.7	A	A	1.89	A	A	継続		13
14	道路課	道路改築事業 (拠点施設関連連基盤施設整備事業)	九股泊脇野沢線 脇野沢	むつ市	2,070,000	H6 ~ H25	A	68.3	91.0	A	B (B/Cが1未満)	0.41	A	A	継続		14

番号	事業担当課	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	評価結果							県対応 方針(案)	: 詳細審議地区に選定する観点(参考値等) : 詳細審議地区に選定しない観点	番号	
							事業の進捗状況			社会経済 情勢変化	費用対効果分析		以削減 ・代替案				特に考慮 すべき点
							計画全体	年次計画			B / C						
15	道路課	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 五所川原北バイパス	五所川原市	9,360,000	H6 ~ H30	A	64.4	107.4	A	B	1.63 (B / Cが減少)	A	A	継続	B / C (2.45 1.63)	15
16	河川砂防課	総合流域防災事業	天田内川	青森市	7,800,000 (大幅に増加)	S49 ~ H32	A	49.7	66.7 (進捗率)	A	B	3.52 (B / Cが減少)	A	A	継続	事業費(3,930百万 7,800百万) B / C (7.08 3.52)	16
17	河川砂防課	海岸高潮対策事業	横道海岸	おいらせ町	7,575,000 (大幅に増加)	S48 ~ H23	A	88.9	96.3	A	B	10.21 (B / Cが減少)	A	A	継続	事業費(5,551百万 7,575百万) B / C (16.83 10.21)	17
18	河川砂防課	海岸侵食対策事業	烏沢海岸	むつ市	5,901,000 (大幅に増加)	S60 ~ H30	A	51.2	72.5	A	B	3.00 (B / Cが減少)	A	A	継続	事業費(2,492百万 5,901百万) B / C (12.77 3.00)	18
19	河川砂防課	海岸侵食対策事業	三沢海岸	三沢市	8,605,000	S54 ~ H26	A	73.9	88.7	A	B	2.45 (B / Cが減少)	A	A	継続	B / C (4.08 2.45)	19
20	河川砂防課	地すべり対策事業	三ッ目内	大鰐町	1,200,000	H11 ~ H26	A	49.3	78.9	A	A	6.79	A	A	継続	人命財産を守る上で必要(地すべり対策事業)	20
21	港湾空港課	大間港改修(地方)事業 泊地(-5.5m)・防波堤(西)(改良)	大間港 根田内地区	大間町	1,580,000	H4 ~ H34	A	37.6	74.1	A	B	1.72 (B / Cが減少)	A	A	継続	B / C (2.68 1.72)	21
22	都市計画課	岩木川流域下水道事業	岩木川処理区	青森市 他7市町村	84,669,000 (事業費大)	S54 ~ H32	A	79.3	99.0	A	A	1.43	A	A	継続	生活に不可欠(下水道)	22
22-1				青森市	10,087,000 (事業費大)	H2 ~ H32	A	91.3	95.1	A	A	1.45	A	A	継続	生活に不可欠(下水道)	22-1
22-2				弘前市	82,180,000 (事業費大)	S55 ~ H32	A	85.9	99.6	A	A	1.40	A	A	継続	生活に不可欠(下水道)	22-2
22-3				黒石市	33,310,000 (事業費大)	S55 ~ H32	A	42.5	99.9	A	A	1.44	A	A	継続	生活に不可欠(下水道)	22-3
22-4				平川市	16,011,000 (事業費大)	S57 ~ H32	A	93.7	93.7	A	A	1.45	A	A	継続	生活に不可欠(下水道)	22-4
22-5				藤崎町	7,347,000	S55 ~ H32	A	90.5	90.5	A	A	1.55	A	A	継続	生活に不可欠(下水道)	22-5
22-6				大鰐町	8,420,000	H4 ~ H32	A	67.0	101.1	A	A	1.50	A	A	継続	生活に不可欠(下水道)	22-6
22-7				田舎館村	7,048,000	S56 ~ H32	A	89.2	94.8	A	A	1.48	A	A	継続	生活に不可欠(下水道)	22-7
22-8				板柳町	7,168,000	H2 ~ H28	A	77.8	99.6	A	A	1.44	A	A	継続	生活に不可欠(下水道)	22-8

番号	事業担当課	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	評価結果								県対応 方針(案)	: 詳細審議地区に選定する観点(参考値等) : 詳細審議地区に選定しない観点	番号
							事業の進捗状況			社会経済 情勢変化	費用対効果分析		以削減 ・代替案	特に考慮 すべき点			
							計画全体	年次計画	(%)		(%)	B / C					
23	都市計画課	馬淵川流域下水道事業	馬淵川処理区	八戸市 他3町	56,029,000 (事業費大)	S56 ~ H32	A	67.4	99.1	A	A	1.46	A	A	継続	生活に不可欠(下水道)	23
23-1	都市計画課	馬淵川流域関連公共下水道事業	馬淵川処理区	八戸市	46,036,000 (事業費大)	S62 ~ H32	A	54.5	79.6	A	A	1.33	A	A	継続	生活に不可欠(下水道)	23-1
23-2				六戸町	7,933,000	S62 ~ H32	A	71.7	91.1	A	A	1.89	A	A	継続	生活に不可欠(下水道)	23-2
23-3				おいらせ町	21,413,000 (事業費大)	S61 ~ H32	A	63.5	92.6	A	A	1.74	A	A	継続	生活に不可欠(下水道)	23-3
23-4				五戸町	13,526,000 (事業費大)	H7 ~ H32	A	31.1	80.5	A	A	1.42	A	A	継続	生活に不可欠(下水道)	23-4
24	河川砂防課	河川総合開発事業	駒込ダム	青森市	45,000,000 (事業費大)	S57 ~ H30	A	15.6	-	A	B	1.91 (B/Cが減少)	A	A	継続	B/C(2.23 1.91)	24
25	河川砂防課	生活貯水池建設事業	奥戸ダム	大間町	9,000,000	H2 ~ H28	A	20.9	-	A	B	1.07 (B/Cが減少)	A	A	継続	B/C(1.15 1.07) 希少野生動植物などへの配慮 (「北限のニホンザル」の行動圏の把握)	25
26	河川砂防課	広域基幹河川改修事業	七戸川	七戸町・東北町	16,480,000 (事業費大)	S55 ~ H38	A	35.1	56.9 (進捗率)	A	A	2.72	A	A	継続		26
27	河川砂防課	広域基幹河川改修事業	田名部川	むつ市	15,900,000 (事業費大)	S31 ~ H26	A	78.1	86.9	A	B	1.84 (B/Cが減少)	A	A	継続	B/C(2.02 1.84)	27
28	河川砂防課	総合流域防災事業	新城川	青森市	9,970,000	S41 ~ H23	A	95.2	101.8	A	B	2.97 (B/Cが減少)	A	A	継続	B/C(3.21 2.97)	28
29	河川砂防課	広域基幹河川改修事業	堤川	青森市	33,028,000 (事業費大)	S43 ~ H25	A	97.4	109.2	A	B	3.90 (B/Cが減少)	A	A	継続	B/C(6.42 3.90)	29
30	河川砂防課	総合流域防災事業	脇野沢川	むつ市	4,900,000 (大幅に増加)	H3 ~ H27	A	66.2	91.9	A	B	2.94 (B/Cが減少)	A	A	継続	事業費(3,000百万 4,900百万) B/C(4.70 2.94)	30
31	河川砂防課	河川改良事業	堤川	青森市	800,000	H10 ~ H23	A	47.2	60.1 (進捗率)	A	A	1.68	A	A	継続	その他(20年度予算保留)	31

番号に が付された事業は、県以外が実施主体である事業