

(参考様式2)

# 社会資本総合整備計画

令和2年2月4日

計画の名称	27 地方創生拠点と防災拠点の形成のための「道の駅」の機能向上の推進										重点配分対象の該当	○
計画の期間	平成 29 年度	～	令和 2 年度	交付対象	青森県							
計画の目標												

地方創生拠点となる「道の駅」の更なる利便性の向上を図るとともに、防災拠点としての機能の増加を図る。

計画の成果目標（定量的指標）													
「道の駅」よこはまの年間利用者数をR3年度末で18.4万人とする													
定量的指標の定義及び算定式													
										定量的指標の現況値及び目標値			備考
										当初現況値 (H29当初)	中間目標値	最終目標値 (R3年度末)	
「道の駅」よこはまの年間利用者数										16.7万人	-	18.4万人	
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	1,468 百万円	A	1,468 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%	

交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	備考
										H29	H30	H31	R2	R3			
27-A1	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	重点「道の駅」よこはま	駐車場・休憩施設等拡張	横浜町						588		
27-A2	道路	一般	青森県	直接		都道府県道	重点「道の駅」よこはま	防災施設等整備	横浜町						880		
合計												1,468					

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	備考
										H29	H30	H31	R2	R3			
														0			
合計												0					

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H29	H30	H31	R2	R3		
														0		
合計												0				

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H29	H30	H31	R2	R3		
														0	
合計												0			

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H29	H30	H31	R2	R3
配分額 (a)	56	44	412		
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	56	44	412		
前年度からの繰越額 (d)	0	46	28		
支払済額 (e)	9	63	168		
翌年度繰越額 (f)	46	28	273		
うち未契約繰越額 (g)	46	22	70		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	83.3%	24.1%	16.0%		
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	用地交渉に伴い発生する相続及び価格問題により用地の取得が遅延したため	用地交渉に不測の日数を要したため	用地交渉に不測の日数を要したため		

※ 平成29年度以降の各年度の決算額を記載。

※ 平成30年度は、決算額が確定でき次第記載。