

# R7 防災公共推進計画 更新概要

## 1 計画の更新について

### 【当初計画について】

- ・防災公共の理念を実現させるため、県内全40市町村で計画を策定し公表した。  
(H24~25年策定、H25,H26年公表。)
- ・避難経路、避難場所、物資の輸送手段を検討し、  
145の地区で孤立発生の恐れ、438の施策が必要(短期348施策、中期90施策)とした。

### 【更新の背景】

- ・災害時の実体験や被災当時の課題等を再検証する必要性。  
(R3,R4大雨災害、R6能登半島地震の教訓等)

### 【R7更新内容について】

- ・最新の浸水想定の反映(洪水、津波)
- ・現時点での危険箇所及び施策の整備状況を確認し、  
孤立の恐れがあるか再判定  
⇒ **438施策のうち、93施策完了** ※R5.3末時点
- ・上記を踏まえた避難経路、避難場所、物資の輸送手段の検証



孤立する恐れのある集落  
145地区 ⇒ **134地区**

# R 7 防災公共推進計画 更新概要

## 2 新旧比較表

### 更新前（当初策定計画）

地形図：青森県防災地形図2,500  
危険箇所：H23河川砂防、林政、道路、橋梁危険箇所  
津波浸水想定区域：青森県平成25年1月公表  
洪水浸水想定区域：青森県平成25年公表  
避難目標地点：ワーキングにて設定  
避難限界範囲：ワーキングにて設定  
避難経路：ワーキングにて設定

### 更新後（今回策定計画）

地形図：**国土地理院 電子地形図**  
危険箇所：**R 4**河川砂防、林政、道路、橋梁危険箇所  
津波浸水想定区域：青森県**令和3年5月**公表  
洪水浸水想定区域：青森県**令和2年6月**公表  
避難目標地点：**R 5**市町村協議を基に再設定  
避難限界範囲：**R 5**市町村協議を基に再設定  
避難経路：**R 5**市町村協議を基に再設定  
その他  
・ **各市町村へ災害時の実体験や被災当時の課題等をヒアリングし、その内容を基に更新（R3,4大雨災害、物資の海路輸送の検討等）**  
・ **施策の整備状況を確認し、反映**

# R 7 防災公共推進計画 更新概要

## 3 更新・公表フロー

### R 4～R 5

- ◎ 図面作成(全体図・拡大図)  
(R4:12市町村 R5:28市町村)
- ◎ 市町村協議(ヒアリング)  
(R4:12市町村 R5:28市町村)  
【協議事項】
  - ① 全体図
    - ・ 検討地区数
    - ・ 洪水浸水想定区域
    - ・ 各種危険箇所、避難場所
    - ・ 洪水ハザードマップ、防災マップの確認
  - ② 拡大図
    - ・ 地区名
    - ・ 孤立する恐れのある集落
    - ・ 避難場所
    - ・ 各種危険箇所
    - ・ 避難経路
    - ・ 安全確保のための施策
  - ③ 避難行動の支援事例
    - ・ 道路(盛土・高架区間)の避難場所
    - ・ 指定避難所・避難場所以外
  - ④ 市町村からの意見・要望
    - ・ 防災公共推進計画に対する意見・要望
    - ・ その他

### R 6

- ◎ 公表内容の検討(図面・説明内容等)
- ◎ 公表用図面作成
- ◎ 公表用資料作成
  - ・ 検討市町村の概要
  - ・ 避難の前提条件
  - ・ 施策一覧表
  - ・ 検討結果一覧表
  - ・ 地区毎の検討結果
  - ・ 避難場所、避難経路物資の輸送手段の確保等

### 今年度 (R 7)

#### 更新内容説明会 (計4回)

- 第1回 6月26日
- 第2回 7月1日
- 第3回 7月10日
- 第4回 7月15日 (書面)



#### 計画書修正作業 (8月～11月)



#### 各市町村・関係課意見照会 (12月) (12月22日～1月9日)



#### 最終とりまとめ(1月)



#### 計画の更新 (3月16日)



#### ☆県HPで公表 (3月16日)

## 4 今後について

### 【フォローアップ調査】

施策の実施状況についてフォローアップを継続し、防災公共の理念に合致した防災対策を推進。

R7.3月時点

	施策数	完了	事業中	未着手
県	403	80	39	<u>284</u>
市町村	35	17	8	10

### 【各市町村への共有】

本計画書が各市町村の防災マップ作成の一助となるように、防災公共の理念を共有。（計画書は県ウェブサイト内で各市町村毎に公開）

### 【計画書更新について】

新たに設定される浸水想定や危険箇所、施策の実施状況等を反映させるため、本計画書は定期的に更新作業を行っていく。